

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / الإسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكم ١٣,٤٠٠ حتى الكم ١٥ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبري المشاة بالكم ٣٠,٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطحي بالكم ٢٠,٢٥٠ أعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة عدد (٦) مواقع بطريق القاهرة / السويس.

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة.

عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٧٥) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣.

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح لحساب فروق الأسعار عن مستخلص رقم (١٠) ختامي للعملية بعاليه.

بمبلغ: ١٤٠٦١٩٢,٣٧ جنيهاً (فقط مليون وأربعمائة وستة آلاف ومائة وإثنان وتسعون جنيهاً وسبعة وثلاثون قرشاً لا غير).

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٥/٣

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد الطحان



بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٨٨١٥٦١٤٠٣١	
	الجملة		



كتبه المراجع
أحمد بن محمد
(أحمد بن محمد)

[illegible]

المختتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم						نوع الخصم			
عدد المرفقات	بيان	بند	فصل	فرع	قسم	جنيته	قرش		
١	إجمالي الأصل					١٤٠	٧٩٠		
	بيانات الاستقطاعات					جنيته	قرش		
	عادي								
	إضافي								
	دمغة توقيع								
	قرش								
	قرش جنيته								
	رسم الدمغة								
	صافي القيمة المطلوب صرفها								

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جارى _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
 الإيرادات

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————
 روجع في ————— سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

مدير او رئيس الحسابات
في سنة ٢٠٢٠ مبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب

(٣) سحب _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____ شيك
إذن صرف

(٤) قيد فى سجل _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____ الشيكات
الحوالات



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

إعصال تطوير ورفع كفاءة طريق السويش الاسماعيلية (المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مرقان العنت وتطويع مبخار ومخرج تلقى الشهيد احمد حمدي الجدي وتطويع كوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعادة وتطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٠+٢٥ بطريق المعادة اظم، ترعة الشلوفة ورقم غداة (١) مواقع بطريق السويش القاهرة وحمايتها من اخطار السيول


(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ الفتح الفني للمعيلة ٢٠٢١-٧-٦

تاريخ استلام الموقع للمعيلة ٢٠٢١-١١-١

فروق الاسعار المستحقة عن المستخلصات من رقم ١٠ (ختمى)		
البيان	قيمة فروق الاسعار المستحقة	١
مستخلص رقم (١٠) ختمى	١٤٠٦١٧٢,٣٧	١
الإجمالي العام	١٤٠٦١٧٢,٣٧	
مليون وأربعمائة وستة ألف ومائة واثنان وتسعون وخمسة وخمسة وثلاثون قرشا لا غير		



مدير عام المشروعات

م/احمد الطحان

مهندس الهيئة

م/شريف مصطفى

مهندس الشركة

م/راضى محمد محمد



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) فى المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي، بالكم ٢٠+٢٥ بطريق المعاهدة اعلى، ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة السلام الترانزيت للمقاولات والتجارة

تاريخ الفتح الفنى للعملى ٢٠٢١-٧-٦

تاريخ استلام الموقع للعملى ٢٠٢١-١١-١

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢٣-١١-٣٠ حتى ٢٠٢٣-١١-٣٠

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢٣-١٠-٢٣ حتى ٢٠٢٣-١١-٣٠																			
رقم البند	بيانات التعاقد										بيانات المستخلص								
	بيان البند	سعر البند	الوحدة	رقم المواد المؤثرة في البند	رقم المستخل ص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ا	ك معاملات الفتح الفني	ع تاريخ الفتح الفني	١٤ الرقم القياس عند كل شهر من المستخلص	ت	ف	قيمة التعويض
اولا : أعمال الطرق																			
١	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة حتى ٥٠٠ متر(من محور الطريق خارج نزع الملكية) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٣م	١٧	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٥٦,٣٠	٠,٠٦٣	٣,٥٢	٦٠	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٢,٨٦٧
		نوفمبر	٣٠	٣٢	٥٦,٣٠	٠,٩٣٨	٥٢,٧٨	٨٩٧	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٦١	٠,٠٦١	٥٤,٦٩٠				
٢	بالمتر المسطح كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية على البراد سمك ٥سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة العمل بالويرات والحصاسات مع نقل ناتج الكشط والتسوية والنظافة الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٨	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٥٢٩,٧٢	٠,٠٦٣	٣٣,١١	٥٩٦	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٢٨,٥٦٦
		نوفمبر	٣٠	٣٢	٥٢٩,٧٢	٠,٩٣٨	٤٩٦,٦١	٨,٩٣٩	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٦١	٠,٠٦١	٥٤٤,٨٤٤				
٣	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٣	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	١,٧٥٦,٠٠	٠,٠٦٣	١٠٩,٧٥	٣٢٩	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٥,٧٨٣
		نوفمبر	٣٠	٣٢	١,٧٥٦,٠٠	٠,٩٣٨	١,٦٤٦,٢٥	٤,٩٣٩	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٦١	٠,٠٦١	٣٠١,٠٢٣				
٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مباتى او خرسانة عادية او مسلحة او ارصفة مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مجاميعه طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	٣م	١٧٥	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٨,٢٦	٠,٠٦٣	٠,٥٢	٩٠	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٤,٣٣١
		نوفمبر	٣٠	٣٢	٨,٢٦	٠,٩٣٨	٧,٧٤	١,٣٥٥	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٦١	٠,٠٦١	٨٢,٥٩٨				
٥	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣م	١٢٥	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٥,٩٢٦,١٩	٠,٠٦٣	٣٧٠,٣٩	٤٦,٢٩٨	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٢٢١٩,٣٠٨
		نوفمبر	٣٠	٣٢	٥,٩٢٦,١٩	٠,٩٣٨	٥,٥٥٥,٨٠	٦٩٤,٤٧٥	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٦١	٠,٠٦١	٤٢٣٢٩,١٠١				
٦	اعمال توريد وتشغيل وفرش تربة زلطية عديمة اللدونة من ذات نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ٤٥% بعد الغمر وفقاً للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقاً لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطبقة للمواصفات وفردها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨% من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣م	١٢٩	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٣,٥٩٣,٦٢	٠,٠٦٣	٢٢٤,٦٠	٢٨,٩٧٤	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٣٨٨,٨٤٥
		نوفمبر	٣٠	٣٢	٣,٥٩٣,٦٢	٠,٩٣٨	٣,٣٦٩,٠٢	٤٣٤,٦٠٣	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٦١	٠,٠٦١	٢٦٤٨٩,٥٩٥				
٧	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣م	١٥٦٥	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٣,٥٠	٠,٠٦٣	٠,٢٢	٣٤٢	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٦٠	٠,٠٦٠	٢٠,٥١٣
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٣,٥٠	٠,٩٣٨	٥,١٣٥	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٧٦	٠,٠٧٦	٣٩١,٢٤٢	
						اكتوبر	٢	٣٢	٣,٥٠	٠,٠٦٣	٠,٢٢	٣٤٢	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٢٨١	٠,٢٨١	٩٦,٢٣٦
				اسمنت	١٠	نوفمبر	٣٠	٣٢	٣,٥٠	٠,٩٣٨	٥,١٣٥	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	١٥٦,٧٠٠	٣٤٧,٥٠٠	١,٣٠٤	٠,٣٠٤	١٥٦٣,١٥٩	
						اكتوبر	٢	٣٢	٣,٥٠	٠,٠٦٣	٠,٢٢	٣٤٢	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣٣١,٨٠٠	٩١٣,٦٠٠	١,١٧٥	٠,١٧٥	٦٠,٠٢٩
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٣,٥٠	٠,٩٣٨	٥,١٣٥	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣٣١,٨٠٠	٩٩٨,٥٠٠	١,٢٠١	٠,٢٠١	١٠٣١,٨٢٩	
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير البرايخ وفرشة البردورات وقدمات الحماية طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٣٥٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم /سم٢ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	١٥٧٥	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٢٢,٥٠	٠,٠٦٣	١,٤١	٢,٢١٥	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٧٩,٦٢٦
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٢٢,٥٠	٠,٩٣٨	٢١,٠٩	٣٣,٢٢٣	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٣٢٧	٠,٣٢٧	١٥١٨,٧٢٠
						اكتوبر	٢	٣٢	٢٢,٥٠	٠,٠٦٣	١,٤١	٢,٢١٥	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٣٢٧	٠,٣٢٧	٧٤١٧,١٣٩
نوفمبر	٣٠	٣٢	٢٢,٥٠	٠,٩٣٨	٢١,٠٩	٣٣,٢٢٣	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٤٧,٥٠٠	١,٣٦٥	٠,٣٦٥	١٢١٣٥,٧٠٤						



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) فم المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى السطحى بالكـ ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)


تنفيذ / شركة السلام الترانزيتونال للمقاولات والتجارة

تاريخ الفتح الفنى للعملية ٢٠٢١-٧-٦

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢١-١١-١

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢٠-١٠-٢٢ حتى ٢٠٢٣-١١-٢٠

رقم البند	بيانات التعاقد										مستخلص جاري من ٢٠٢٣-١٠-٣٠ حتى ٢٠٢٣-١١-٣٠									
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	رقم المستخل ص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	i	ك معاملات الفتح الفني	ع تاريخ الفتح الفني	١٤ الرقم القياس عند كل شهر من المستخلص	ت	ف	قيمة التعويض	
٩	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمسروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس التجولوس عن ٤٠ % وفردها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة (98 % من الكثافة المعملية) الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م³	٢٤٥	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	١,٧١٩,١١	٠,٠٦٣	١٠٧,٤٤	٢٦,٣٢٤	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٦٠	٠,٠٦٠	١٥٧٧,٢٩١	
١٠	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانته عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م³ من دولوميت متركب + ٠,٤ م³ رمل حرش+ ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومفصول و الرمل خالى من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و تسوية السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم² و تشطيب السطح و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	م²	١٩٢	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٨١٨,٨٩	٠,٠٦٣	٥١,١٨	٩,٨٢٧	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٣٥٣,٢٨١	
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٨١٨,٨٩	٠,٩٣٨	٧٦٧,٧١	١٤٧,٤٠٠	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	٠,٠٤٦	٦٧٣٨,١٦٣	
						اكتوبر	٢	٣٢	٨١٨,٨٩	٠,٠٦٣	٥١,١٨	٩,٨٢٧	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٠٣٧	٠,٠٣٧	٢٣١٤,٨٥٨	
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٨١٨,٨٩	٠,٩٣٨	٧٦٧,٧١	١٤٧,٤٠٠	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٤٧,٥٠٠	١,٠٣٥	٠,٠٣٥	٥٣٨٤٢,٩٣٢	
١١	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٥ كجم/م² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م²	٢٧	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	١,٤٧١,٧٧	٠,٠٦٣	٩١,٩٩	٢,٤٨٤	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٨٩,٢٨٩	
						نوفمبر	٣٠	٣٢	١,٤٧١,٧٧	٠,٩٣٨	٣٧,٢٥٤	١,٣٧٩,٧٨	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	٠,٠٤٦	١٧٠٣,٠١٥	
						اكتوبر	٢	٣٢	١,٤٧١,٧٧	٠,٠٦٣	٩١,٩٩	٢,٤٨٤	٠,٣٥٠	٠,٦٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٨٣,٦٠٠	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٩١٥,٠٣١	
						نوفمبر	٣٠	٣٢	١,٤٧١,٧٧	٠,٩٣٨	٣٧,٢٥٤	١,٣٧٩,٧٨	٠,٣٥٠	٠,٦٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٧٦٢,٠٠٠	١,٤٨٥	٠,٠٤٨٥	١٨٠٧٦,٧٧٢	
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير R.C.3000 بمعدل ٠,٥ كجم/م² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م²	٩,٥	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	١,٧٤٦,٧٧	٠,٠٦٣	١٠٩,١٧	١,٠٣٧	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٣٧,٢٨٧	
						نوفمبر	٣٠	٣٢	١,٧٤٦,٧٧	٠,٩٣٨	١,٦٣٧,٦٠	١٥,٥٥٧	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	٠,٠٤٦	٧١١,١٧١	
						اكتوبر	٢	٣٢	١,٧٤٦,٧٧	٠,٠٦٣	١٠٩,١٧	١,٠٣٧	٠,٣٥٠	٠,٦٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٨٣,٦٠٠	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٣٨٢,١١٣	
						نوفمبر	٣٠	٣٢	١,٧٤٦,٧٧	٠,٩٣٨	١,٦٣٧,٦٠	١٥,٥٥٧	٠,٣٥٠	٠,٦٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٧٦٢,٠٠٠	١,٤٨٥	٠,٠٤٨٥	٧٥٤٨,٧٧٥	
١٣	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم ٣ بعد الدمك باستخدام سن احجار صلبة ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م²	١٤٩	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٨٨٤,٧٧	٠,٠٦٣	٥٥,٣٠	٨,٢٣٩	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٢٩٦,٢١٧	
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٨٨٤,٧٧	٠,٩٣٨	٨٢٩,٤٧	١٢٣,٥٩١	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	٠,٠٤٦	٥٦٤٩,٧٧٨	
						اكتوبر	٢	٣٢	٨٨٤,٧٧	٠,٠٦٣	٥٥,٣٠	٨,٢٣٩	٠,٤٥٠	٠,٥٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٨٣,٦٠٠	١,٣١٢	٠,٠٣١٢	٢٥٦٨,٦١١	
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٨٨٤,٧٧	٠,٩٣٨	٨٢٩,٤٧	١٢٣,٥٩١	٠,٤٥٠	٠,٥٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٧٦٢,٠٠٠	١,٤١١	٠,٠٤١١	٥٠٧٤٣,٨٢١	
١٤	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم ٣ بعد الدمك باستخدام سن احجار صلبة ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م²	١٣٥	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	١,٧٤٦,٧٧	٠,٠٦٣	١٠٩,١٧	١٤,٧٣٨	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٥٢٩,٨٦٢	
						نوفمبر	٣٠	٣٢	١,٧٤٦,٧٧	٠,٩٣٨	١,٦٣٧,٦٠	٢٢١,٠٧٦	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	٠,٠٤٦	١٠١٠٦,١١٥	
						اكتوبر	٢	٣٢	١,٧٤٦,٧٧	٠,٠٦٣	١٠٩,١٧	١٤,٧٣٨	٠,٤٥٠	٠,٥٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٨٣,٦٠٠	١,٣١٢	٠,٠٣١٢	٤٥٩٤,٦٣٦	
						نوفمبر	٣٠	٣٢	١,٧٤٦,٧٧	٠,٩٣٨	١,٦٣٧,٦٠	٢٢١,٠٧٦	٠,٤٥٠	٠,٥٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٧٦٢,٠٠٠	١,٤١١	٠,٠٤١١	٩٠٧٦٨,٦٧٧	
١٥	بالمتر المسطح توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف ويكون مودة من احدى الخلطات المركزية المعتمدة على ان يزيد النقل عن ١٠ دقيقة ولا يقل اجهاد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم /سم² بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الصب عن ٣١ درجة مئوية ويتم تسليحها بالياف بولى بروبيلين فاير بمعدل ٩٠٠ جم/م³ خرسانة تتم عملية الرصف باستخدام فينشر رصف خرساتى حديث الصنع مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل ١٢ متر للمرة الواحدة وتتم عملية الدمك الخرسانة عن طريق الهزازات بالفيشر ويتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العمالة المدربة لتشطيب السطح على الوجه الاكمل مع مراعاة الحدود المسموحة المنصوص عليها فى المواصفات السطح الخرساتى وتتم عملية التمشيط والمعالجة للبلاطات الخرساتية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام التمشيط وتجانس رش مادة المعالجة الكيماوية لمطابقة المواصفات للمحافظة على نسبة المياة التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعرية وايضا الرش بالمياة وتغطيتها بالخيش الرطب لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة من وقت الرصف ومحمل ايضا على البند جميع الفواصل (التمدد - الانكماش الطولى) - العرضى خاصل الانشاء الطولى) مع تركيب جميع المواد اللازمة لرابط البلاطات مع بعضها من (حديد تسليح - حواسير - مواد عازلة) وعلى ان يكون حديد التسليح امس مدهون مادة ايبوكسية عازلة او ما يشابهها للدبولز بقطر ٣٢م وطول ٥٤ سم بتسقيط ٣٠ سم فى الفواصل العرضية وحديد الربط فى الفاصل الطولى بقطر ١٦م وطول ٧٥ سم بتسقيط ١٢٠ وذلك طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية تتم اعمال فواصل الانكماش العرضية والطولية فى مسافات لا تزيد عن ٣,٥ متر للفواصل العرضي و ٥,٥ متر للفواصل الطولى الا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوتة حسابية تنفيذ عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشل الميكانيكى للفواصل الابتدائى بسمك ٣م ويعيق ٩سم وتوسعة الفواصل بمادة حشو الفواصل (البالك رود) ومادة مطاطية مقاومة للوقود والحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية والعرضية طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م²	٦٩٠	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٣٥٠,٦٧	٠,٠٦٣	٢١,٩٢	١٥,١٢٣	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٥٤٣,٦٧٧	
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٣٥٠,٦٧	٠,٩٣٨	٣٢٨,٧٥	٢٢٦,٨٤٠	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	٠,٠٤٦	١٠٣٦٩,٦١٠	
						اكتوبر	٢	٣٢	٣٥٠,٦٧	٠,٠٦٣	٢١,٩٢	١٥,١٢٣	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٠٣٧	٠,٠٣٧	٥١٠١,٣٥٩	
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٣٥٠,٦٧	٠,٩٣٨	٣٢٨,٧٥	٢٢٦,٨٤٠	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٤٧,٥٠٠	١,٠٣٥	٠,٠٣٥	٨٢٨٦٠,٨٩٣	
١٦	بالمتر الطولى توريد وإنشاء حاجز خرساتى (نيوجرسى) من الخرسانة المسلحة بالفبير جلاس ذات وجهين أملسين Fair Face بارتراف ٩٠ سم والفئة تشمل عمل فُرشة من الخرسانة العادية بسمك ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم اسفل الحاجز والسر يشمل توريد وتثبيت الاشاور ويتم التنفيذ طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م²	٥٥٠	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٣٩,٠٠	٠,٠٦٣	٢,٤٤	١,٣٤١	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٤٨,١٩٧	
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٣٩,٠٠	٠,٩٣٨	٣٦,٥٦	٢٠,١٠٩	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	٠,٠٤٦	٩١٩,٢٦٨	
						اكتوبر	٢	٣٢	٣٩,٠٠	٠,٠٦٣	٢,٤٤	١,٣٤١	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٠٣٧	٠,٠٣٧	٤٥٢,٢٣٦	



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) فم المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢١-٧-٦

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢١-١١-١

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢٣-١٠-٣٠ حتى ٢٠٢٣-١١-٣٠

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٣٠-٢٣-٢٠ حتى ٢٠٢٣-١١-٢٠																															
رقم البند	بيانات التعاقد															بيانات المستخلص				معدلة قانون (م)						قيمة التعويض					
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	رقم المستخل ص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	أ	ك	ع	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥		٤	٣	٢	١	
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٣٩,٠٠	٠,٩٣٨	٣٦,٥٦	٢٠,١٠٩	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٤٧,٥٠٠	١,٣٦٥	١,٣٦٥	٠,٣٦٥	٧٣٤٥,٦٣٣											
١٧	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز خرساتي (تيوجرسى) من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس وجه واحد Fair Face بارتفاع ٩٠ سم والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم اسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة ويتم التنفيذ طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٤٥٠	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	١٨٦,٥٤	٠,٠٦٣	١١,٦٦	٥,٢٤٦	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٨٨,٦١٦											
						نوفمبر	٣٠	٣٢	١٨٦,٥٤	٠,٩٣٨	١٧٤,٨٨	٧٨,٦٩٧	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	١,٠٤٦	٠,٠٤٦	٣٥٩٧,٤٨٧											
						اكتوبر	٢	٣٢	١٨٦,٥٤	٠,٠٦٣	١١,٦٦	٥,٢٤٦	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٣٣٧	١,٣٣٧	٠,٣٣٧	١٧٦٩,٧٩٤											
						نوفمبر	٣٠	٣٢	١٨٦,٥٤	٠,٩٣٨	١٧٤,٨٨	٧٨,٦٩٧	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٤٧,٥٠٠	١,٣٦٥	١,٣٦٥	٠,٣٦٥	٢٨٧٤٦,٥٩٤											
١٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للارصفة والبردورات والسعر غير شامل حديد التسليح وتتكون من ٠,٨م رمل ومحتوى اسمنتى ٢٥٠ كجم /م³ على ان تحقق الخرسانة جهد كسر ٢٠٠ كجم /سم² بعد ٢٨ يوم والبند شامل الدهانات ثلاث اوجة باليوية العاكسة والردم خلف البردورات وكل ما يلزم لتنفيذ طبقاً للرسومات والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	١٤٠٠	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٤,١٩	٠,٠٦٣	٠,٢٦	٣٦٧	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٣,١٨١											
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٤,١٩	٠,٩٣٨	٣,٩٣	٥,٤٩٩	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	١,٠٤٦	٠,٠٤٦	٢٥١,٣٩٥											
						اكتوبر	٢	٣٢	٤,١٩	٠,٠٦٣	٠,٢٦	٣٦٧	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٣٣٧	١,٣٣٧	٠,٣٣٧	١٢٣,٦٧٥											
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٤,١٩	٠,٩٣٨	٣,٩٣	٥,٤٩٩	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٤٧,٥٠٠	١,٣٦٥	١,٣٦٥	٠,٣٦٥	٢٠٠٨,٨٣٤											
١٩	اعمال توريد وتركيب مواسير حديد قطر ٥٠ سم سمك ٤ مللي والفئة تشمل اعمال الحفر بعق لا يقل عن ١م بشرط خلوها من المواد العضوية والدمك الجيد والبند بجميع مشتعلاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م/ط	٥٨٠٠	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٢,٠٠	٠,٠٦٣	٠,١٣	٧٢٥	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٢٦,٠٦٥											
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٢,٠٠	٠,٩٣٨	١,٨٨	١٠,٨٧٥	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	١,٠٤٦	٠,٠٤٦	٤٩٧,١٣٣											
						اكتوبر	٢	٣٢	٢,٠٠	٠,٠٦٣	٠,١٣	٧٢٥	٠,٤٠٠	٠,٦٠٠	٩١٣,٦٠٠	٣٣١,٨٠٠	٢,٠٥٢	٢,٠٥٢	١,٠٥٢	٧٦٢,٧٥٨											
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٢,٠٠	٠,٩٣٨	١,٨٨	١٠,٨٧٥	٠,٤٠٠	٠,٦٠٠	٩١٣,٦٠٠	٣٣١,٨٠٠	٢,٢٠٦	٢,٢٠٦	١,٢٠٦	١٣١١٠,٩٦٣											
٢١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط باليوية الساخنة بنظام البثق (EXTRUDER) بسلك لا يقل عن ٢,٥ مم وطبقاً للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف للخطوط الجاقية .	٢م	١٥٨	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٥٥٤,٧٤	٠,٠٦٣	٣٤,٦٧	٥,٤٧٨	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٩٦,٩٤٣											
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٥٥٤,٧٤	٠,٩٣٨	٥٢٠,٠٧	٨٢,١٧١	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	١,٠٤٦	٠,٠٤٦	٣٧٥٦,٣٠٩											
٢٤	عواكس صاج مجلفن بورق عاكس تثبت بطبقتين على الحاجز الخرساتي والمسافة البينية للعاكس (6متر) على ان يتم على ان يتم نهو البند كامل مما جميعه طبقاً للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٣٥	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٢٢٣,٠٠	٠,٠٦٣	١٣,٩٤	٤٨٨	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٧,٥٣٧											
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٢٢٣,٠٠	٠,٩٣٨	٢٠٩,٠٦	٧,٣١٧	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	١,٠٤٦	٠,٠٤٦	٣٣٤,٤٩٣											
٢٨	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهوض العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب مع تسليم حديد التسليح لمخازن الهيئة.	٣م	٤٠	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٣,٤٩٦,٨٩	٠,٠٦٣	٢١٨,٥٦	٨,٧٤٢	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٣١٤,٢٩٣											
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٣,٤٩٦,٨٩	٠,٩٣٨	٣,٢٧٨,٣٣	١٣١,١٣٣	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	١,٠٤٦	٠,٠٤٦	٥٩٩٤,٥٥١											
						اكتوبر	٢	٣٢	٣,٤٩٦,٨٩	٠,٠٦٣	٢١٨,٥٦	٨,٧٤٢	٠,٣٥٠	٠,٦٥٠	٩١٣,٦٠٠	٣٣١,٨٠٠	٢,١٤٠	٢,١٤٠	١,١٤٠	٩٩٦٣,٩٧٦											
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٣,٤٩٦,٨٩	٠,٩٣٨	٣,٢٧٨,٣٣	١٣١,١٣٣	٠,٣٥٠	٠,٦٥٠	٩٩٨,٥٠٠	٣٣١,٨٠٠	٢,٣٠٦	٢,٣٠٦	١,٣٠٦	١٧١٢٦٩,٧٥٢											
اجمالي اعمال الطرق															٧٢٥٨٩٨,٠٢٦																
ثانيا : الاعمال الصناعية طبقاً للدراسة الهيدرولوجية وطبقاً للتسويق مع الجهات الخارجية الصرف الزراعى - الرى ... الخ)																															
١	بالمتر المكعب حفر للأساسات وقواعد الحوائط الساتدة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة فى جميع انواع التربة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٢م	١٢٥	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٢١٦,٥٧	٠,٠٦٣	١٣,٥٤	١,٦٩٢	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٨١,١٠٢											
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٢١٦,٥٧	٠,٩٣٨	٢٠٣,٠٣	٢٥,٣٧٩	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٦١	١,٠٦١	٠,٠٦١	١٥٤٦,٨٧٠											



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢١-٧-٦

٢٠٢١-١١-١ تاريخ استلام الموقع للعملية

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٣٠-١٠-٢٠٢٣ حتى ٣٠-١١-٢٠٢٣

إجمالي أعمال الصناعية طبقا للدراسة الهيدرو لوجيه وطبقا للتنسيق مع الجهات الخارجية الصرف الزراعي - الري.....(الخ)

22224,310

مهندس الشرك

راضی محمد

Redner

1

مهندس البيئة
م/شريف صدقي

م/شریف صدیقی

تاريخ استلام الموقع للعملية ١١-١-٢٠٢١

رابعاً: اعمال كوبري المشاة



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبري المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطح، بالكم ٢٥+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢١-٧-٦

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢١-١١-١

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢٣-١١-٣٠ حتى ٢٠٢٣-١١-٣٠

رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معدلة قاتون (م)					قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد				ا	ك معاملات الفتح الفني	ع تاريخ الفتح الفني	١٤ الرقم القياس عند كل شهر من المستخلص	١٥	
٣	بالطن فك ونقل هيكل معنوية تشمل على (اعمال الباكية المعدنية بكوبرى المشاة) وذلك طبقا لمطالبات المالك وحاجة العمل والبند يشمل الأوتاش والمعدات والسعر يشمل الفك والتدعيم بعد مراجعة القطاعات وإعادة الدهانات وعمل التجارب وإعادة التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس	بالطن	٢٢٠٠٠	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	١٠,٠٠	٠,٦٣	١٣,٧٥٠	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٦٥٩,١٠٥
							٣٠	٣٢	١٠,٠٠	٠,٩٣٨	٢٠,٦,٢٥٠	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٦١	١٢٥٧١,١٨٣
٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للأجزاء المعدنية والفئة تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتربيط وحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الأفقية والنقل والتركيب بالموقع والدهان بوجهين بربرم ووجهين بمادة ايبوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون أو بنظام الجلفنة على البارد الذي يضمن الحماية الكاثودية للمنشأ طبقا للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الاستشاري على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة (shop drawing) كاملة و شاملة جميع التفاصيل والأطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع.	طن	٤٥٠٠٠	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٧,١٧	٠,٦٣	٢٠,١٦٦	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٧٢٤,٩٧٨
							٣٠	٣٢	٧,١٧	٠,٩٣٨	٣٠,٢,٤٨٤	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	١٣٨٢٧,٥٨٧
							٢	٣٢	٧,١٧	٠,٦٣	٢٠,١٦٦	٠,٣٥٠	٠,٦٥٠	٣٣١,٨٠٠	٩١٣,٦٠٠	٢,١٤٠	٢٢٩٨٣,٨٢٩
							٣٠	٣٢	٧,١٧	٠,٩٣٨	٣٠,٢,٤٨٤	٠,٣٥٠	٠,٦٥٠	٣٣١,٨٠٠	٩٩٨,٥٠٠	٢,٣٠٦	٣٩٥٠,٦٦,٦٥٦
٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات واسفل السمات بنسبة خلط ٣م٠,٨ زلط نظيف مترج ٤م٠,٤٠ رمل حرش ٢٥٠٠+ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون الخلط ميكانيكي على الا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٠٠ كجم/سم٢ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	١٥٧٥	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٠,٤٠	٠,٦٣	٣٩	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	١,٤١٦
							٣٠	٣٢	٠,٤٠	٠,٩٣٨	٥٩١	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	٢٦,٩٩٩
							٢	٣٢	٠,٤٠	٠,٦٣	٣٩	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٢٨٠	١١,٠١٣
							٣٠	٣٢	٠,٤٠	٠,٩٣٨	٥٩١	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٢٣٧	١٩٩,٢٣٧
٩	خرسانة مسلحة لزوم الأساسات ذات محتوى أسمنتى لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي على أن تحقق الخرسانة رتيه لا تقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ بمحتوي حديد لا يزيد عن ١١٥ كجم/م٣ (والبند غير شامل حديد التسليح)	م/ط	٢٢٠٠	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	١,٤٦	٠,٦٣	٢٠,١	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٧,٢١٧
							٣٠	٣٢	١,٤٦	٠,٩٣٨	٣٠,١١	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	١٣٧,٦٥٤
							٢	٣٢	١,٤٦	٠,٦٣	٢٠,١	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٢٨٠	٥٦,١٥١
							٣٠	٣٢	١,٤٦	٠,٩٣٨	٣٠,١١	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٢٣٧	١٠,١٥,٧٩٢
١٠	خرسانة مسلحة لزوم الهيكل (كمرات و أعمدة وحوائط خرسانية وبلاطة السلم والسلالم) حتى ارتفاع ٦,٤٥ ولا يقل محتوى الأسمنت بها ٤٥٠ اسمنت بورتلاندي لكل متر مكعب ولا يقل إجهاد الكسر للمكعب القياسي منها عن ٣٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم بمحتوي حديد لا يزيد عن ١٦٠ كجم/م٣ (والبند غير شامل حديد التسليح)	م/ط	٣٥٠٠	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	١,٠٧	٠,٦٣	٢٣٤	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٨,٤١٥
							٣٠	٣٢	١,٠٧	٠,٩٣٨	٣,٥١١	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	١٦٠,٤٩٧
							٢	٣٢	١,٠٧	٠,٦٣	٢٣٤	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٢٨٠	٦٥,٤٦٩
							٣٠	٣٢	١,٠٧	٠,٩٣٨	٣,٥١١	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٢٣٧	١١٨٤,٣٥٣
١١	توريد وعمل طبقة عزلة من البيتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح	م٢	١٠٠	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٧,٧٨	٠,٦٣	٧,٢٩	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	١,٧٤٨
							٣٠	٣٢	٧,٧٨	٠,٩٣٨	٧,٢٩	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	٣٣,٣٤٢
							٢	٣٢	٧,٧٨	٠,٦٣	٧,٢٩	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	٤٣٦,٢٠٠	٦٨٣,٦٠٠	١,٢٨٣	١٣,٧٨١
							٣٠	٣٢	٧,٧٨	٠,٩٣٨	٧,٢٩	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	٤٣٦,٢٠٠	٧٦٢,٠٠٠	١,٢٧٣	٢٧٢,٢٤١
١٣	فرشة خرسانة مسلحة بسمك ١٥ مم وشبكة حديد تسليح ٥ قطر ١٠ مم في الإجهادين علوي وسفلي والخلطة الخرسانية ذات محتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب من الخرسانة على أن تحقق الخرسانة رتيه لا تقل عن ٢٢٥ كجم/سم٢ وخدمة ومعالجة وتسوية السطح الطوي ميكانيكيا بالإسطوانه والهليكوبتر ومحمل عالينده الدهان الأبيوكسي لسطح الخرسانة (والبند غير شامل حديد التسليح)	م٢	٤٤٦,٢٥	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٤,٠٠	٠,٦٣	١١٢	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٤,٠١١
							٣٠	٣٢	٤,٠٠	٠,٩٣٨	١,٦٧٣	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	٧٦,٤٩٩
							٢	٣٢	٤,٠٠	٠,٦٣	١١٢	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٢٨٠	٣١,٢٠٥
							٣٠	٣٢	٤,٠٠	٠,٩٣٨	١,٦٧٣	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٢٣٧	٥٦٤,٥٠٥
							٢	٣٢	٤,٠٠	٠,٦٣	١١٢	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣٣١,٨٠٠	٩١٣,٦٠٠	١,٣٥١	٣٩,١٢٤
١٦	بالمتر المسطح اعمال القرميد اعلى البرج	م٢	٥٠٠	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٦,٠٤	٠,٦٣	١٨٩	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٦,٧٨٦
							٣٠	٣٢	٦,٠٤	٠,٩٣٨	٢,٨٣١	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	١٢٩,٤٢٦
							٢	٣٢	٥,٣٨	٠,٦٣	٦٠٥	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٢١,٧٣٩
							٣٠	٣٢	٥,٣٨	٠,٩٣٨	٩,٠٧٠	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	٤١٤,٦٣٥
١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات ترابيع جرانيت فيردى أصفر سمك ٢ سم لزوم البسطات والبرج يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٨٠٠	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٥,٣٨	٠,٦٣	٦٠٥	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٠٩٣	٥٦,٣٧٨
							٣٠	٣٢	٥,٣٨	٠,٩٣٨	٩,٠٧٠	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٠٩٣	٥٦,٣٧٨



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبري المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطحي بالكم ٢٥+٠٢٠ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول (المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة


تاريخ الفتح الفني للصليبة ٢٠٢١-٧-٦

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢١-١١-١

مستخلص جاري عن الفترة من ٢٠٢٣-١١-٣٠ حتى ٢٠٢٣-١١-٣٠

رقم البند	بيانات التعاقد										بيانات المستخلص					معدلة قاتون (م)						قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	رقم المستخل ص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ا	ك معاملات الفتح الفني	ع تاريخ الفتح الفني	الرقم القياس عند كل شهر من المستخلص	ت	ف				
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٥,٣٨	٠,٩٣٨	٥,٠٤	٩,٠٧٠	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,١١٢	٠,١١٢	١٠,١٩,٩٠٤			
١٨	بالمتر الطولى توريد تكاسي درج جرانيت البردى أصفر يعتمد من الهيئة قبل التوريد القائمة سمك ٢سم والثامنة سمك ٤سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالخرسنة وعمل الفرمة تشمل اللازمة (الترايبس) من الجهتين وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	١٢٠٠	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٦,٤٢	٠,٠٦٣	٠,٤٠	٤٨٢	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٧,٣١٠			
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٦,٤٢	٠,٩٣٨	٦,٠٢	٧,٢٢٣	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	٠,٠٤٦	٣٣٠,١٦٥			
						اكتوبر	٢	٣٢	٦,٤٢	٠,٠٦٣	٠,٤٠	٤٨٢	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٠٩٣	٠,٠٩٣	٤٤,٨٩٣			
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٦,٤٢	٠,٩٣٨	٦,٠٢	٧,٢٢٣	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,١١٢	٠,١١٢	٨١٢,١٢٨			
١٩	بالمتر المسطح بياض تخشين خارجي بارتفاع حتى ١٠,٤٥	م	٢٥٠	سولار	١٠	اكتوبر	٢	٣٢	٣٢,٢٨	٠,٠٦٣	٢,٠٢	٥٠٤	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٨,١٣٣			
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٣٢,٢٨	٠,٩٣٨	٣٠,٢٦	٧,٥٦٦	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	٠,٠٤٦	٣٤٥,٨٥٠			
						اكتوبر	٢	٣٢	٣٢,٢٨	٠,٠٦٣	٢,٠٢	٥٠٤	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,١٨٦	٠,١٨٦	٩٤,٠٥١			
						نوفمبر	٣٠	٣٢	٣٢,٢٨	٠,٩٣٨	٣٠,٢٦	٧,٥٦٦	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٢٢٥	٠,٢٢٥	١٧٠١,٤٢١			
٢١	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب برديورات أرضفة	م/ط	١٥٠	سولار	١٠	سبتمبر	٢	٣٢	٢٦٢,٤٢	٠,٠٦٣	١٦,٤٠	٢,٤٦٠	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٨٨,٤٤٧			
						اكتوبر	٣٠	٣٢	٢٦٢,٤٢	٠,٩٣٨	٢٤٦,٠٢	٣٦,٩٠٣	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	٠,٠٤٦	١٦٨٦,٩٥٣			
						سبتمبر	٢	٣٢	٢٦٢,٤٢	٠,٠٦٣	١٦,٤٠	٢,٤٦٠	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٢٨٠	٠,٢٨٠	٦٨٨,١٣٠			
						اكتوبر	٣٠	٣٢	٢٦٢,٤٢	٠,٩٣٨	٢٤٦,٠٢	٣٦,٩٠٣	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٣٣٧	٠,٣٣٧	١٢٤٤٨,٥١٧			
٢٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وتركيب بلاط انترلوك أرضفة سمك ٦سم شامل الدكة	م	٢٥٠	سولار	١٠	سبتمبر	٢	٣٢	٨٧,٤١	٠,٠٦٣	٥,٤٦	١,٣٦٦	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٦٥,٤٦٩			
						اكتوبر	٣٠	٣٢	٨٧,٤١	٠,٩٣٨	٨١,٩٥	٢٠,٤٨٧	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٦١	٠,٠٦١	١٢٤٨,٦٩٠			
٤٧١٦٥٥,٥٣٣																	الاجمالي اعمال كوبري المشاة					
خامسا :- اعمال الكهرباء																						
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ٢٥*٤ من الألومنيوم داخل مواسير ٣ بوصة وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	٤٥٠	سولار	١٠	سبتمبر	٢	٣٢	٦,٥٥٤	٠,٠٦٣	٤٠٩,٦٣	١٨٤,٣٣١	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٤٤١٧,٩٥٢			
						اكتوبر	٣٠	٣٢	٦,٥٥٤	٠,٩٣٨	٦,١٤٤,٣٨	٢,٧٦٤,٩٦٩	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٣٠	٠,٠٣٠	٨٤٢٦٤,٠٦٦			
٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل الومنيوم مسلح قطاع ١٢٠*٣+٧مم٢ (pvc / xlpe) من انتاج (الكابلات الكهربية المصرية او السويدى او الجيزة او العالمية) طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة على ان يتم الاعتماد العينة من المهندس المشرف .	م/ط	٥٩٠	سولار	١٠	سبتمبر	٢	٣٢	١,٠٧٠	٠,٠٦٣	٦٦,٨٨	٣٩,٤٥٦	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٩٤٥,٦٦٦			
						اكتوبر	٣٠	٣٢	١,٠٧٠	٠,٩٣٨	١,٠٠٣,١٣	٥٩١,٨٤٤	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٣٠	٠,٠٣٠	١٨٠٣٦,٧٩٠			
١٠٧٦٦٤,٤٧٤																	الاجمالي اعمال الكهرباء					
اعمال رفع كفاءة عدد (٧) مواقع بطريق السويس /القاهرة لحمايتها من اخطار السيول ورفض مدخل ومخارج بنزينة وطنية																						
١	بالمتر المكعب اعمال حفر للترع المكشوفة وطبقا للمنسوب التصميمي لاعمال الاترية بكامل عرض وطول وميول القطاعات المطلوب حفرها وطبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	م/ط	٤٨,٥	سولار	١٠	سبتمبر	٢	٣٢	٥٤,٤٢	٠,٠٦٣	٣,٤٠	١٦٥	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٣,٩٥٤			
						اكتوبر	٣٠	٣٢	٥٤,٤٢	٠,٩٣٨	٥١,٠٢	٢,٤٧٤	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٣٠	٠,٠٣٠	٧٥,٤٠٩			
٢	بالمتر المسطح تنفيذ أعمال تبطين للميول الجانبية لجسم الترعة المكشوفة من الخرسانة العادية التي تحتوى على ٣٥٠ كجم من الاسمنت البورتلاندى للمتر المكعب مضاف اليها مادة كيميائية تمنع نفاذ المياه وتشمل الاعمال التسوية على المائل وأعمال التبطين للميول طبقا للرسومات الهندسية بسمك ١٥ سم، على أن تشمل المقطوعية عمل الشدادات اللازمة بالابعاد المطلوبة طبقا للرسومات الهندسية وبما يوافق عليها المهندس المشرف، وتشمل ايضا اعمال الرص و النقل و أعمال المباني و السقالات و اعداد الميول و الارنكة و دمك الاترية و الرش بالمياه ، و محمل على البند تقديم عينات المواد للمراجعة و الاعتماد من المهندس قبل بدأ التنفيذ و تجارب ضبط و توكيد الجودة، و يتم تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفية و تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	م	١٩٠	سولار	١٠	سبتمبر	٢	٣٢	٥٣٨,٤٩	٠,٠٦٣	٣٣,٦٦	٦,٣٩٥	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٢٢٩,٨٩١			
						اكتوبر	٣٠	٣٢	٥٣٨,٤٩	٠,٩٣٨	٥٠٤,٨٣	٩٥,٩١٨	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	٠,٠٤٦	٤٣٨٤,٧٢٩			
						سبتمبر	٢	٣٢	٥٣٨,٤٩	٠,٠٦٣	٣٣,٦٦	٦,٣٩٥	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٢٨٠	٠,٢٨٠	١٧٨٨,٥٨٩			
						اكتوبر	٣٠	٣٢	٥٣٨,٤٩	٠,٩٣٨	٥٠٤,٨٣	٩٥,٩١٨	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٣٣٧	٠,٣٣٧	٣٢٣٥٦,١٩٦			
٦	بالمتر المكعب توريد وبناء الديش المغفوس بالمونة سمك ٥٠ سم كما هو موضح بالرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية على ان تستخدم المونة بنسبة خلط ٣٥٠ كجم لكل متر مكعب والفئة تشمل التوريد والبناء والحفر للعمق المطلوب وطبقا لتعليمات المهندس المشرف.	م	٥٩٥	سولار	١٠	سبتمبر	٢	٣٢	١٠,٤٥	٠,٠٦٣	٠,٦٥	٣٨٩	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٣,٩٧١			
						اكتوبر	٣٠	٣٢	١٠,٤٥	٠,٩٣٨	٩,٨٠	٥,٨٢٩	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	٠,٠٤٦	٢٦٦,٤٧٧			
						سبتمبر	٢	٣٢	١٠,٤٥	٠,٠٦٣	٠,٦٥	٣٨٩	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٢٨٠	٠,٢٨٠	١٠٨,٦٩٧			
						اكتوبر	٣٠	٣٢	١٠,٤٥	٠,٩٣٨	٩,٨٠	٥,٨٢٩	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٣٣٧	٠,٣٣٧	١٩٦٦,٣٥٨			





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطح بكم ٢٥+٠٢٠ بطريق المعاهدة اعطى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢١-٧-٦

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢١-١١-١

مستخلص جاري٧من الفترة من ٣٠-١٠-٢٠٢٣ حتى ٣٠-١١-٢٠٢٣																				
رقم البند	بيانات التعاقد										بيانات المستخلص				معدلة قاتون (م)					قيمة التعويض
	بيان البند	سعر البند	الوحدة	رقم المستخل ص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ا	ك معاملات الفتح الفني	ع تاريخ الفتح الفني	١٤ الرقم القياس عند كل شهر من المستخلص	ت	ف			
٧	بالمتر المسطح أعمال حفر وردم لزوم التسويات وفق الخطوط والمناسيب والأبعاد والأعماق الموضحة في الرسومات بالإضافة إلى تنظيف وإزالة جميع النفايات والعوائق عن أسطح المواقع المراد إجراء الحفر فيها وحفر جميع أنواع التربة أيا كانت طبيعتها حسب المطلوب لإجازة الأعمال.	١٤	م	١٠	سبتمبر	٢	٣٢	٢,٧٥١,٣٩	٠,٠٦٣	١٧١,٩٦	٢,٤٠٧	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١١٥,٤٠٢		
					أكتوبر	٣٠	٣٢	٢,٧٥١,٣٩	٠,٩٣٨	٢,٥٧٩,٤٣	٣٦,١١٢	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٧٣١,٠٢٥		
٨	بالمتر المكعب اعمال ردم لتفويض جسور التوجيه بآتربة صالحة مع الترتيب و التسوية و الدمك على طبقات بسمك لا يزيد عن ٣٠ سم للطبقة الواحدة و حتى الوصول الي ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى و طبقا للمنسوب التصميمي لأعمال الاتربة بكامل عرض و طول و ميول القطاعات المطلوب ردمها وطبقا للمواصفات الفنية و اللوحات التصميمية و تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	١٥٠	م	١٠	سبتمبر	٢	٣٢	٢١,٦١	٠,٠٦٣	١,٣٥	٢٠٣	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٩,٧١١		
					أكتوبر	٣٠	٣٢	٢١,٦١	٠,٩٣٨	٢٠,٢٦	٣٠,٣٩	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٤٥,٦٧٠		
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الاشعاعية للبرايخ والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات و اللوحات و جداول تفريد الحديد المعتمدة و عمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٣٠٠٠	طن	١٠	سبتمبر	١٣	٤٢	٠,٣٠	٠,٣١٠	٠,٠٩	٢,١٣٦	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٧٦,٧٨١		
					أكتوبر	٢٩	٤٢	٠,٣٠	٠,٦٩٠	٠,٢١	٤,٧٦٤	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	٠,٠٤٦	٢١٧,٧٩٢		
				حديد	سبتمبر	١٣	٤٢	٠,٣٠	٠,٣١٠	٠,٠٩	٢,١٣٦	٠,٣٥٠	٠,٦٥٠	٣٣١,٨٠٠	٩١٣,٦٠٠	٢,١٤٠	١,١٤٠	٢٤٣٤,١٨٦		
					أكتوبر	٢٩	٤٢	٠,٣٠	٠,٦٩٠	٠,٢١	٤,٧٦٤	٠,٣٥٠	٠,٦٥٠	٣٣١,٨٠٠	٩٩٨,٥٠٠	٢,٣٠٦	١,٣٠٦	٦٢٢٢,٥٠٥		
اجمالي اعمال رفع كفاءة عدد (٧) مواقع بطريق السويس /القاهرة لحمايتها من اخطار السيول و رصف مدخل ومخارج بنزينة وطنية																			٥٢١٤٧,٣٣٥	
الاجمالي العام																			١٤٠٦١٧٢,٣٧٠	

