

عملية اعمال الحماية الخرسانية و الميول الجانبيه لطريق جنوب الفيوم / الواحات (4) مركز يوسف الصديق -
مستخلص رقم (2) محافظة الفيوم (المنطقة السادسة - بنى سويف) (بالأمم المعاشر)

شركة اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العليم)

المنطقة السادسة - بنى سويف

العقد رقم (1326) لسنة 2024/2023

تاريخ استلام الموقع : 2024/04/15

تاريخ نهو الاعمال طبقا لآخر مد منه : 2024/10/14

عن الفترة من بدء العمل حتى 2024/07/15

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد مقاييسه	القيمة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه الفترة كمية	جمله مقدار الاعمال التي تمت الى الان كمية	قيمة الاعمال التي تمت الى الان جنيه	إستقطاع أو عجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	الملاحظات
1	اعمال توريد و صب خرسانه عابيه سمك 15 سم	25,000	235	م2	9,500	7,500	17,000	3,995,000	0	3,995,000	1- يراعى تطبيق نصوص العقد 2- فريق عمل الشركة متواجدين
2	اعمال توريد و صب خرسانه عابيه لصب قدمه الميول الجانبيه	1,300	1,535	م3	900	400	1,300	1,995,500	0	1,995,500	3- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين 4- ملوحة المشروع متواجدة
3	اعمال توريد و تشاء حاجز من الخرسانه نيوجيرسي (وجه واحد بارتفاع 80 سم طبقا للترسومات	2,550	550	م.ط	2,000	0	2,000	1,100,000	0	1,100,000	5- الفرقان متواجد و مكتب الاشراف متواجد 6- المعدات متواجدة
4	اعمال توريد و تشاء حاجز من الخرسانه نيوجيرسي (وجهين بارتفاع 90 سم طبقا للترسومات	970	750	م.ط	970	0	970	727,500	0	727,500	7- البرنامج الزمني متواجد 8- و التقارير المبدئية و التأسيسية و الشهريه متواجدة
	اجملى قيمة الاصل							7,818,000	0	7,818,000	9- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
	علاوة 8 %							625,440	0	625,440	10- وثيقة التأمين متواجدة
								8,443,440	0	8,443,440	
	اجملى قيمة الاصل							8,443,440	0	8,443,440	
	اجملى قيمة الاصل							8,443,440	0	8,443,440	
	لقطعة مليون و اربعمائة و اثنان و مائتان و مائة و ثمان و عشرون جنيه مصري و 80 قرش لا غير							8,401,223	42,217	8,443,440	لخصم 0.5 % على جميع الاعمال

٨٢٥٥٧٥٢,٨٠ ٤١٤٨٦,٢٠ ٨٢٩٧٢٤,٠٠

تصاريح 2024/07/15

رجوع فوجد على صحة ..

المقاول : يوسف شعبان عبد العليم

مهندس المشروع :

اقر بصحة ذلك ..

المهندس / محمد عبد الرزاق حبيب

ملاحظة : اللغات

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المدبنة بالظهر وقدره 5847436.00

يدفع للمقاول مبلغ 8,401,222.80

غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من

سقى صرفها الى المقاول
المحاسب /

عنى الحساب نهائيا

رئيس الاشراف

مهندس /

طارق



٢٥٨٢

اسم العمل : عملية اعمال الحماية الخرسانية و الميول الجانبية لطريق جنوب الفيوم / النواحات (4) مركز يوسف الصديق - محافظة
 الفيوم (المنطقة السادسة - بنى سويف) (بالأمر المباشر)

اسم المقاول : شركة اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العليم)

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (1326) لسنة 2024/2023

بند الميزانية : مستخلص رقم (2)

قيمه امر الاسناد 9,954,975.00

جمله الاستقطاعات

جنيه	قرش
5% تامين اعمال	127,689.00
رسم الدمغه	58,769.00
تكاليف معمل	0.00
14 % ضريبه مضافه	0.00
الارباح ت.ص	24,322.00

٢١٠٧٨٠٠

٢١٠٧٨٠٠

قيمة الاعمال	جنيه	قرش
بيان المتصرف من المقاول	8,255,753.80	
بيان الاعمال التي تمت الان	0.00	
مصرح بصرفه	0.00	
سابق صرفه	5,701,966.90	
مستحق صرفه	2,553,786.90	
جمله الاستقطاعات	210,780.00	
صافى المبالغ المستحق	2,343,006.90	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	121,609.00	
التأمينات الاجتماعيه	65,668.80	
استحقاق	٢١٠٧٢٩٠٠	

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسانيا