

مستخلص رقم (٣ ختامي)

صحية اعمال مدخل ١٩ عمارة مركز طامية بطول ٢٥٠ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

شركة الاستشاريون العرب للطرق والمقاولات



"إدارة الهندسة - دراسات"

العقد رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٢

من ٢٠٢٢/٠٩/٢٦ الى ٢٠٢٢/١٠/٠٢

رقم الصفحة	نوع الاعمال	كميات العقد و المتابعة المعلة	القيمة جنية	الوحدة	مقدار العمل الموافق لبرنامج	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	قيمة جنية	قيمة الاعمال التي تمت الى الان جاري / التي	قيمة الاعمال التي تمت الى الان جنية	استقطاع او غير	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	اعمال تطوير الموقع من الانجاز و المزروعات	١,٨٣٠	٥	م	١,٧٧٨	٥٢	٦,٨٣٠	ختامي	٩,١٥٠	٠	٩,١٥٠	١- اراضي تطبيق لمصوص العقد
٢	اعمال توريد وتشغيل طليقة أساس من الأحجار الصلبة لتج تكسير الكسارات	٤٤٠	٣٣٥	م	٤١٧	٢٢,٧٤	٤٣٩,٧٤	ختامي	١٤٧,٣١٢,٩٠	٠,٠٠	١٤٧,٣١٢,٩٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
٤	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحيه للزرم	٤٦	٩٦	م	٤٢	٣,١٠	٤٥,١٠	ختامي	٤,٣٢٩,٦٠	٠,٠٠	٤,٣٢٩,٦٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٧	اعمال توريد و رش طليقة تشريب MCO	٢,١٤٦	٢٥	م	٢,٠٨٠	٦٥,١٠	٢,١٤٥,١٠	ختامي	٥٣,٦٢٧,٥٠	٠,٠٠	٥٣,٦٢٧,٥٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٨	اعمال توريد و فرش طليقة رابطته من الخرسته سم ٦ سم	٢,١٤٦	١٣١	م	٢,٠٨٠	٦٥,١٠	٢,١٤٥,١٠	ختامي	٢٨١,٠٠٨,١٠	٠,٠٠	٢٨١,٠٠٨,١٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٩	اعمال توريد ورش طليقة لمسق من الببومين السائل مربع التشوير (R.C.3000)	١,٩٩٧	٨٣٥	م	١,٨٩٦	١٠٠,٦٠	١,٩٩٦,٦٠	ختامي	١٦,٦٧١,٦١	٠,٠٠	١٦,٦٧١,٦١	٦- المعدات متواجدة
١٠	اعمال انشاء طليقة سطحية من الخرسة الاسفلتية على السان تدرج (٤ ج) سم ٥ سم	١,٩٩٧	١٢٥	م	١,٨٩٦	١٠٠,٦٠	١,٩٩٦,٦٠	ختامي	٢٤٩,٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩,٥٧٥,٠٠	٧- البرنامج الزمني متواجد
١١	اعمال انشاء طليقة سطحية من الخرسة الاسفلتية على السان تدرج (٤ ج) سم ٦ سم	١٠٠	١٣٩	م	٠	٠	٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨- و التقارير المبشيه و التاسيريه و الشهريه متواجدة
								ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩- وسائل تلمين و سلامة المرور و العلامات الارشديه و التحذيره متواجدة
								ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠- وثيقه التلمين متواجدة
								ختامي	٧٦١,٦٧٤,٧١	٠,٠٠	٧٦١,٦٧٤,٧١	١١- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
								ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢- خصم ١٣,٧٦,٦٦ مبلغ (فقط و قدرة ثلاثة عشر الف و ستة و مئتين جنيها و ستة و ستون قرش لا غير) قيمه محضر التقيم
٣	اعمال توريد وتشغيل طليقة أساس من الأحجار الصلبة لتج تكسير الكسارات	٤٤٠,٠٠	٣٥,٠٠	م	٤١٧	٢٢,٧٤	٤٣٩,٧٤	ختامي	١,٠٩٩٣,٥٠	٠,٠٠	١,٠٩٩٣,٥٠	١٣- لا يتم صرف المستخلص الا بعد موافاة الهيئة بمجلسه المواد المحوريه
٨	اعمال توريد و فرش طليقة رابطته من الخرسته سم ٦ سم	١,٩٩٧,٠٠	٣,٠٠	م	٢,٠٨٠	٦٥,١٠	٢,١٤٥,١٠	ختامي	٦,٤٣٥,٣٠	٠,٠٠	٦,٤٣٥,٣٠	
١٢	اعمال انشاء طليقة سطحية من الخرسة الاسفلتية على السان تدرج (٤ ج) سم ٥ سم	١,٠٠,٠٠	٣,٠٠	م	١,٨٩٦	١٠٠,٦٠	١,٩٩٦,٦٠	ختامي	٥,٩٨٩,٨٠	٠,٠٠	٥,٩٨٩,٨٠	
٤	اعمال توريد و تشغيل اترية صالحيه للزرم	٤٦,٠٠	١٣,٠٠	م	٠	٤٥,١٠	٤٥,١٠	ختامي	٥٨٦,٣٠	٠,٠٠	٥٨٦,٣٠	
								ختامي	٢٤,٠٠٤,٩٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠٤,٩٠	
								ختامي	٧٨٥,٦٧٩,٦١	٠,٠٠	٧٨٥,٦٧٩,٦١	
								ختامي	٧٨٥,٦٧٩,٦١	٠,٠٠	٧٨٥,٦٧٩,٦١	


فقط سبع مائة وخمسة وثمانون ألفاً وستمائة وتسعة وسبعون جنيه مصري و ٦١ قرش لا غير

تاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٣١

روجع فرجد على صحة ..

أقر بصحة تلك ..

ملاحظة: بالذات



مدير عام المشروعات
المهندس الاستشاري /
محمد مصطفى عبد الجود

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وأن المبالغ المبينة بظهوره وأقرارها ٧٨٥٦٧٩,٦١ سبق صرفها الى المقاول

المحاسب /

على الحساب نهائياً

يبلغ للمقاول مبلغ ٧٨٥,٦٧٩,٦١

غير الواردة بسك الشروط اعلمت من

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف
مهندس /

طارق يوسف الجزار

٧٨٥٦٧٩/٦٠ الحساب

٧٥٥٥٨١ البانك

٢٢٢٩٨/٦٠ المصارف

١٢.٧٦/٦٥ مصرف مصر

٢٠٢٤/٢٥ المصارف

عملية اعمال مدخل ١٩ عمارة مركز طاميه بطول ٠.٢٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

شركة الاستشاريون العرب للطرق و المقاولات

العقد رقم (٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

مستخلص رقم (٣ ختامي)

٨١٨,٤٠٥.٠٠

اسم العمل :

اسم المقاول :

رقم ومقدار التصدين :

بند الميزانية :

قيمه امر الاسناد

قيمة الاعمال	جنيه
بيان المنصرف من المقاول	٧٨٥,٦٧٩.٦١
بيان الاعمال التي تمت الان	١٣,٠٧٦.٦٦
خصم محضر التقييم	٠.٠٠
مصرح بصرفه	٧٥٢,٢٨١.٠٠
سابق صرفه	٢٠,٣٢١.٩٥
مستحق صرفه	
جملة الاستقطاعات	٤,٨٥٠.١٩
صافي المبلغ المستحق	١٥,٤٧١.٧٦
الشيكات	
حساب مصلحة الضرائب	٩٦٧.٧١
التأمينات الاجتماعيه	٥٢٢.٥٣

جملة الاستقطاعات

الديون	٨٤٦/٢٥
مصارف	١١٨/٨٠
مصارف	٤٠٠٠
مصارف	٤٠٠٠
مصارف	٤٠٠٠
مصارف	٤٠٩٥
مصارف	٤٢٤/٢٥
مصارف	٤٦٦/١٠
المجموع	١٦٩٥٩/٨٠

٥% تأمين اعمال

رسم الدمغه

تكاليف معمل

١٥% مصاريف اداريه

١٤% ضريبه مضافه

الارباح ت.ص

خصم مبلغ (فقط قدره ثلاثة عشر الف و سته و سبعون جنيها و سته و ستون قرش لا غير) قيمه محضر التقييم

جنيه

٠.٠٠

٨٦١.٣٠

٢,٨٩٥.٠٠

٤٣٤.٢٥

٤٦٦.١٠

١٩٣.٥٤

١٣,٠٧٦.٦٦

قرش

يراعي قبل الصرف :

يراعي تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمه التجارب المعملية الخاصه به

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيه،