

وزارة النقل

شركة المقاولات والمنفذ

شركة المقاولات والمنفذ

مستخلص ختامي (٤)

شركة المقاولات
للمقاولات العمومية

شركة المقاولات
للمقاولات العمومية

العقد رقم: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩٢٨

تاريخ استلام الموقع: ٨ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

تاريخ النهو المقرر: ٧ / ٦ / ٢٠٢٣ م



والأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٢٢

ملاحظات	صافي المستحق صرفه بالجنيه	استقطاعات ومبالغ معلة		قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	اجمالى كمية الاعمال التي تمت حتى الآن	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	كمية الأعمال التي تمت حتى السابق	بيانات امر الاستاد او التعاقد						بنود الأعمال
		رقم الملاحظة	المبلغ بالجنيه					قيمة الأعمال بالجنيه	سعر الوحدة بالجنيه	الكمية طبقا للمقاييس الختامية	الكمية طبقا للمقاييس المعدلة	الكمية طبقا للمقاييس الاساسية بالتعاقد	الوحدة	
يراعي تطبيق بنود التعاقد				١٦٢١٨٤,٦٠	٣٢٤٣٦,٩٢	٢٤٣٦,٩٢	٣٠٠٠٠	١٧٤٠٠٠	٥,٠٠	٣٢٤٣٦,٩٢	٣٤٨٠٠	٦٥٠٠٠	٢م	متر المسطح اعمال تطهير الموقع من المخلفات
لافتات المشروع موجودة				٢٦٠٢٥٣,٠٠	١٥٣٠٩,٠٠	٣٠٩,٠٠	١٥٠٠٠	٢٨٩٠٠٠	١٧,٠٠	١٥٣٠٩,٠٠	١٧٠٠٠	١٠٠٠	٣م	متر المكعب الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية ...
التقارير الاسبوعية والشهرية موجودة				١٧٦١٦٠,٦٠	١٥٧٨٥,٠٠	٧٨٥,٠٠	١٥٠٠٠	٢١٢٠٤٠٠	١١١,٦٠	١٥٧٨٥,٠٠	١٩٠٠٠	٣٥٠٠	٣م	متر المكعب توريد ورمم أتربة صالحة مائة نقل لا تقل عن ٧٠ كم
طاقم الإشراف متواجد				٣٦٨٦٩٦٤,٥٨	١٥٠٤٨,٨٤	٥٤٨,٨٣	١٤٥٠٠	٣٨٠٩٧٥٠	٢٤٥,٠٠	١٥٠٤٨,٨٤	١٥٥٥٠	١٥٠٠٠	٣م	متر المكعب اعمال توريد طبقه اساس ناتج تكسير كسارات سافة نقل لا تقل عن ٣٥ كم
التقرير المبدئي موجود				٢٣٠١٥٠٥,٩١	٨٢٩٣٧,١٥	٥٩٣٧,١٥	٧٧٠٠٠	٢٣٠٣٢٥٠	٢٧,٧٥	٨٢٩٣٧,١٥	٨٣٠٠٠	٩٥٠٠٠	٢م	لمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب MCO عدل ١,٢ كم/م
رأى المهندس بالتقييم				١٠٩٥٧٦٢٩,٩٠	٧٩٩٨٢,٧٠	٣٤٨٢,٧٠	٧٦٥٠٠	١١٠٩٧٠٠٠	١٣٧,٠٠	٧٩٩٨٢,٧٠	٨١٠٠٠	٩٠٠٠٠	٢م	لمتر المسطح اعمال انشاء طبقه سطحية من الاسفلت سمك ٥ سم
				٦١٠٥٠,٠٠	١١١,٠٠	١٢,٠٠	٩٩	٦٦٠٠٠	٥٥٠,٠٠	١١١,٠٠	١٢٠	٢٥٠	عدد	فج وتعليق غرف الصرف الصحي والمياه والتليفونات
				٤٧٦٠,٠٠	٤,٢٥	٠,٢٥	٤	١١٢٠٠	١١٢٠,٠٠	٤,٢٥	١٠	١٠٠	٣م	عمال توريد صب خرسانة عادية
				١٩١٩٥٩٥٣,٩٩										الجملة
				١٩١٩٥٩,٥٤										خصم ١ %
				١٩٠٠٣٩٩٤,٤٥										الاجمالى بعد الخصم : فقط تسعة عشر مليون وثلاثة آلاف وتسعمائة وأربعة وتسعون جنيهاً وخمسة وأربعون قرشاً لا غير

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

م / مصطفى علي مسعود

التوقيع :



مدير عام المشروع بهيئة الطرق
الاسم : م / محمود محمد عبد الغني
التوقيع

مدير المشروع بهيئة الطرق
الاسم : م / محمد سمير
التوقيع

مهندس شركة المقاولات المنفذ

اسم : م / احمد

توقيع : احمد



مقالة / المكتب الهندسي للمقاولات العمومية بأنبيوط

١٩٠٢٩٩٤,٤٥
 ١٨١٤٤٦٠٨,٥٠
 ٨٧٩٤٩١,٥٥
 ٤٢٩١٦٩,٧٦
 ٥٤٧٦,٤٤
 ١٦١٤٩,٤٤
 ٤٠٤٤١,٤٥
 ٣٨٤٠١,٠٠
 ٥٧٦٠,٠٠
 ٦١٨٤,٤٥
 ٢٠٦١٥,٩٠
 ٩٩٥٧,٦٦
 ٢٩٠٩١,٥٥
 ٧٧٩٠٠٠,٠٠