


٢١/٢٢/٢٠٢٢

مستخلص فروق أسعار رقم (8) من الفترة 11/5/2023 حتى 10/7/2023

البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	إجمالي عدد الأيام	نسبة عدد الأيام بالشهر / إجمالي عدد الأيام	إجمالي الكمية طبقا للمستخلص	فئة العنصر	معامل العنصر (ك)				الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع)				الرقم القياسي عند وقت المحاسبة (1ع)				نسبة الزيادة أو الغرض في الأسعار (ك-1ع-2ع)	القيمة المستحقة (نسبة الزيادة أو الغرض * إجمالي الكمية لكل شهر)
								أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار		
تنفيذ خوارق قطر ممولة تصميمية 32 طن	2023/05/11	2023/05/31	مايو	21	0.34	117	3420	16.50%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	277.5	913.6	622	371.3	0.0480201	6,614.91
	2023/06/01	2023/06/30	يونيو	30	0.49	117	3420	16.50%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.8	913.6	622	396.2	0.0487341	9,590.39
	2023/07/01	2023/07/10	يوليو	10	0.16	117	3420	16.50%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0485824	3,186.84
با خرسانة عادية لبلاطات الانتفاخية	2023/05/11	2023/05/31	مايو	21	0.34	27	1765	28.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	277.5	913.6	622	371.3	0.0822470	1,349.33
	2023/06/01	2023/06/30	يونيو	30	0.49	27	1765	28.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.8	913.6	622	396.2	0.0845257	1,981.02
	2023/07/01	2023/07/10	يوليو	10	0.16	27	1765	28.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0842682	658.33
بب توريد وصبة ملحة للأساسات ات الانتفاخية	2023/05/11	2023/05/31	مايو	21	0.34	132	2480	23.20%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	277.5	913.6	622	371.3	0.0690057	7,776.78
	2023/06/01	2023/06/30	يونيو	30	0.49	132	2480	23.20%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.8	913.6	622	396.2	0.0721008	11,608.00
	2023/07/01	2023/07/10	يوليو	10	0.16	132	2480	23.20%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0718875	3,857.88
با خرسانة مسلحة لسطح الساتدة	2023/05/11	2023/05/31	مايو	21	0.34	91	2970	21.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	277.5	913.6	622	371.3	0.0629367	5,855.87
	2023/06/01	2023/06/30	يونيو	30	0.49	91	2970	21.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.8	913.6	622	396.2	0.0664061	8,826.68
	2023/07/01	2023/07/10	يوليو	10	0.16	91	2970	21.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0662130	2,933.67
بب توريد وعمل ملحة للبلاطات الكمرات ساهله 500 كجم/م2	2023/05/11	2023/05/31	مايو	21	0.34	577	2590	30.10%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	277.5	913.6	622	371.3	0.0880401	45,294.53
	2023/06/01	2023/06/30	يونيو	30	0.49	577	2590	30.10%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.8	913.6	622	396.2	0.0899615	66,118.63
	2023/07/01	2023/07/10	يوليو	10	0.16	577	2590	30.10%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0896848	21,971.74
وتشغيل وتركيب ديد تسليح من 60 لتنفيذ جميع تشاكية للكوبري	2023/05/11	2023/05/31	مايو	21	0.34	328	29000	65.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	277.5	913.6	622	371.3	0.8040795	2,633,057.05
	2023/06/01	2023/06/30	يونيو	30	0.49	328	29000	65.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.8	913.6	622	396.2	0.8076004	3,777,981.09
	2023/07/01	2023/07/10	يوليو	10	0.16	328	29000	65.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.8076004	1,259,327.03
بب توريد وعمل با بقره من السن بنسبه (1:2)	2023/05/11	2023/05/31	مايو	21	0.34	651	300	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	277.5	913.6	622	371.3	0.0100113	673.10
	2023/06/01	2023/06/30	يونيو	30	0.49	651	300	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.8	913.6	622	396.2	0.0240950	2,314.31
	2023/07/01	2023/07/10	يوليو	10	0.16	651	300	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0240950	771.44
إجمالي المستخلص																					7,871,748.63


إجمالي المستخلص

المحاسب / م / ناصر محمد نصر طبع



عن الهيئة العامة للطرق والكباري
 م / أحمد محمد السيد
 مدير عام مشروعات
 م / جهاد محمد سعد

عن استشاري الهيئة



عن الشركة المنفذة

إندكس المراجعة للهندسة
 المكتب الفني
 محمود أحمد كبريت
 م / نبيل صلاح البيلي

