



مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة
بخصوص مدة قدرها (٦) أشهر لعملية إنشاء كوبرى سيارات
البريجات أعلى الرياح البحرى وسكة حديد المناشى

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري

الموضوع :

- أُسندت الهيئة العامة للطرق والكباري المشروع عاليه إلى الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بالعقد رقم (٣٩٥/٢٠٢١/٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢١ لمدة (٩) أشهر . تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/٥/٢٠ .
 - تاريخ النهو طبقاً للتعاقد ٢٠٢٢/٤/١٠ .
 - تاريخ النهو طبقاً لأخر مدة معتمدة في ٢٠٢٣/٣/٦ .
 - ورد كتاب السيد اللواء أ.ح / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة بطلب إضافة مدة قدرها (٦) ستة أشهر للعملية عاليه طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بالإضافة (٢٠) يوم إضافية نظراً لتأخر شركة توزيع الكهرباء بالبحيرة في تعديل مسار خط ٩ منوف متوسط .
 - بدراسة طلب الشركة المنفذة تبين ارتفاع الأسعار المبالغ فيه للخامات الأساسية (حديد تسليح . أسمنت .. الخ) وإرتفاع أسعار قطع غيار المعدات ونقص المعروض بالسوق مما أثر على الإمدادات لموقع العمل وبالتالي أحقيه الشركة في إضافة مدة قدرها (٦) أشهر للعملية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ دون غرامات تأخير أو فوائد بالإضافة لمدة عشرون يوماً للتأخير في نقل وتعديل مسار خط جهد متوسط ٩ منوف

المطالع

- التكرم ياتخاذ ما ترونـه مناسباً نحو الموافقة على مد مدة المشروع عاليـه لمدة (٦) أشهر و (٢٠) يوماً على النحو التالي :

 ١. ستـه أشهر طبقـاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٢/٢/٢٣ .
 ٢. عـشـرون يومـاً لـتعديل مـسـار خط جـهـد مـتوـسط ٩ منـوف بـنـاء عـلـى طـبـ المـنـطـقـة المـشـرـفـه ليـصـبـح تـارـيخ النـهـو الفـعـلـيـ في ٢٢/١٢/٢٣ دون فـرـض غـرامـات أو فـوـائد .

التوقيع " دايم بيرس " الأستاذ / تامر بدرت محمد ود مدير عام العقود والفتاوی واللوائح
التوقيع " مهندس / محسن محمد زهران رئيس قطاع التنفذ والمناطق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

لهم حفظناك يا ملائكة العرش - ما أنت بعزيز
لهم حفظناك من كلامك ولذلك أنت سعادتنا
الله يحيط بالغافر ربنا يحيط بالغافر سلطنه
عام ١٩٨٢ في سراييفا - ما زلت
الله يحيط بالغافر الذي لا يحيط به أحد - مارس

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٣٩٥/٢٠٢١/٢٠٢٢)
المؤرخ في ٢٠٢١/١٢/٥ بمبلغ ٤٨٧٠٠٠ .٣٥٠ مليون جنيه (فقط وقدره
ثلاثمائة وخمسون مليون واربعين ألف مائة وثمانون الف جنيها لا غير) والموقع
بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ لاعمال إنشاء عدد (٣) كوبرى
سيارات أعلى الرياح التيجيرى فى نطاق محافظة البحيرة ((لتنفيذ أعمال محور
كوبرى المريوطيات أعلى الرياح البحيرى ومسكة حديد المناشى)) بالأمر المباشر
على أن يتم التنفيذ طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستتملىء "الم منطقة الثالثة عشر - البحيرة " الإشراف على التنفيذ وتجهيز
وتسليم الموقع للشركة فوراً .

الم هيئة العامة للطرق والكبارى يقبلون فائق الاحترام ،،،

التواقيع (

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

٤٠