

## مهله اضافية

**إسم العميل:** أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس/ السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم تنفيذ المسافة من الكم ٨ الى الكم ٢٠ بطول ١٢ كم (أعمال طرق عدد ١٢ بربخ )

**إسم الشركة المنفذة:** شركة انش ايه للإنشاءات (إبناء حسن علام )

2.22/2.21/09A

٢٥٠,٥٧١,٠٢٥ جنيه و مائة الف دينار  
٢٠٢٢/٢/٣

٢. ٢٢ / ٢ / ٣

۲. ۲۳/۲/۲

2.24/0/2 :

**المطلوب :** مد مده المشروع (٧ أشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/١٢/٢

**البررات:-** ورد خطاب المنطقة المشرفة والمرفق به ورد خطاب الشركة المنفذة والتي تطلب فيه مد مدة للأسباب الآتية:

-تقدمت المنطقة المشرفة بطلب مد مدة العملية (٦ أشهر) وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته

رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧ والمتضمن مد فترة التنفيذ لكافة التعاقدات دون فرض فوائد

أو غرامات تأخير لمدة ٦ شهور بحد جميع التعاقدات الجاري تنفيذها لمدة (٦ شهور) وذلك لمزى

من الدعم الموجه إلى مختلف أطراف مجتمع الأعمال لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية الحالية

- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها

- ارتفاع اسعار قطع غيار المعدات)

—مد مده العملية لمدّه (شهر) بالنسبه والتناسب طبقا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على زيادة قيمة امر

الاسناد ليصبح ٦٨٨،٢١٧ مليون جنيه بدلا من ٦٣٥،٥٧١ مليون جنيه (مرفق)

## إعداد مهندس

**مدير عام (الطرق).**

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية :-

## رأى الإدارة القانونيّة:

... (faint handwritten text) ...

مجلسه پنجم در روز پنجشنبه ۱۳۰۴/۱۰/۱۵

میرزا محمد علی خان قزوینی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[illegible]

**نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق**

اعتمد

التوقيع )

**لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد**  
**رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى**