

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثانية بالإسماعيلية قسم المحفوظات
رقم الصادر: ٥١٠٨٤
التوقيع:
عدد المرفقات:
التاريخ: ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى أعمال صيانة وإعادة رصف الوصلة من نقطة مرور السنانية حتي مفارق كوبري دمياط مركز كفر سعد محافظة دمياط بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالأمر المباشر. عقد رقم (٨٨٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ م تنفيذ : شركة بيج رينتال إيجيبت . نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طي إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ١٨٠٢٨٢٥,٧٦ جنهاً (فقط مليون وثمانمائة وأثنان الف وثمانمائة وخمسة وعشرون وستة وسبعون جنهاً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلصات رقم (١ - ٢ - ٣ - ٤) جاري . يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



بيان بفروق الاسعار لعملية تطوير ورفع كفاءة الوصله من نقطه مرور السنانيه حتى مفارق كوبرى
دمياط بطول 2 كم

الفرق	رقم المستخلص
101,154.66	1
405,276.21	2
772,324.98	3
524,069.92	4
1,802,825.76	الاجمالى

مهندس الهيئه


مهندس الشركه



يعتمد،،،،،

رئيس الاداره المركزيه

بدر عبدالتواب





مستخلص 1 بتاريخ 2022-12-15

رقم بند	البند	العنصر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحالي	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
1	الكشط	سولار	257.9	299.5	0.2	1.032260566	0.0323	16	0.52	16.52	23334.00	12,044.29	12,044.29
2	اعمال حفر		257.9	299.5				17			830.00		
			257.9	299.5				17			830.00	0.00	0.00
4	السن	سولار	257.9	299.5	0.15	1.024195425	0.0242	425	10.28	435.28	830.00	8,534.94	8,534.94
6	طبقة تشريب	سولار	257.9	299.5	0.1	1.016130283	0.0161	27.75	0.45	28.20	691.00	309.30	
		بيتومين	257.9	299.5	0.65	1.10484684	0.1048	27.75	2.9095	30.66	691.00	2,010.46	2,319.77
7	رابطة	سولار	257.9	299.5	0.1	1.016130283	0.0161	143	2.31	145.31	4900.00	11,302.49	
		بيتومين	257.9	299.5	0.55	1.088716557	0.0887	143	12.686	155.69	4900.00	62,163.69	73,466.18
8	طبقة لاسق	سولار	257.9	299.5	0.1	1.016130283	0.0161	9.25	0.15	9.40	4280.00	638.60	
		بيتومين	257.9	299.5	0.65	1.10484684	0.1048	9.25	0.9698	10.22	4280.00	4,150.89	4,789.48

101,154.66

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]



مستخلص 2 بتاريخ 2023-1-30

رقم بند	البند	الخصم	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحالي	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
1	الكشط	سولار	257.9	313.3	0.2	1.042962389	0.043	16	0.69	16.69	13000.00	8,936.18	8,936.18
2	اعمال حفر		257.9	313.3				17			295.00		
			257.9	313.3				17			295.00		0.00
4	السن	سولار	257.9	313.3	0.15	1.032221791	0.0322	425	13.69	438.69	295.00	4,039.81	4,039.81
6	طبقة تشريب	سولار	257.9	313.3	0.1	1.021481194	0.0215	27.75	0.60	28.35	3079.00	1,835.40	
		بيتومين	257.9	313.3	0.65	1.139627763	0.1396	27.75	3.8747	31.62	3079.00	11,930.11	13,765.51
7	رابطة	سولار	257.9	313.3	0.1	1.021481194	0.0215	143	3.07	146.07	17100.00	52,527.96	
		بيتومين	257.9	313.3	0.55	1.118146568	0.1181	143	16.895	159.89	17100.00	288,903.80	341,431.77
8	طبقة لصق	سولار	257.9	313.3	0.1	1.021481194	0.0215	9.25	0.20	9.45	24897.00	4,947.06	
		بيتومين	257.9	313.3	0.65	1.139627763	0.1396	9.25	1.2916	10.54	24897.00	32,155.89	37,102.95

405,276.21

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مستخلص 3 بتاريخ 2023-3-13

رقم البند	البند	العنصر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحالي	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
1	الكشط	سولار	257.9	329.6	0.2	1.055602947	0.0556	16	0.89	16.89	11243.00	10,002.30	10,002.30
2	اعمال حفر		257.9	329.6				17			5.00		
3	اعمال تكسير		257.9	329.6				80			356.00		0.00
4	السن	سولار	257.9	329.6	0.15	1.04170221	0.0417	425	17.72	442.72	5.00	88.62	88.62
6	طبقة تشريب	سولار	257.9	329.6	0.1	1.027801473	0.0278	27.75	0.77	28.52	15.00	11.57	
		بيتومين	257.9	329.6	0.65	1.180709577	0.1807	27.75	5.0147	32.76	15.00	75.22	86.79
7	رابطة	سولار	257.9	329.6	0.1	1.027801473	0.0278	143	3.98	146.98	28000.00	111,317.10	
		بيتومين	257.9	329.6	0.55	1.152908104	0.1529	143	21.866	164.87	28000.00	612,244.05	723,561.15
8	طبقة لصق	سولار	257.9	329.6	0.1	1.027801473	0.0278	9.25	0.26	9.51	20006.00	5,144.82	
		بيتومين	257.9	329.6	0.65	1.180709577	0.1807	9.25	1.6716	10.92	20006.00	33,441.30	38,586.12
10	بردوره اسمنتية		257.9	329.6				120			1358.00		
			257.9	329.6				120			1358.00		0.00

772,324.98

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]




مستخلص 4 بتاريخ 2023-6-13

رقم البند	البند	العنصر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحالي	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
8	طبقة لصيق	سولار	257.9	342.5	0.1	1.032803412	0.0328	9.25	0.30	9.55	817.00	247.90	
		بيتومين	257.9	342.5	0.65	1.213222179	0.2132	9.25	1.9723	11.22	817.00	1,611.37	1,859.28
9	سطحية	سولار	257.9	342.5	0.1	1.032803412	0.0328	137	4.49	141.49	16600.00	74,601.52	
		بيتومين	257.9	342.5	0.60	1.196820473	0.1968	137	26.964	163.96	16600.00	447,609.12	522,210.64

524,069.92

مهندس الهيئه



مهندس الشركه



