

رقم البند	توصيف البند	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق اجراه (السابق)	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة (الحالي)	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان (الإجمالي)	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمرافق والمعرضات.	١١	م.ط	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	جارى		٥,٥٠٠,٠٠٠				٥,٥٠٠,٠٠٠	- مهندسن الشركة متواجدين. - إجراءات تأمين سلامة المرور متواجدة.
٤	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة خرسانة عادية أو أرصفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقلب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل حتى ٣٠م والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب . - يتم احتساب ٠,٨ جنيهه للكيلومتر للزيادة أو النقص.	٨٠	م	١,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٩,٢٢٥	١٦٩,٢٢٥	جارى		١٣,٥٣٨,٠٠				١٣,٥٣٨,٠٠	- التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة.
٦	بالمتر المكعب تكسير طبقة الاسفلت وطبقة الأساس باي سمك ونقل المخلفات الي المقلب العمومية ونهيو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوه ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان	٦٠	م	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	جارى		٣,٠٠٠,٠٠٠				٣,٠٠٠,٠٠٠	- جميع المحملات بمعرفة الإدارة. - وثائق التأمين متواجدة.
١٠	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق التلثا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها في المقلب العمومية تمهيداً لأعمال الرقع المساحي بكامل حدود المشروع طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٥	م	١,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	جارى		١,٢٥٠,٠٠٠				١,٢٥٠,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
١٢	بالمتر الطولي جسات للكوبرى في جميع أنواع التربة حتى إجهاد ١٢٥ كجم/سم² عدا التربة الصخرية في البر بأصاقل مختلفة عند كل محور من الكباري والاتفاق على أن يتم قياس الجسات من منسوب الأرض الطبيعية في حالة البر وذلك طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٦٠	م.ط	١,٢٠٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٤٢٥,٠٠٠	١٢٧٥,٠٠٠	جارى		٤٥٩,٠٠٠,٠٠٠				٤٥٩,٠٠٠,٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية أو معدات خفيفة في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة حتى إجهاد ١٢٥ كجم/سم² وفي أي مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل والبعق المطلوب والبند يشمل المعدات اللازمة للحفر والأجهزة والأعمال المساحية اللازمة وإعادة الردم مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال الحفر ويتم أخذ جميع الاحتياجات اللازمة أثناء الحفر الاستكشافي لتلاشي حدوث أي ضرر لجميع أنواع المرافق الموجود بالأسفل إن وجدت وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٧	م	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	جارى		١٧,٤٠٠,٠٠٠				١٧,٤٠٠,٠٠٠	
١٦	بالعد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل على أن تتم جميع الاصال طبقاً للشروط والمواصفات و الرسومات وطبقاً لنقطة الرقع و العمل بماكينة الخوازيق المعتمدة من الاستشاري وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة والسعر يشمل نقل المحملات والمعدات والأثاث اللازمة و البند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة.	١٤٧٩٠٠	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	جارى		٤٤٣,٧٠٠,٠٠٠	٢٢١,٨٥٠,٠٠٠			٢٢١,٨٥٠,٠٠٠	
١٧	بالعد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى داخل الموقع و البند يشمل المعدات والأثاث اللازمة للتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة وإعادة تجميعها بالموقع في حالة الامكان الضيقة أو استخدام أوتاش بحمولات مختلفة لتنزيل الماكينة وملحقاتها أو اي وسيلة مناسبة لوصول للماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب و يقع جميع الكراتات اللازمة .	٥٠٥٠٠	عدد	١٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٤,٠٠٠	جارى		٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠				٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠	
١٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) وبحمل تشغيل طبقاً للوحات المعتمدة وتصيب بخرسانة مسلحة على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠ كجم/سم² ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م³ أسمنت مقاوم للكبريتات والبند يشمل تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشابر حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيج داخل الخدة ويشمل جميع الأجهزة والأعمال المساحية والحفر ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقلب العمومية وراجع محلول البتونييت باي وسيلة تتناسب مع طبيعة المكان والبند يشمل أيضاً اختبارات الجسات الصوتية بنسبة لا تقل عن ١٠٠ % من إجمالي الخوازيق المنفذة والبند لا يشمل الجسات التأكيدية وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (والفئة لا تشمل حديد التسليح) .					٠,٠٠٠									
	قطر ١,٥٠ متر	٦١٠٠	م.ط	١,٤٠٠,٠٠٠	٦٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠	جارى		٤,٥١٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			٤,٥١٤,٠٠٠,٠٠٠	
٢٥	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) وبحمل تشغيل طبقاً للوحات المعتمدة وتصيب بخرسانة مسلحة على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠ كجم/سم² ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م³ أسمنت مقاوم للكبريتات والبند يشمل تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشابر حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيج داخل الخدة ويشمل جميع الأجهزة والأعمال المساحية والحفر ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقلب العمومية وراجع محلول البتونييت باي وسيلة تتناسب مع طبيعة المكان والبند يشمل أيضاً اختبارات الجسات الصوتية بنسبة لا تقل عن ١٠٠ % من إجمالي الخوازيق المنفذة والبند لا يشمل الجسات التأكيدية وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (والفئة لا تشمل حديد التسليح) .					٠,٠٠٠									
	أ- أسياخ طول ١٢ متر في البر	٢٣٥٠٠	طن	٣,٨٥٠,٠٠٠	٤٢٥,٠٠٠	١٥٥,٠٠٠	٥٨٠,٠٠٠	جارى		١٣,٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			١٣,٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) وبحمل تشغيل طبقاً للوحات المعتمدة وتصيب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠ كجم/سم² ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م³ أسمنت مقاوم للكبريتات والبند يشمل تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشابر حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيج داخل الخدة والحفر ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقلب العمومية والبند يشمل أيضاً اختبارات الجسات الصوتية بنسبة لا تقل عن ١٠٠ % من إجمالي الخوازيق المنفذة والبند لا يشمل الجسات التأكيدية وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والفئة لا تشمل حديد التسليح) .					٠,٠٠٠									
	قطر ٠,٨٠ متر	٢٥٢٠	م.ط	٨,٢٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٨٩٠,٠٠٠	٩٤٠,٠٠٠	جارى		٢,٣٦٨,٨٠٠,٠٠٠	١٦٥,٨١٦,٠٠			٢,٢٠٢,٩٨٤,٠٠	استقطاع ٧% لحين الانتهاء من إجراء الاختبارات على الخوازيق
٣١	بالمتر المكعب حفر وتركيب وتطهير أتربة في القاع المائي للوصول للمناسيب التصميمية والسعر يشمل إزالة الحشائش والمواد العضوية وشامل نقل المخلفات وعمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠	م	٢٣٢,٤٥٨,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	جارى		١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	عليه ٥٠٠ سمعة لبدء حفر توريد لوانا لوانا
٣٤	بالمتر توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجرى المائي حتى منسوب اسفل المخدة مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للصدأ (زيت ريتش او ما يمثله)	٣١٠٠٠	طن	١٨٥,٠٠	٥٨,٠٠٠	٢,٠٠٠	١,٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠	جارى		١,٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			١,٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
٣٥	بالمتر المكعب توريد ورمي أحجار جيرية (دبش) في مجرى التربة مع تسوية القاع للوصول إلى المناسيب التصميمية وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والبند يشمل توريد الحجر من محاجر مختلفة	٣٨٠	م	٦٠,٦٠٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	١,٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠	جارى		١,٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			١,٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
إجمالي المستخلص للأعمال المنفذة (فقط ستة وعشرون مليوناً ومائتان وستون ألفاً وخمسمائة وإثنان وعشرون جنيهه مصري)															
إجمالي مستخلص (١)															
المستحق صرفه مستخلص (٢) (فقط ثمانية ملايين وأربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وإثنان وسبعون جنيهها مصرى لا غير)															
٨,٠٥٤,٣٧٢,٠٠															

ممثل المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع م / ممدوح سليمان

مدير عام التنفيذ والصيانة
م / هشام حمدي

حاسب المنطقة
م / محمد عبد الوار

رئيس الادارة المركزية للطرق الاستثمارية و الطريق الدائري و محاوره
مهندس / ضياء الدين مصطفى

تحرير في ١٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣