

حساب نسبة التعويض لاعمال استكمال اسناد تنفيذ الجسور الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء السورح السريع (العين السخنة - مطروح)
قطاع (العلمين - فوكة) في المسافة من الكم 458+800 الي الكم 460+600 بطول 1.8 كيلو متر إتجاه الطريق الساحلي .



(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ شركة انشاء للمقاولات العامة

مستخلص نسب تعويضات (1) عن مستخلص جاري (1)

عقد رقم (2023/2022/2134)

رقم المستخلص	الاعمال حتى تاريخ	نوع الاعمال	الكمية	اللقه / جنيهه	المادة المحجوزة	السعر المستحق عالية نسبة التعويضات	الجملة	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
		اعمال الردم								
		اعمال الفرمة	6000	85	36.00	49.00	294,000.00	32.59%	95814.6	
		مسافة النقل	6000	270.2	0.00	270.20	1,621,200.00	32.59%	528349.08	
		اعمال الاساس	prepared sub grade							
		اعمال ال subgrade	450	278	159.00	119.00	53,550.00	41.86%	22416.03	
	6/7/2023	مسافة النقل	450	204	0.00	204.00	91,800.00	41.86%	38427.48	
		اعمال الاساس	sub ballast							
		اعمال ال ballast	5050	298	175.00	123.00	621,150.00	41.86%	260013.39	
		مسافة النقل	5050	204	0.00	204.00	1,030,200.00	41.86%	431241.72	
		الاجمالي					1376262.30			

مليون وثلاث مائة وستة وسبعون واثنتان وستون جنيها وثلثون قرشا

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

م/محمد حسني فتاح

م/ابراهيم الحناوي

م/محمود شعبان احمد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /

"هانى محمد محمود طه"

