

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جدة مقدار الاعمال التي تمت الى الآن	قيمة الاعمال التي تمت الى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه								
1	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح على أن يتم تحديد سمك الطبقة طبقا لتصميم الخلطة وسمكات الرصف للطريق القائم و ما يتطلبه قطاع الطريق وفقا للقطاع الانشائي المطلوب. - سمك الطبقة 25 سم	0	63	م2	0	16,500	16,500	1,039,500.00	50,000.00	989,500.00	1- مدير المشروع وفريق العمل (متواجد). 3. لوحات تعريف المشروع (غير متوفر). 4. تأمين سلامة المرور (متوفر). 5. البرنامج الزمني (متواجد). 6. التقرير المبدئي وتقرير ضبط الجودة (متواجد). 7. التقرير الشهري والاسبوعي (متواجد). 8. المعمل + المعدات متواجد. 9. المستلزمات والمهمات متواجدة. 10-تراجع المحملات بمعرفة الادارة 11- يتم حجز مبلغ (50000) الف جنيه بالبند رقم 1 لحين انتهاء اعمال المطابق. 12- يتم حجز مبلغ (190000) بالبند رقم 4 لحين انتهاء الملاحظات.
2	بالطن توريد وفرش اسمنت مطابق للشروط والمواصفات و يضاف بالنسبة المقدرة للخلطة التصميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	0	2250	طن	0	356.0	356	801,000.00	0.00	801,000.00	
3	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م2 ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	40	33	م2	0	22,600	22,600	754,840.00	0.00	754,840.00	وثنائق التأمين. سواجه
4	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارادة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	60	169	م2	0	22,600	22,600	3,832,960.00	190,000.00	3,642,960.00	
5	اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج 2 د او 3 د في الاماكن الذي يحدها المهندس المشرف باستخدام الاسفلت الصلب 60/70 المطابق للمواصفات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف والمحاسبة هندسيا بعد الدمك والفئة شاملة وضع طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير RC او المستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات	0	2800	م3	0	18	18	50,400.00	0.00	50,400.00	
الإجمالي الكلى (ستة مليون ومائتان وثمانية وثلاثون الفا و سبعمائة جنيها مصريا فقط لا غير)											6,238,700.00

روجع فوجد على صحة ،،

المقاول (بتروجيت)

سنة 20

تحريرا فى

ممثل الجهة المالكة
الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام التنفيذ والصيانة

م / انهي حسين ايوب

مهندس المشروع م / محمد صديق

مدير ادارة المشروع م/ محمد عامر

مدير المشروع /

م / طارق يوسف الجزار

يفتقد

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الاولى المركزية

م / طارق يوسف الجزار



مهندس

٥١٩٥

مدير عام الشؤون المالية والادارية

