

بخصوص: أعمال استكمال أعمال رصف طريق ابنوب / البداري (القطاع الاول)
اتجاه البداري بطول ٧ كم
تنفيذ: شركة السعداء جروب.
رقم العقد: ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٣٨٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛؛؛

نتشرف بأن نرفق طية المستخلص رقم (١) جاري للعملية عالية من عدد (٣) أصل مرفقاً بها
إستمارة (٥٠ ع.ح).
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه بإتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريراً في: ٢٠٢٤/١١/٢١

مرفقات : (١) مستخلص

(١) إستمارة (٥٠ ع.ح)

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسسوط - المنيا)



مهندس /

إسلام محمد فوزي





جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: الهيئة العامة للغمر والكباري
 المنظمة الاسم
 قسم: المبلغ المستحق إلى: شركة انجمن حبوب

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
٤٦٩٧٨٠٨	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
الجملة			

رقم: ٢٠٢٢

كتب المراجعة

رئيس القسم

بموجب: الطلبات طيه أو: الطلبات طيه
 مرفوع: مرفوع
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة:

إذن صرف على: الطالبشيك على البنك المركزي في: القاهرةشيك على الخارج: شركة انجمن حبوبيسحب باسم: شركة انجمن حبوبويرسل إليه بالعنوان الآتي: للمسيد والنهار

تقيد في السجل برقم:

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم			
	بيانات			
	نوع الخصم			
	قرش	جنيه	قسم	فرع
	إجمالي الأصل			
	قرش	جنيه	قسم	فرع
	بيانات الاستقطاعات			
	دفعة توقيع	إضافي	عادي	رسم الدفعة
	قرش	قرش	جنيه	صافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ




رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢٢

- (١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات: الإمضاء
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسمح ولم يسبق الصرف: الإمضاء
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: الإمضاء
 (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح» برقم: ٢٠٢٢
 توقيع الكاتب المنوط بالسجل: ٢٠٢٢
 (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

الختم ذو التاريخ



وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ بمبلغ



الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٢

(د)

الختم ذو التاريخ



- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح»)
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: إمضاءات موظفي الشطب
 (٣) سحب: شيك
 (٤) قيد في سجل: إذن صرف
 (٥) أدرج في كشف: الشيكات
 (٦) استلمت: الحوالات

إمضاء طالب أو كاتب التصدير: ٢٠٢٢
 في سنة ٢٠٢٢

شركة المقاولات المسند اليها
شركة المسحاة جروب للتشييد و البناء
الصلبة .

عن الاتصال من : بداية المشروع حتى : 2024 / 11 / 02 *

مستطرق رقم 385/2024/2025
 تاريخ التوقيع: 2024 / 10 / 24
 تاريخ التوقيع: 2024 / 01 / 23

[illegible]

ملاحظات

مجلس الشركة العامة

١١ / اسلام الحجازي

الکتاب

مجلس الطلبة
٢٠٢٠/٢٠٢١

م / محمود عبدالغني

م / محمود عبدالغني

1

رئيس الإقليم
المستوطنين :

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية



جملة الأعمال ٢٩٢٨٠٦١,٥٦
 جملة الأعمال السابقة
 المستحق صرفه ٢٩٢٨٠٦١,٥٦

الاستقطاعات

١٢٦٤٠٩,٠٨ % 5 حصة سير عمل
 ١٧٦٦٨,٩٧ دفعة عادية
 ٥٩٠٠٠,١١ دفعة إضافية
 رسوم توقيع وموارد
 رسوم محامل مركزية بالإدارة
 رسوم معملية بالمطبعة

الرسوم

١٥ % ١٠ م
 ١٤ % ٢٠ م
 ٤.٥ % خصم حصة العمالة الغير منتظمة لمديرية القوى العاملة
 ١٩١٧٦,٢٨

جملة الاستقطاعات ٢٢٠٢٥٩,٢٢
 الصافي ٢٦٩٧٨٠٨,٥٠

يعتمد ،
 رئيس الإدارة المركزية
 مهندس / (اسلام محمد فوزي)



(Signature)

اسم العملية : استكمال أعمال رفع رصف طريق أبنوب/البداري (القطاع الأول) اتجاه البداري بطول 7 كم مركز أبنوب ساحل سليم محافظة أسيوط ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياه كريمه" (بالأمر المباشر)

حصر اجمالي البنود للمستخلص رقم (01)

خرساته عاديه (3م)	حفر (3م)	رمال نظيفه (3م)	سطحيه (2م)	RC (2م)	المحطة	م
967.50	1,612.50	645.00	2778.00	12392.66	5+211	4+900
1						
967.50	1,612.50	645.00	2,778.00	12,392.66	الاجمالي	

مهندس الهيئة
م. محمد سمير

م. المكتب الفني
م. اسلام الحجازي

اسم العملية : استكمال أعمال رفع رصف طريق أنبوب/البداري (القطاع الأول) اتجاه البداري بطول 7 كم مركز أنبوب ساحل سليم محافظة أسيوط ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية "حياه كريمه" (بالأمر المباشر)

التاريخ : 2024 / 11 / 02

مستخلص رقم 01

مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرابخ طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/سم أسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات مع الدمك الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ١٧٥ كجم/سم ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة

رقم البند : 5 خرسانه عادية

م	من كم	الى كم	طول	عرض	سمك	الكمية م3	ملاحظات
1	3+010	5+211	900	1.25	0.3	337.50	
2			800	1.5	0.3	360.00	
3			300	3	0.3	270.00	
						967.50	
إجمالي المنفذ حتى مستخلص 01							

مهندس الهيئة

م. محمد سمير

مهندس /

م. المكتب الفني

م. اسلام الحجازي

اسم العملية : استكمال أعمال رفع رصف طريق أبنوب/البداري (القطاع الأول) اتجاه البداري بطول 7 كم مركز أبنوب ساحل سليم محافظة أسبوط ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية "حياه كريمه" (بالأمر المباشر)

مستخلص رقم 01

التاريخ : 2024 / 11 / 02

رقم البند : 1 حفر

مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالأت التسوية و الرش بالمياة الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل و نقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف (بمسافه نقل 10 كم)

م	من كم	الى كم	طول	عرض	سمك	الكمية م3	ملاحظات
1	3+010	5+211	900	1.25	0.5	562.50	
2			800	1.5	0.5	600.00	
3			300	3	0.5	450.00	
إجمالى المنفذ حتى مستخلص 01						1,612.50	

مهندس الهيئة
م. محمد سمير

مهندس /

م. المكعب الفني
م. اسلام الحجازي

اسم العملية : استكمال أعمال رفع رصف طريق أبنوب/البداري (القطاع الأول) اتجاه البداري بطول 7 كم مركز أبنوب ساحل سليم محافظة أسبوط ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية "حياه كريمه" (بالأمر المباشر)

مستخلص رقم 01

التاريخ : 2024 / 11 / 02

مسمى البند : بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفه او تربه زلطيه مورده من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لاتزيد سمك اي منها عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الي اقصى كثافه جافه وكل مايلزم العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف . (مسافه نقل 40 كم)

رقم البند : 2 رمال

م	من كم	الى كم	طول	عرض	سمك	الكمية م3	ملاحظات
1	3+010	5+211	900	1.25	0.2	225.00	
2			800	1.5	0.2	240.00	
3			300	3	0.2	180.00	
						645.00	
إجمالي المنفذ حتى مستخلص 01							

مهندس الهيئه

م. محمد سمير

مهندس /

م. المكتب الفني

م. اسلام الحجازي

اسم العملية : استكمال أعمال رفع رصف طريق أبنوب/البداري (القطاع الأول) اتجاه البداري بطول 7 كم مركز أبنوب ساحل سليم
أسيوط ضمن المرحلة الأولى المبادره الرئاسيه "حياه كريمه" (بالأمر المباشر)

التاريخ : 2024 / 11 / 02

مستخلص رقم 01

مسمى البند : اعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك
باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام
الاسفلت الصلب 60/70 المطابق للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و
المنطقة المختصة و الفنة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل و الفنة شاملة بالمتر المسطح .

رقم البند : 4 طبقة
سطحية 5 سم


م	من كم	الى كم	متوسط العرض	الكمية م2	ملاحظات
4	4+900	5+211	11.8	2778.00	311.00
إجمالى المنفذ حتى مستخلص 01				2,778.00	

مهندس الهيئة



م. محمد سمير

م. المكتب الفني



م. اسلام الحجازي

اسم العملية : استكمال أعمال رفع رصف طريق أنبوب/البداري (القطاع الأول) اتجاه البداري بطول 7 كم مركز أنبوب ساحل
محافظه أسيوط ضمن المرحلة الأولى المبادره الرئاسيه "حياه كريمه" (بالأمر المباشر)

التاريخ : 2024 / 11 / 02

مستخلص رقم 01

مسمى البند : بالمتر المسطح رش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير
(R.C.3000) بمعدل 0.5 كجم/م² ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً
ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التفصيلية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية
المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات المعتمدة للمشروع
وتعليمات المهندس المشرف .

رقم البند : RC 3

م	من كم	الى كم	العرض	الكمية م ²	ملاحظات
1	3+010	5+211	6	12,392.22	
إجمالى المنفذ حتى مستخلص 01				12,392.22	

مهندس الهيئة

م. محمد سمير

مهندس /

م. المكتب الفني

م. اسلام الحجازي

**الموضوع: "استكمال أعمال رفع رصف طريق أنبوب / البداري (القطاع الأول) اتجاه
البداري بطول ٧ كم مركز أنبوب ساحل سليم محافظة أسيوط ضمن المرحلة الأولى
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)"**

رقم العقد: ٣٨٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

أنه في يوم: الأربعاء الموافق ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٤

حرر هذا العقد بين كل من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة السعداء جروب للتشييد والبناء "

ويمثلها السيد / سعيد محمود حسن محمد . بصفته / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وينوب عنه في التوقيع السيد الأستاذ / محمد حسن مرسى قنديل

- بصفته / المدير المالي للشركة

- بموجب توكيل رسمي عام في القضايا (مرفق)

بطاقة رقم قومي / ٢٦٢٠٤٢١٠١٠٣٠١٨

بطاقة ضريبية / ٤٠١-٤٧١-٦٤٠

مأمورية ضرائب / الشركات المساهمة بالقاهرة .

سجل تجاري رقم / ٢٠١١٧٢

ومقرها / فيلا ١١ شارع ٣١٠ - الشطر الرابع - المعادي

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)



التمهيد

بناءً على كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمتضمن موافقة السيد الفريق / وزير النقل على إسناد مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر . ومنها الموافقة على إسناد استكمال أعمال رفع رصف طريق أنبوب / البداري (القطاع الأول) اتجاه البدري بطول ٧ كم مركز أنبوب ساحل سليم محافظة أسيوط ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر) إلى شركة السعداء جروب للتشييد والبناء بتكلفة تقديرية ٣.١٥٣.١٠٢ جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليون ومائة ثلاثة وخمسون ألف ومائة واثنين جنيه لا غير) على أن تتم المحاسبة استرشاداً بالقائمة الموحدة للطرق ولما كان المالك يرغب في إنجاز استكمال أعمال رفع رصف طريق أنبوب / البداري (القطاع الأول) اتجاه البدري بطول ٧ كم مركز أنبوب ساحل سليم محافظة أسيوط ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر) "على أن يتم الاتفاق على الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكاملية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعها على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقترن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من السيد الفريق / وزير النقل وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا علماً يلي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتما لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية استكمال أعمال رفع رصف طريق أنبوب / البداري (القطاع الأول) اتجاه البدري بطول ٧ كم مركز أنبوب ساحل سليم محافظة أسيوط ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ٣.١٥٣.١٠٢ جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليون ومائة ثلاثة وخمسون ألف ومائة واثنين جنيه لا غير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذها وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني "شركة السعداء جروب للتشييد والبناء" بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (٣) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة الناقية للجهالة شرعاً وقانوناً .





رئيس مجلس الإدارة

المبدأ الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول التأمين النهائي بمبلغ ١٥٧.٦٥٦ جنيه (فقط وقدره مائة سبعة وخمسون ألف وستمائة ستة وخمسون جنيهاً لا غير) عن طريق خصم مستحقات الشركة لدى الهيئة من فروق أسعار ٨ إلى ٢٠ ختامي عن عملية تصميم وتنفيذ كوبري أعلى مفيض توشكا أسوان أبو سمبل عقد (٢٠١٧/٧٠/٢٠٦٨) .
وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الاجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة .
ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريته بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

المبدأ الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقدم العمل وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

المبدأ السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للميعاد المحدد بالمبدأ الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

المبدأ السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذ على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني الذي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوقه بالطريق الإداري .

المبدأ الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستحقة خارج نطاق المقايضة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

المبدأ التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بابتعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه ولا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن يتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسئولية على الطرف الأول .

البند الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عاملية أو أحدي آلاته وتقع المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما يصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل يعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

البند الثامن عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بدات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة بوجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، ولا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

البند العشرون
تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يقيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده على الطرف الأول .
وبلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

البند الحادي والعشرون
يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي حتى تاريخ الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه على نفقة الطرف الثاني وتحت مسئوليته .

البند الثاني والعشرون
تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثالث والعشرون
يقر كل من طرفي العقد بموافقتها على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء ببنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الرابع والعشرون
حرر هذا العقد من خمس نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

الطرف الثاني
شركة السعداء حروب للتشييد والبناء
(التوقيع)

الأستاذ / محمد حسن مرسي فنديل
مدير القطاع المالي للشركة (بالتوكيل المرفق)

الطرف الأول
الهيئة العامة للطرق والكباري
(التوقيع)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

استكمال أعمال رصف طريق أنبوب / البدارى (القطاع الأول) باتجاه البدارى بطول ٧ كم -
مركز أنبوب ساحل سليم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
إشراف: (المنطقة السابعة - أسبوط والمنا)

بيان الأعمال

الكمية	الجملة	الغنة
٣م ١١٢٠	٦٥٠٠٠	١٢٥
٣م ٦٥٠	١٩٥٠٠	١٩
٣م ١٢٤٠٠	٧٦٦٠٠	٢٠
٣م ٢٨٠٠	٧٦٦٠٠	٢٧٥
٣م ١٠٠٠	١٩٥٠٠	١٩٥٠

بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
- مسافة النقل ١٠ كم .

(فقط ألف وستمئة وعشرون متر مكعب لا غير)

بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة أو تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكى للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهاى العمل كامال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٤٠ كم .
(فقط ستمائة وخمسون متر مكعب لا غير)

بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ١٠٠٤ كجم/م^٢ ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
(فقط أثنى عشر ألف وأربعمائة متر مسطح لا غير)

بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية تدرج ٣ ب بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبتومين الصلب ٧٠/٦٥ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقن على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
(فقط ألفان وثمانمائة متر مسطح لا غير)

بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م^٣ أسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ألا يقل إجهاد الكسر للعينات عن ٢٠٠ كجم/سم^٢ مع إجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
(فقط ألف متر مكعب لا غير)

محضر استلام موقع

بخصوص : عمليه استكمال أعمال رفع رصف طريق أنوب/البدارى (القطاع الأول) اتجاه البدارى بطول ٧ كم مركز أنوب ساحل سليم محافظه أسسوط ضمن المرحله الأولى المبادره الرئاسيه "حياه كريمه" (بالأمر المباشر) .

تنفيذ : شركه السعداء جروب للتشييد والبناء

انه في يوم الخميس الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٤ وبحضور كلا من :-

(مدير عام الصيانه هيئه الطرق والكبارى)

١- م/محمود عبدالغنى

(مدير المشروع هيئه الطرق والكبارى)

٢- م/ محمد سمير

(ممثل الشركه المنفذه ومدير المشروع)

٣- م/ يحي ابراهيم

قامت اللجنة المذكوره أعلاه بالمرور على المشروع بالعقد رقم ٣٨٥/٢٠٢٤/٢٠٢٥ ومعاينه المشروع ضمن مبادره "حياه كريمه" (المرحله الأولى) وتبين انها خاليه من العوائق ولامانع من استلام الموقع بها .

التوقيع :-



٣- 
٢- 
١- 

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة (أسسوط - المنيا)

مهندس / 

إسلام محمد فوزي