

عن عملية: تنفيذ مشروع اعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر حتى كوبري نبتيت (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول 3.5 كم ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

شاملة المدة من بداية العمل 2023/12/13 حتى 2024 / 1 / 13

الشركة المنفذة / الغيث للمقاولات العامه
الاستشارى : مكتب حياه للاستشارات الهندسية

بتاريخ : 2023 / 12 / 12 العقد رقم : 2024 / 2023 / 844

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرأه	الكمية خلال الفترة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
4	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك 25سم وذلك بنظام إعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الأساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالى والخلط وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	٦٣,٠٠	م2	٢٢٤١٣,٦٨	١٦٩٠,٤١	٢٤١٠٤,٠٩	١٥١٨٥٥٧,٦٧	٠٠,٠٠	١٥١٨٥٥٧,٦٧	1- مستلزمات المهمات متواجدة 2- مدير المشروع وفريق العمل متواجدون 3- المعدات متواجدة 4- تواجد العلامات الإرشادية والتحذيرية (تأمين سلامة المرور). 5- لوحات المشروع متواجدة 6- التقارير (المبدئى - الأسبوعى - الشهرى) متواجدة . 7- البرنامج الزمنى متواجد. 8- تقرير ضبط الجودة متواجد 9- تراجع المحملات بمعرفة الإدارة 10- يراعى الخصم طبقا لمحضر التقييم
5	بالطن اعمال توريد وازافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف.	٢١٥٠,٠٠	طن	٤٨٥,٧٥	٣٧,٣١	٥٢٣,٠٦	١١٢٤٥٧٦,٣٢	٠٠,٠٠	١١٢٤٥٧٦,٣٢	
11	بالمتر المسطح اعمال إنشاء طبقة تشريب (برام) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير بمعدل 1.5 كجم/م2 طبقا للشروط والمواصفات على أن يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حصوية أو ناعمة زائدة قبل الرش وأن يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل .	٣١,٥٠	م2	٣٤٥١,٧٤	٢٦١,٣٠	٣٧١٣,٠٤	١١٦٩٦٠,٧٦	٠٠,٠٠	١١٦٩٦٠,٧٦	
12	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارادة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٦١,٢٥	م2	٣٤٥١,٧٤	٢٦١,٣٠	٣٧١٣,٠٤	٥٩٨٧٢٧,٧٠	٠٠,٠٠	٥٩٨٧٢٧,٧٠	
13	اعمال تعليه او خفض غرف تفتيش الخاصة بالمرافق (مياة - صرف) طبقا لمنسوب الطريق والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٤٧٥,٠٠	عدد	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	٧١٢٥,٠٠	٠٠,٠٠	٧١٢٥,٠٠	
اجمالى قيمة الاعمال										
خصم قيمة 0.5 % طبقا للمفاوضة										
اجمالى قيمة الاعمال بعد خصم 0.5 % طبقا للمفاوضة										

مدير عام التنفيذ والصيانة
التوقيع /
م / محمد راجح

ممثل المالك
التوقيع /
مهندس الهيئة: م / محمد صديق


مهندس المكتب الفنى
التوقيع /
م / ابراهيم الصابر

استشارى المشروع (مكتب حياة للاستشارات الهندسية)
مهندس الاشراف
التوقيع /
م / امير احمد انور

عن الشركة المنفذة (الغيث للمقاولات العامة)
التوقيع /
مهندس المقاول : م / محمد جبر



رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الاولى
التوقيع /
م / نصر محمد طبع



مدير عام الشؤون المالية والإدارية محاسب / مصطفى محمد عبد الجواد
تحريرا في سنة 2023



سبق صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وقدره

المقاول تحريرا في سنة 2023

يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب