

مشروع إنشاء الطريق الساحلي من داراي العامين حتى الضبعة بطول 21 كم (القطاع الثاني)
تنفيذ شركة اوراسكوم لإنشاء الطرق

2021/01/20

تاريخ الفتح الغني أو أمر الإسناد المباشر

رقم المستخلص : جـارى 15

تاريخ المستخلص : 15/12/2024

عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل				الأرقام القياسية للأموال عند الفتح القي	
ديسمبر 2024	نوفمبر 2024	أكتوبر 2024	سبتمبر 2024		
1079.10	1079.10	1079.10	1079.10	274.00	البنوتين
531.90	446.00	446.00	500.40	148.20	الاسميت
620.10	620.10	620.10	541.50	311.30	السوالر
1059.50	1128.90	1128.90	1128.90	310.30	حليل السليج

تاريخ المستخلص : 15/12/2024													
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		عناصر التكلفة الخاصة بالتعميل	الفترة من إلى	المعاملات	الأرقام القياسية للأرباح والضرر عند الفتح الذى	الأرقام القياسية للأرباح عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسبة التغير	إجمالي المعاملات × نسبة التغير	قيمة التوزيع أو الخصم = قيمة الأرباح × إجمالي قيمة الأرباح × إجمالي المعاملات × نسبة التغير
				الحصة المضافة	قيمة الإصدار								
3	MCO	٢٠	18.00	27,000.00	486,000.00	ديناريين	2024/08/16	2024/12/15	70%	274.0	1079.1	2.0568	999,616.86
				6,000.00	108,000.00	ديناريين	2024/08/16	2024/09/30	10%	311.3	541.5	0.0739	7,986.38
				21,000.00	378,000.00		2024/10/01	2024/12/15	10%	311.3	620.1	0.0992	37,496.43
Z	RC3000	٢٠	6.00	147,000.00	882,000.00	ديناريين	2024/08/16	2024/12/15	70%	274.0	1079.1	2.0568	1,814,119.49
				31,000.00	186,000.00	ديناريين	2024/08/16	2024/09/30	10%	311.3	541.5	0.0739	13,754.32
				116,000.00	696,000.00		2024/10/01	2024/12/15	10%	311.3	620.1	0.0992	69,041.05
8	سطحية 5سم	٢٠	103.00	147,000.00	15,141,000.00	ديناريين	2024/08/16	2024/12/15	60%	274.0	1079.1	1.7630	26,693,472.48
				31,000.00	3,193,000.00	ديناريين	2024/08/16	2024/09/30	10%	311.3	541.5	0.0739	236,115.84
				116,000.00	11,948,000.00		2024/10/01	2024/12/15	10%	311.3	620.1	0.0992	1,185,204.75
-	أعمال توريد وتشغيل اترية مع الملئ (انتم من خارج الموقع)	٢٠	125.00	34,000.00	4,250,000.00	ديناريين	2024/08/16	2024/09/30	20%	311.3	541.5	0.1479	628,557.66
				94,000.00	11,750,000.00	ديناريين	2024/10/01	2024/12/15	20%	311.3	620.1	0.1984	2,331,127.53

34,016,492.80

الأخضر إلى ::

مدیر عام مشروعات:-

م/ محمد فياض

:- $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

م/ ابراهيم الحناوي

الشركة :-

م/ حسام الزفزافي



ORASCON
ROAD CONSTRUCTION