

تنفيذ: شركة الراغب للمقاولات العامة

حساب فروق اسعار

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من داري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

المقاول: شركة الراغب للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢)

عن الاعمال المنفذة بالمستخلص الختامي رقم (٢١) بتاريخ (٢٠٢٣/٧/٢٩) (البنود المستحدثة)

عن شهر يوليو ٢٠٢٣

٢١ ختامي	رقم المستخلص
٢٠٢٣/٧/٢٩	تاريخ المستخلص
٢٠٢٣/٧/٢٩	من ٢٠٢٣/٧/٢٠

٢٠٢٠/١٢/٢٩		تاريخ التعاقد	
عناصر التكلفة القابلة للتتعديل	الارقام الفياسية خلال شهر ٢٠٢٣ يوليو	الارقام الفياسية عند التعاقد	
السolar	٣٩٦,٢	٢١١,٣	
البيتومين	٧٢٢	٢٧٤	
الاسمنت	٢٧٣,٦	١٤٨,٢	
حديد التسليح	٩١٣,٦	٢٨٧,٦	

رقم البند	بيان الأعتماد									
	الوحدة	الندة	جنيه	الكمية الكلية بالمستخلص	طبقاً لطلبات المحسن	الكمية خلال شهر يوليو	الارقام الفياسية عند التعاقد	عناصر التكلفة الخاصة للتعدل	مقدار الأصل المردحة في هذا المستخلص	الارقام الفياسية خلال شهر ٢٠٢٣ يوليو
١٨	٨٧	٢م	٥	٥	٣٩٦,٢٠	٣١١,٣٠	٠,٢٠	سolar	٣٩٦,٢	٢٠٢٢ شهير يوليو
٢٤	٤٥٠	٣٦	٣٦	٣٦	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٠٥	سolar	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٢ شهير يوليو
٢٥	٦٤٠٠	١,٠٥	١,٠٥	١,٠٥	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٠٥	سolar	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٢ شهير يوليو
٢٦	٥٠	٢م	٢	٢	٣٩٦,٢٣	٣١١,٣	٠,٢٠	سolar	٣٩٦,٢٣	٢٠٢٣ يوليو
٤١٥٣,٧١	اجمالي قيمة فروق اسعار البنود المستحدثة لمستخلص ختامي (٢١)									

أربعة آلاف و مائة و ثلاثة و خمسون جنيهاً واحد و سبعين قرشاً فقط لا غير

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاستندرية - مصرى مطروح
عميد . مهندس /
هانى محمد محمود طه
١٩

مدیر عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فياض

مدیر المشروع (الهيئة)
م/ ابراهيم الحناوي

الشركة المنفذة: شركة الراغب للمقاولات العامة
مدیر المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة)
م/ شريف سليمان