

عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الدائري قطاع (٣.٢.١) (محور الحريوطية - كوبري المنيب - كوبري الأتوستيراد) العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٥ تنفيذ شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات فروق الأسعار لبنود الكهرباء لمستخلص رقم (١) جاري خلال الفترة من ٢٠٢٣/٢/١٦ إلى ٢٠٢٣/٨/١٥

الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)
الإدارة العامة للهندسة الكهربائية والميكانيكية
وزارة النقل



عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	الأرقام القياسية من تاريخ العقد فبراير ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ يوليو ٢٠٢٣
سولار	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢
حديد	٨٧٣,٦	١١٨٢,٣
ألومنيوم	٣٤٤,٣	٣٦٦,٧
أسمنت	٢٩٩,١	٢٩٦,٤

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	الكمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية من تاريخ العقد	الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ	المعاملات × نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
١	نقل وتركيب عمود إنارة	بالعدد	٢٥٠٠	٢	٥٠٠٠	يوليو	٣١	١	سولار	%٤٥	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٥٤	٢٧١
٢	فك ونقل عمود إنارة	بالعدد	٤٠٠	٩	٣٦٠٠	يوليو	٣١	١	سولار	%٤٥	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٥٤	١٩٥
٩	كابل ألومنيوم ٧٠+١٥٠×٣ مم	بالمتر	٦٥٠	٩٣٦	٦٠٨٤٠٠	يوليو	٣١	١	حديد	%٢٥	٨٧٣,٦	١١٨٢,٣	٠,٠٨٨	٥٣٧٤٦,٨
									ألومنيوم	%٤٥	٣٤٤,٣	٣٦٦,٧	٠,٠٢٩	١٧٨١١,٩٩٩
									أسمنت	%١٠	٢٩٩,١	٢٩٦,٤	٠,٠٠٠٩	- ٥٤٩,٢
١٠	كابل ألومنيوم ١٦×٤ مم	بالمتر	٢٠٠	١٨١٦	٣٦٣٢٠٠	يوليو	٣١	١	حديد	%٢٥	٨٧٣,٦	١١٨٢,٣	٠,٠٨٨	٣٢٠٨٥,٥
									ألومنيوم	%٤٥	٣٤٤,٣	٣٦٦,٧	٠,٠٢٩	١٠٦٣٣,٣
									أسمنت	%١٠	٢٩٩,١	٢٩٦,٤	٠,٠٠٠٩	- ٣٢٧,٨
١١	سلك هوائي ٣٥ مم	بالمتر	٨٠	٥٨٠	٤٦٤٠٠	يوليو	٣١	١	ألومنيوم	%٧٥	٣٤٤,٣	٣٦٦,٧	٠,٠٤٨	٢٢٦٤,٠٧
١٢	سلك ثرمو بلاستيك ٢×٢	بالمتر	٥٠	٢٥٠	١٢٥٠٠	يوليو	٣١	١	ألومنيوم	%٧٥	٣٤٤,٣	٣٦٦,٧	٠,٠٤٨	٦٠٩,٩
١٤	نقل وتركيب لوحة توزيع	بالعدد	٥٠٠٠	١	٥٠٠٠	يوليو	٣١	١	سولار	%٤٥	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٥٤	٢٧١,٠٦
١٥	نقل وتركيب لوحة ربط	بالعدد	٣٠٠٠	١	٣٠٠٠	يوليو	٣١	١	سولار	%٤٥	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٥٤	١٦٢,٦
الإجمالي														١١٧١٧٤,٢٢٩

التوقيع ()
م / كرم ناشد معوض
مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية



التوقيع ()
م / أيمن عبد الفتاح
مدر إدارة الهندسة الكهربائية

التوقيع ()
م / أيمن مصطفى إبراهيم
مهندس كهرباء

التوقيع ()
عن الشركة المنفذة