

تنفيذ : شركة سيد عبد الملك سيد يونس

المقاول: شركة سيد عبد المالك سيد بنوس طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧١١) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠

من زيادة العمل حة: ٢٠ / ٠١ / ٢٠٢٤



الاستثمار العام

المنفذة : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

بود محمد فتحی

مطلقة حرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

تھانیا

رَبَّنَا هَذَا الْحِسَابُ صَحِيحٌ وَمُضْبُوطٌ وَأَنَّ الْمُبَالِغَ الْعَبِيثَةَ بَظَاهِرٍ وَفَرَحَهَا.....سَبَقَ صَرَفَهَا إِلَى الْمَقُولِ

تحريراً في :

بدفع للمقابل مبلغ

○

0/

الاستثمار العام

المساحة

شروع (شریکة مسند عبد الملك مسند)

بود محمد فتحی

مشروع: استكمال أعمال الجسر الترابي بقطاع (العلمين - فوكة) بمشروع إنشاء الخط الاول من شبكة القطر الكهربائي السريع (السفحة العاصمة الادارية-العلمين-مطروح- القيوم) لتنفيذ المسافة من الكم ٩٣٥٠٠٠ الى الكم ٩٩٤٠٠٠ بطول ١ كم (الاتجاهين)

تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

جاري ٣

المقاول: شركة سيد عبد المالك سيد يونس طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٧١١) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤ / ٠١ / ٢٠

رقم البند	بيان الأعمال	كمية	الوحدة	المقدار السابق لإجراؤه	المقدار الأصلي الذي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأصل الذي تمت حتى الآن	مجملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن			القيمة المستقطعة بعد الاستقطاع			ملاحظات
							قروش	جنيه	قروش	جنيه	قروش	جنيه	
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسعة لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مقسوب ٢ متر و بسعة لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدهك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل بمسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم زياده -السعر يشمل عمل تشوينات وتخطيط واختبارات ونقل لمواقع العمل -السعر يشمل قيمة المواد المحجرة طبقاً لأفاداة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٨٥	متر مكعب	٨٧,٥٠٠	٨٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	
	علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم	٢٩١,٢	متر مكعب	٩٢,٢٠٦	٨٧,٥٠٠	٨٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	
	علاوة تحصيل الكارثة والموازن طبقاً للاتحة الشركة الوطنية	١٣	متر مكعب	٩٢,٢٠٦	٨٧,٥٠٠	٨٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	
١-٤	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسعة لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مقسوب ٢ متر و بسعة لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدهك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل بمسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم زياده -السعر يشمل قيمة المواد المحجرة	٩٠	متر مكعب	٨٧,١٦٢	*	٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠,٠٠٠	*	*	*	*	٧,٥٦٠,٠٠٠	*
	علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم	٣١٢,٠	متر مكعب	٨٧,١٦٢	*	٨٤,٠٠٠	٢٦,٢٠٨,٠٠٠	*	*	*	*	٢٦,٢٠٨,٠٠٠	*
	علاوة تحصيل الكارثة والموازن طبقاً للاتحة الشركة الوطنية	١٣	متر مكعب	٨٧,١٦٢	*	٨٤,٠٠٠	١,٠٩٢,٠٠٠	*	*	*	*	١,٠٩٢,٠٠٠	*
١-٤	أعمال الأساس بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة الغار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة الغدق بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% والا يقل معامل المرونة (EVI) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدهك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدهك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والغلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف ومسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المواد المحجرة طبقاً لأفاداة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٢٧٨,٠	متر مكعب	٨,٠٣٧	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	
	علاوة مسافة النقل ١٦٠ كم	١٦٨,٠	متر مكعب	٨,٠٣٧	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقاً للاتحة الشركة الوطنية	٢٥	متر مكعب	٨,٠٣٧	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	
١-٤	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة الغار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة الغدق بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% والا يقل معامل المرونة (EVI) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدهك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدهك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والغلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف ومسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المواد المحجرة	١٢١,٨	متر مكعب	٨,٠٣٧	*	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	*	*	*	*	٩١٣,٥٠٠	*
	علاوة قيمة المواد المحجرة	١٦١,٠	متر مكعب	٨,٠٣٧	*	٧,٥٠٠	١,٢٠٧,٥٠٠	*	*	*	*	١,٢٠٧,٥٠٠	*
	علاوة مسافة النقل ١٦٠ كم	١٨٢,٠	متر مكعب	٨,٠٣٧	*	٧,٥٠٠	١,٣٦٥,٠٠٠	*	*	*	*	١,٣٦٥,٠٠٠	*
٢-٤	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقاً للاتحة الشركة الوطنية	٢٥	متر مكعب	٨,٠٣٧	*	٧,٥٠٠	١,٨٧,٥٠٠	*	*	*	*	١,٨٧,٥٠٠	*
	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة الغار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (EVI) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الغدق بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدهك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدهك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والغلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف ومسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المواد المحجرة طبقاً لأفاداة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٢٩٨,٠	متر مكعب	٥,٨٥٣	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	
	علاوة مسافة النقل ١٦٠ كم	١٦٨,٠	متر مكعب	٥,٨٥٣	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	
٢-٤	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقاً للاتحة الشركة الوطنية	٢٥	متر مكعب	٥,٨٥٣	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	
	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة الغار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (EVI) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الغدق بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدهك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدهك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والغلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف ومسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المواد المحجرة	١٢٥,٩	متر مكعب	٥,٨٥٣	*	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠,٠٠٠	*	*	*	*	٦٩٢,٤٥٠	*
	علاوة قيمة المواد المحجرة	١٧٥,٠	متر مكعب	٥,٨٥٣	*	٥,٥٠٠	٩٦٢,٥٠٠	*	*	*	*	٩٦٢,٥٠٠	*
٢-٤	علاوة مسافة النقل ١٦٠ كم	١٨٢,٠	متر مكعب	٥,٨٥٣	*	٥,٥٠٠	١,٠٠١,٠٠٠	*	*	*	*	١,٠٠١,٠٠٠	*
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقاً للاتحة الشركة الوطنية	٢٥	متر مكعب	٥,٨٥٣	*	٥,٥٠٠	١٣٧,٥٠٠	*	*	*	*	١٣٧,٥٠٠	*
	إجمالي قيمة المستخلص						٤٢,٥٢٠,٧٥٠						

الشركة المتلفة: شركة سيد عبد المالك سيد يونس
مدير المشروع (شركة سيد عبد المالك سيد يونس)
م / محمود محمد كهن
م / محمد خليل

مهندس / إبراهيم الصنوبر
م / مصطفى نجم

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / محمد حسني فايز

مدير علم المشروعات (الهيئة)
مهندس / محمد حسني فايز

يقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق وأن المبالغ المبذورة بالقرءماحق صرفها إلى المقاول
تدرياً إلى :
يلحق بالمقاول مبلغ

يصدق ...
رئيس الشركة
م / محمد مصطفى طلوع

رئيس الشركة
م / محمد مصطفى طلوع