

المدينة الصامة الطرق و الكبارى و النقل البرى

بخصوص

عملية: تنفيذ اعمال رفع كفاءته واعادة رصف طريق (٧٠٥) الرابط بين قنطرة بدر / مجيريا / لبيشه (القطاع الاول) عقد رقم ١٠٢٤/ ٢٠٢٣/٢٠٢٣

تنفيذ : محمد احمد محمد حمزه للمقاولات

بالاحقة لتسلم سويتكم بخصوص حساب فروع الاسعار للمعاملات القليلة للتغير للعملية عاليه


تنترف بان ترتقى طيه كشف فروعى اسعار البيتومين والسولار وذلك للاعمال المدرجه بمستخلص رقم (٥) ختامى للعملية عاليه .

تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢/١٢/٢٧

قيمة التعويض	نسبة الزيادة او النقص (ع-١٤)	١٤	ع	ا	المواد المؤثره في البند	صافي قيمة الاعمال بعد الخصم	اجمالي الثمن	كمية الاعمال	السعر	الوحدة	بيان الاعمال	تاريخ المستخلص	مستخلص
١٥٢٢,٥٣	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	٦٣٢٢٩,٩٥	٦٣٢٢٩,٩٥	٦٦٩,١	٩٤,٥	م٣	اعمال الحفر	١١/٠١/٢٠٢٢	(٥) ك : ا
٢٩٤,٥٢	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	١٢٢٢٣,٢٦	١٢٢٢٣,٢٦	٩٧,٠١	١٢٦	م٣	اعمال التكسير الاسفلت		
٠,٩٩	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٠,٣٣	١٢٥	م٣	اعمال التكسير الخرسانات		
٨,٤٠	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	٣٤٨,٤٨	٣٤٨,٤٨	٣,٩٦	٨٨	م٣	اعمال نقل المخلفات		
٢١٨٣,٥٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%١٥	سولار	١٢٠٨٣٠,٢٧	١٢٠٨٣٠,٢٧	٧٤١,٢٩	١٦٣	م٣	اعمال انشاء طبقة اترية		
٦٧٥٩,٠٥	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%١٥	سولار	٣٧٤٠,٢٢	٣٧٤٠,٢٢	٩٤٤,٥	٣٩٦	م٣	اعمال انشاء طبقة اسفلت		
١٤٨٨,٢٣	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%١٠	سولار	١٢٣٥٣٠	١٢٣٥٣٠	٤٤٩٢	٢٧,٥	م٢	طبقة تشريب		
١٦٦٨٣,١٠	٠,٢٠٧٧٧٣٨٥٢	٦٨٣,٦	٥٦٦,٠	%٦٥	بيتومين	١٢٣٥٣٠	١٢٣٥٣٠	٤٤٩٢	٢٧,٥	م٢	طبقة تشريب		
٢٨٧٩,٤٨	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%١٠	سولار	٢٣٩٠١٠,٧٦	٢٣٩٠١٠,٧٦	١٦٣٧,٠٦	١٤٦	م٢	اعمال انشاء طبقة رابطه		
٢٧٣١٣,١٠	٠,٢٠٧٧٧٣٨٥٢	٦٨٣,٦	٥٦٦,٠	%٥٥	بيتومين	٢٣٩٠١٠,٧٦	٢٣٩٠١٠,٧٦	١٦٣٧,٠٦	١٤٦	م٢	اعمال انشاء طبقة رابطه		
٥٩١٣٣,٩٦													

قيمة التعويض = اجمالى قيمة الاعمال * المعامل * نسبة الزيادة او النقص (ع-١٤) / ع

الاعمال تمت خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٣



الرجوع لاسيا
ذات

الترقية
مستعجلة



المدينة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى



بخصوص

عملية :تنفيذ اعمال رفع كفائه واعادة رصف طريق (٧٠٥) الرابط بين قنطرة بدر / مجبريا / ليبشه (القطاع الاول) عقد رقم (١٠٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

تنفيذ : محمد احمد محمد حمزه للمقاولات


بالاحاطة لكتاب سيادكم بخصوص حساب فروق الاسعار للمعاملات القبلية للتغير العملية عاليه
تنتشر بان ترفق طيه كشف فروق اسعار البيومين والسولار وذلك للاعمال المدرجه بمستخلص رقم (٤) جاري العملية عاليه .

تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢/١٢/٢٧

مستخلص	تاريخ المستخلص	بيان الاعمال	الوحدة	السعر	كمية الاعمال	اجمالي الثمن	صافي قيمة الاعمال بعد الخصم	المواد المؤثرة في البند	ا	ع	١٤	(١٤- ع)	نسبة الزيادة او النقص (ع-١٤)	قيمه التعويض
٤ ٥ (٢)	٢٠٢٢/١٢/٢٧	اعمال الحفر	م ^٣	٩٤,٥	٠	٠	٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٠,٠٠٠
		اعمال التكسير الاسفلت	م ^٣	١٢٦	٠	٠	٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٠,٠٠٠
		اعمال التكسير الخرسانات	م ^٣	١٢٥	٠	٠	٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٠,٠٠٠
		اعمال نقل المخلفات	م ^٣	٨٨	٠	٠	٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٠,٠٠٠
		اعمال انشاء طبقة التربة	م ^٣	١٦٣	٠	٠	٠	سولار	%١٥	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٠,٠٠٠
		اعمال انشاء طبقة اساس	م ^٣	٣٩٦	٠	٠	٠	سولار	%١٥	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٠,٠٠٠
		طبقة تشريب	م ^٣	٢٧,٥	١٨٥٠٠	٥٠٨٧٥٠	٥٠٨٧٥٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٦١٢٩,١٧
		طبقة تشريب	م ^٣	٢٧,٥	١٨٥٠٠	٥٠٨٧٥٠	٥٠٨٧٥٠	بييومين	%٦٥	٥٦٦,٠	٦٨٣,٦	١١٧,٦	٠,٢٠٧٧٧٣٨٥٢	٦٨٧٠٨,٢٢
		اعمال انشاء طبقة رابطة	م ^٣	١٤٦	١٧٠٠٠	٢٤٨٢٠٠٠	٢٤٨٢٠٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٢٩٩٠١,٩٢
		اعمال انشاء طبقة رابطة	م ^٣	١٤٦	١٧٠٠٠	٢٤٨٢٠٠٠	٢٤٨٢٠٠٠	بييومين	%٥٥	٥٦٦,٠	٦٨٣,٦	١١٧,٦	٠,٢٠٧٧٧٣٨٥٢	٢٨٣٦٣٢,٠٨
														٣٨٨٣٧١,٣٩

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال * المعامل * نسبة الزيادة او النقص (ع-١٤) / ع

الاعمال تمت خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٣



الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى

مجلس النقل



بخصوص

عملية تنفيذ اعمال رفع كفاءته واعادة رصف طريق (٧٠٥) الرابط بين قنطرة بدر / مجيريا / لبيشه (القطاع الاول) عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٢٤) رقم


تنفيذ : محمد احمد محمد حمزه للمقاولات

بالاحالة لكتاب سياستكم بخصوص حساب فروق الاسعار للمعاملات القابلة للتغير للمالية عاليه
تشرّف بان ترفق طيه كشف فروق اسعار البيتومين والسولار وذلك للاعمال المدرجه بمستخلص رقم (٣) جاري للمالية عاليه .

تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢/١٢/٢٧


مستخلص	تاريخ المستخلص	بيان الاعمال	الوحدة	السعر	كمية الاعمال	اجمالي الثمن	صافي قيمة الاعمال بعد الخصم	المواد المؤثرة في البند	ا	ع	١٤	(ع-١٤)	نسبة الزيادة او النقص (ع/١٤)	قيمه التعويض
٣٥ (٢)	٢٠٢٢/١٢/٢١	اعمال الحفر	م٣	٩٤,٥	١١٠٠	١٠٣٩٥٠	١٠٣٩٥٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٢٥٠٤,٦٨
		اعمال التكسير الاسفلت	م٣	١٢٦	٩٠٠	١١٣٤٠٠	١١٣٤٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٢٧٣٢,٣٨
		اعمال التكسير الخرسانات	م٣	١٢٥	٣٤٠٠	٤٢٥٠٠٠	٤٢٥٠٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	١٠٢٤٠,٣٨
		اعمال نقل المخلفات	م٣	٨٨	٩٠٠٠	٧٩٢٠٠٠	٧٩٢٠٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	١٩٠٨٣,٣٦
		اعمال انشاء طبقة التربة	م٣	١٦٣	.	.	.	سولار	%١٥	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٠,٠٠
		اعمال انشاء طبقة اساس	م٣	٣٩٦	٥٠٠٠	١٩٨٠٠٠٠	١٩٨٠٠٠٠	سولار	%١٥	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٣٥٧٨١,١١
		طبقة تشريب	م٣	٢٧,٥	.	.	.	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٠,٠٠
		طبقة تشريب	م٣	٢٧,٥	.	.	.	بيتومين	%٦٥	٥٦٦,٠	٦٢٢,٠	٥٦	٠,٠٩٨٩٣٩٩٢٩	٠,٠٠
		اعمال انشاء طبقة رابطة	م٣	١٤٦	.	.	.	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٠,٠٠
اعمال انشاء طبقة رابطة	م٣	١٤٦	.	.	.	بيتومين	%٥٥	٥٦٦,٠	٦٢٢,٠	٥٦	٠,٠٩٨٩٣٩٩٢٩	٠,٠٠		
٧٠٣٤١,٨٠														

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال * المعامل * نسبة الزيادة او النقص (ع-١٤) / ع
الاعمال تمت خلال شهر يونيه ٢٠٢٣



محمد حمزه
البرقي

محمد حمزه
حساب



المدينة الصالحة للطرق و الكباري و النقل البري



بخصوص

عملية تنفيذ اعمال رفع كفاءته واعادة رصف طريق (٧٠٥) الرابط بين قطرة بدر / مجيريا / لبیشه (القطاع الاول) عقد رقم ١٠٢٤/٢٠٢٢/٢٠٢٣

تنفيذ : محمد احمد محمد حمزة للمقاولات

بالاحالة لكتاب سيادتكم بخصوص حساب فروق الاعمال للمعاملات القائمة للتغير العملية عليه
تنتشر بيان ترفق طيه كسيف فروق اسعر البيتوسمين والموال وذلك للاعمال المدرجه بمستخلص رقم (٢) جاري للعملية عليه .

تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢/١٢/٢٧

قيمة التعويض	نسبة الزيادة او النقص (ع-١ع)	(ع-١ع)	١ع	ع	ا	المواد المؤثرة في البند	صافي قيمة الاعمال بعد الخصم	اجمالي الثمن	كمية الاعمال	السعر	الوحدة	بيان الاعمال	تاريخ المستخلص	مستخلص
٠,٠٠٠	٠,١٢٠,٤٧٥١١٣	٤٢,٦	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	٠	٠	٩٤,٥	٣م	٣م	اعمال الحفر	٢٠٢٢/١٠/١١	جاري (١)
٠,٠٠٠	٠,١٢٠,٤٧٥١١٣	٤٢,٦	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	٠	٠	١٢٦	٣م	٣م	اعمال التكسير الاسفلت		
٠,٠٠٠	٠,١٢٠,٤٧٥١١٣	٤٢,٦	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	٠	٠	١٢٥	٣م	٣م	اعمال التكسير الخرسانات		
٧٤٢١,٢٧	٠,١٢٠,٤٧٥١١٣	٤٢,٦	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	٣٠٨٠٠٠	٣٠٨٠٠٠	٨٨	٣م	٣م	اعمال نقل المخلفات		
٠,٠٠٠	٠,١٢٠,٤٧٥١١٣	٤٢,٦	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%١٥	سولار	٠	٠	١٦٣	٣م	٣م	اعمال انشاء طبقة اترية		
١١٤٤٩,٩٥	٠,١٢٠,٤٧٥١١٣	٤٢,٦	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%١٥	سولار	١٣٣١٠٠	١٣٣١٠٠	٣٩٦	٣م	٣م	اعمال انشاء طبقة اساس		
٦٤٦٠,٤٨	٠,١٢٠,٤٧٥١١٣	٤٢,٦	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%١٠	سولار	٥٣١٢٥٠	٥٣١٢٥٠	٢٧,٥	٣م	٣م	طبقة تدریب		
٣٤٤٨٦,٧٥	٠,٠٩٨٩٣٩٩٢٩	٥٦	١٢٢,٠	٥٦٦,٠	%١٥	بيتوسمين	٥٣١٢٥٠	٥٣١٢٥٠	٢٧,٥	٣م	٣م	طبقة تدریب		
٢٩٩٠١,٩٢	٠,١٢٠,٤٧٥١١٣	٤٢,٦	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%١٠	سولار	٢٤٨٢٠٠٠	٢٤٨٢٠٠٠	١٤٦	٣م	٣م	اعمال انشاء طبقة رابطه		
١٣٥٠,٦٢,٩٠	٠,٠٩٨٩٣٩٩٢٩	٥٦	١٢٢,٠	٥٦٦,٠	%٥٥	بيتوسمين	٢٤٨٢٠٠٠	٢٤٨٢٠٠٠	١٤٦	٣م	٣م	اعمال انشاء طبقة رابطه		
٢٢٤٧٨٣,٢٧														

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال * المعامل * نسبة الزيادة او النقص (ع-١ع) / ع

الاعمال تمت خلال شهر يونيه ٢٠٢٣



موقع حاسب

المسحوق



السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

تحية طيبة وبعد.....

برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة علي صرف فروق اسعار البيتومين والسولار

لعملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق (٧٠٥) الرابط بين قنطرة بدر / مجيريا /

لبيشه (القطاع الاول) لعقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٠٢٤)

لمستخلص (جاري ٢ + جاري ٣ + جاري ٤ + ختامي ٥)

رقم المستخلص	قيمة فروق الاسعار
مستخلص جاري (٢)	٢٢٤٧٨٣,٢٧
مستخلص جاري (٣)	٧٠٣٤١,٨٠
مستخلص جاري (٤)	٣٨٨٣٧١,٣٩
مستخلص ختامي (٥)	٥٩١٣٣,٩٦
الاجمالي	٧٤٢٦٣٠,٤٢


مرفقات

(١) صورته من المستخلصات

(٢) صورته من نموذج حساب قيمة الزيادة بالبنود لاسعار البيتومين والسولار

مقدمة لسيادتكم

شركه محمد احمد محمد حمزه للمقاولات



(i)

५.५ —————

(۶) استلمت

بخصوص
عملية: أعمال رفع كفاءة طريق ٧٠٥ الربط بين قنطرة بدر / مجيريا : لبيشة (القطاع الاول)
بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه) بالامر المباشر
تنفيذ : شركة محمد احمد محمد حمزة للمقاولات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد: .

بالاحالة الى عملية : أعمال رفع كفاءة طريق ٧٠٥ الربط بين قنطرة بدر / مجيريا / لبيشة
(القطاع الاول) بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه) .

تنفيذ : شركة محمد احمد محمد حمزة للمقاولات

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق اسعار البيتومين والسولار عن مستخلصات

جارى ٢ ، جارى ٣ ، جارى ٤ ختامى ٥

وكذلك استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٧٤٢٦٣٠.٤٢ جنيه

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا فى ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٤

مرفقات

(١) فروق اسعار

(١) استمارة ٥٠ ع . ح

الشهاوى

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الرابعة وسط الدلتا
مهندس
أحمد عابد أبو الروس





نهال