

بخصوص :- المستخلص رقم (٢) جارى عن
عملية : اعمال توسعة و رفع كفاءة طريق شرق العوينات / مزرعة
القوات المسلحة بطول ٤٥ كم



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد,,,

نتشرف بان نرفق طية المستخلص رقم (٢) جارى عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة ٥٠ ع . ح
بقيمة المستخلص .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافقتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية

(علاء عبد العال حسين)



مرفقات

- (١١) حصر الاعمال
- (١٤) تقرير معمل العملية
- (١) استمارة ٥٠ ع . ح

مصلحة الجبل العالي

بيانات القوائم			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٢٠٧٨١٥	٤٠
	المجملة	٢٠٧٨١٥	٤٠



رئيس القسم

2. .

(ب) الكاتب المخط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
بيانات		نوع الخصم			
قرش	جنيته	لسم	فرع	نصل	بند
صريح بفتح الهمزة فصح ووزعها ان هذه سيرة العونيات - مرعى القنوان الملم فيكون مع كذا في FAR					
إجمالي الأصل					
قرش	جنيته				
بيانات الاستقطاعات					
		عادي	إضافي	دمغة توقيع	
		قرش جنيته	قرش جب	قرش	
				رسم الدفعة	
صافي القيمة المطرب صرفها					

المختتم ذو التاريخ

توقيع /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

رئيس الجامعة

علامة

٢٠٠ سنة

(١) إقرار كاتب سجل المحفوظات والنماذج: _____ الإمضاء.

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإضاء

جاری _____ التاريخ _____ الإمضاء _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٢٩هـ - ١٤٣٠هـ

الشم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ج » برقم ————— توقيع الكاتب الموقر بالسجود —————

روجم في _____ سنة ٢٠٠ (علامات المراجع ورئيس الصفحة)

يعتمد صاحب
شركة

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

لی ————— سنہ ۲۰۰۰ پہلے

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ج ٤) ————— إمضاء الكاتب الشوط

(۱)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

الحتم ذو التاريخ (٣) سحب شيد رقم _____ إضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد، في سجل الشكايات تحت رقم _____ أعضاء الكاتب المنوط: _____

(٥) أدرج في كشف _____ رقم _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت _____

شيك _____

أمن صرف _____

امضاء طالب أو كاتب التصدير _____

في _____ سنة ٢٠٠ _____

الذين هم

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثانية - مصر
بالتوازي الفيدرالية

مستخلص رقم (2) جاري عن مشروع تنفيذ اعمال توسعة و رفع كفاءة طريق شرق العوينات - مزرعة القوات المسلحة بطول 45 كم
وذلك لتنفيذ اعمال تدوير طبقات الرصف باستخدام تقنية FDR و انشاء طبقة اساس مثبت بسمك 25 سم
تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء والطرق

الي تاريخ: 2024/03/05

عن الفتره من بدء العمل

بتاريخ: 2024/03/05

عقد رقم : 2024/2023/935

رقم البند	البند	الفئة جنيه	الكمية بالمقاييس	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جاري أم نهائي	قيمة الاعمال جنيه	قيمة الاستقطاعات جنيه	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنيه	ملاحظات
1	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت FDR وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة معا بسمك 25 سم و الفلة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخنط و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات العامة و الخاصة و شروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف و الفشة شاملة بالمتر المسطح	84.00	430,000.00	م2	400,000.00	20,000.00	420,000.00	جاري	35,280,000.00	0.00	35,280,000.00	- يراعى تطبيق بنود العقد - فني تأمين سلامة المرور متواجد - مهندس المعمل متواجد - المعمل متواجد - مكتب الاشراف متواجد - العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة - المهندسون متواجدون - لوحات اسم المشروع متواجدة - يتم تعليه مبلغ 50000 جنيها - لوجود بعض الملاحظات لحين الاستلام الابتدائي
2	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية و الفلة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف	2,245.00	11,000.00	طن	8,800.00	440.00	9,240.00	جاري	20,743,800.00	0.00	20,743,800.00	
3	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التناير MC30 بمعدل 1.2 كجم / م2 ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	33.80	430,000.00	م2	400,000.00	20,000.00	420,000.00	جاري	14,196,000.00	0.00	14,196,000.00	
الاجمالي											70,219,800.00	



يعتمد
رئيس الادارة المركزية
علاء عبد العال حسين

التوقيع /
استاسب / سيد فتحي عبد النعيم
مدير عام الشؤون المالية و الادارية

Handwritten signatures and initials in blue ink.

القيمة
حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت

بيان المبالغ السابق دفعها إلى المقاول

جمله المبتغى لمسبق صرفتها

تہذیبی کمپوز

المدفوع الآن بتحويل رقم

نتیجہ

۱۰

قرش	جنبه
استقطب علت	
رسم نمقه اصلی	
رسم نمقه اضافی	
امانت	
ایرادت	

جَمْعٌ

جمعة ليلة شحور

رئيس الحسابات		سنة		تحرير في
ختم	الكتاب المنوط	شيك	رقم	شطب
	الكتاب المنوط	اذن صرف		سحب
	الكتاب المنوط	الشيكات	تحت رقم	الحولات