

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٤ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتك طيه فروق أسعار عملية شربين / محلة انجاق / نجير / دكرنس
{ القطاع الاول } بطول ١ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الاولى من مباداة حياه كريمة
مقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٤٠٧ .

تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق والمدونة بالمستخلصات ارقام { ٤ : ١ } ختامى
شاملة المدة من بدء العمل حتى ٣١ / ٤ / ٢٠٢٢ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٥

مرفقات عدد : { ٥ } مذكرة فروق أسعار

عدد : { ١ } استمارة ع. ح. ٥٠

عدد (٤) موافقة بالعامر

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

محمد السامى



عملية شربين / محلة أنجاني / نجبر / دكرنس { القطاع الأول }
مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ١ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ١ جاري

٢٠٢١/١٢/٠٨ حتى ٢٠٢١/١٢/٣٠ استلام موقع ٨/١٢/٢٠٢١

تاريخ امر الأسناد أكتوبر- ٢١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١	أصلا حفر (مولار)	٥٠٠	١٧	٢٢	ديسمبر-٢١	٢٢	١	٨,٥٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٢٣.٧	٣٢٣.٧	٠	٠.٠٠
٢	تكسير خرسانات (مولار)	١٥٠	٨٠	٢٢	ديسمبر-٢١	٢٢	١	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٢٣.٧	٣٢٣.٧	٠	٠.٠٠
٣	طبقة أساس (مولار)	٤٠٠٠	٤٢٥	٢٢	ديسمبر-٢١	٢٢	١	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠.١٥	٣٢٣.٧	٣٢٣.٧	٠	٠.٠٠
٨	مواسير قطر ٧٠ سم (مولار)	٢٥	٢٥٧٥	٢٢	ديسمبر-٢١	٢٢	١	٦٤,٣٧٥,٠٠٠	٠.١	٣٢٣.٧	٣٢٣.٧	٠	٠.٠٠
	مواسير قطر ٧٠ سم (اسمنت)	٢٥	٢٥٧٥	٢٢	ديسمبر-٢١	٢٢	١	٦٤,٣٧٥,٠٠٠	٠.٢٥	١٦٤.٥	١٧١.١	-٠.٠٠٩٦٤٣٤٨٣	٦٢٠.٨٠٠
	مواسير قطر ٧٠ سم (حديد)	٢٥	٢٥٧٥	٢٢	ديسمبر-٢١	٢٢	١	٦٤,٣٧٥,٠٠٠	٠.١	٣٤٠.٩	٣٣١.٨	-٠.٠٠٢٧٤٢٦١٦	١٧٦.٥٦
١٥	تكسير (مولار)	٦٠	٦٠	٢٢	ديسمبر-٢١	٢٢	١	٣,٦٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٢٣.٧	٣٢٣.٧	٠	٠.٠٠
الاجملى													٤٤٤.٢٤٠

٠٣ السبينة

محمد السامح

محمد السامح

٠٣ السبينة

محمد السامح

محمد السامح



محمد السامح

عملية شربين / محلة أنجاق / نجبر / دكرنس { القطاع الأول }
مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ١ كم ضمن مباداة حياه كريمة

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ٢ جاري

استلام موقع ٨ / ١٢ / ٢٠٢١

٢٠٢١/١٢/٣٠ حتى ٢٠٢٢/٣/٨

تاريخ امر الأسناد اكتوبر-٢١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٤	تشريب (بيتومين)	٨٠٠٠	٢٥	٦٧	يناير-٢٢	٣١	٠.٤٦٢٦٨٦٥٧	٩٢,٥٣٧.٣١	٠.٦٥	٤٨٧.١	٤٣٦.٣	٠.٠٧٥٦٨١٨٧	٧,٠٠٣.٤٠
		٨٠٠٠	٢٥	٦٧	فبراير-٢٢	٢٨	٠.٤١٧٩١٠٤٥	٨٣,٥٨٢.٠٩	٠.٦٥	٤٨٧.١	٤٣٦.٣	٠.٠٧٥٦٨١٨٧	٦,٣٢٥.٦٥
		٨٠٠٠	٢٥	٦٧	مارس-٢٢	٨	٠.١١٩٤٠٢٩٩	٢٣,٨٨٠.٦٠	٠.٦٥	٤٨٧.١	٤٣٦.٣	٠.٠٧٥٦٨١٨٧	١,٨٠٧.٣٣
	تشريب (سولار)	٨٠٠٠	٢٥	٦٧	يناير-٢٢	٣١	٠.٤٦٢٦٨٦٥٧	٩٢,٥٣٧.٣١	٠.١	٣٢٣.٧	٣٢٣.٧	.	٠.٠٠
		٨٠٠٠	٢٥	٦٧	فبراير-٢٢	٢٨	٠.٤١٧٩١٠٤٥	٨٣,٥٨٢.٠٩	٠.١	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	٠.٠١٢٦٦٦.٥	١٠٥.٨٧
		٨٠٠٠	٢٥	٦٧	مارس-٢٢	٨	٠.١١٩٤٠٢٩٩	٢٣,٨٨٠.٦٠	٠.١	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	٠.٠١٢٦٦٦.٥	٣٠.٢٥
٦	رابطة (بيتومين)	٨٠٠٠	١٣١	٦٧	يناير-٢٢	٣١	٠.٤٦٢٦٨٦٥٧	٤٨٤,٨٩٥.٥٢	٠.٥٥	٤٨٧.١	٤٣٦.٣	٠.٠٦٤٠٣٨٥.٦	٣١,٠٥١.٩٨
		٨٠٠٠	١٣١	٦٧	فبراير-٢٢	٢٨	٠.٤١٧٩١٠٤٥	٤٣٧,٩٧٠.١٥	٠.٥٥	٤٨٧.١	٤٣٦.٣	٠.٠٦٤٠٣٨٥.٦	٢٨,٠٤٦.٩٥
		٨٠٠٠	١٣١	٦٧	مارس-٢٢	٨	٠.١١٩٤٠٢٩٩	١٢٥,١٣٤.٣٣	٠.٥٥	٤٨٧.١	٤٣٦.٣	٠.٠٦٤٠٣٨٥.٦	٨,٠١٣.٤٢
	رابطة (سولار)	٨٠٠٠	١٣١	٦٧	يناير-٢٢	٣١	٠.٤٦٢٦٨٦٥٧	٤٨٤,٨٩٥.٥٢	٠.١	٣٢٣.٧	٣٢٣.٧	.	٠.٠٠
		٨٠٠٠	١٣١	٦٧	فبراير-٢٢	٢٨	٠.٤١٧٩١٠٤٥	٤٣٧,٩٧٠.١٥	٠.١	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	٠.٠١٢٦٦٦.٥	٥٥٤.٧٤
		٨٠٠٠	١٣١	٦٧	مارس-٢٢	٨	٠.١١٩٤٠٢٩٩	١٢٥,١٣٤.٣٣	٠.١	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	٠.٠١٢٦٦٦.٥	١٥٨.٥٠
الاجمالي													٨٣,٠٩٨.٠٧



٠.٣ السبحة
م. محمد السامح

٠.٣ السبحة
م. محمد السامح

عملية شربين / محلة أنجاق / نجير / دكرنس { القطاع الأول }
مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ١ كم ضمن مبادرة حياة كريمة
مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ٣ جاري

استلام موقع ٢٠٢١ / ١٢ / ٨

٢٠٢٢/٠٣/٠٩ حتى ٢٠٢٢/٠٥/٠٨

تاريخ أمر الأسناد أكتوبر-٢١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٤	تشريب (بيتومين)	٣٠٠٠	٢٥	٦١	مارس-٢٢	٢٣	٠.٣٧٧٠٤٩١٨	٢٨,٢٧٨.٦٩	٠.٦٥	٤٨٧.١	٤٣٦.٣	٠.٠٧٥٦٨١٨٧	٢,١٤٠.١٨
		٣٠٠٠	٢٥	٦١	أبريل-٢٢	٣٠	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٣٦,٨٨٥.٢٥	٠.٦٥	٤٩٠.٥	٤٣٦.٣	٠.٠٨٠٧٤٧١٩٢	٢,٩٧٨.٣٨
		٣٠٠٠	٢٥	٦١	مايو-٢٢	٨	٠.١٣١١٤٧٥٤	٩,٨٣٦.٠٧	٠.٦٥	٥٦٦	٤٣٦.٣	٠.١٩٣٢٢٧١٣٧	١,٩٠٠.٥٩
	تشريب (سولار)	٣٠٠٠	٢٥	٦١	مارس-٢٢	٢٣	٠.٣٧٧٠٤٩١٨	٢٨,٢٧٨.٦٩	٠.١	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	٠.٠٠١٢٦٦٦.٥	٣٥.٨٢
		٣٠٠٠	٢٥	٦١	أبريل-٢٢	٣٠	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٣٦,٨٨٥.٢٥	٠.١	٣٣٢	٣٢٣.٧	٠.٠٠٢٥٦٤١.٣	٩٤.٥٨
		٣٠٠٠	٢٥	٦١	مايو-٢٢	٨	٠.١٣١١٤٧٥٤	٩,٨٣٦.٠٧	٠.١	٣٣٢	٣٢٣.٧	٠.٠٠٢٥٦٤١.٣	٢٥.٢٢
٦	رابطة (بيتومين)	٣٠٠٠	١٢٤	٦١	مارس-٢٢	٢٣	٠.٣٧٧٠٤٩١٨	١٤٠,٢٦٢.٣٠	٠.٥٥	٤٨٧.١	٤٣٦.٣	٠.٠٦٤٠٣٨٥.٦	٨,٩٨٢.١٩
		٣٠٠٠	١٢٤	٦١	أبريل-٢٢	٣٠	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	١٨٢,٩٥٠.٨٢	٠.٥٥	٤٩٠.٥	٤٣٦.٣	٠.٠٦٨٣٢٤٥٤٧	١٢,٥٠٠.٠٣
		٣٠٠٠	١٢٤	٦١	مايو-٢٢	٨	٠.١٣١١٤٧٥٤	٤٨,٧٨٦.٨٩	٠.٥٥	٥٦٦	٤٣٦.٣	٠.١٦٣٤٩٩٨٨٥	٧,٩٧٦.٦٥
	رابطة (سولار)	٣٠٠٠	١٢٤	٦١	مارس-٢٢	٢٣	٠.٣٧٧٠٤٩١٨	١٤٠,٢٦٢.٣٠	٠.١	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	٠.٠٠١٢٦٦٦.٥	١٧٧.٦٦
		٣٠٠٠	١٢٤	٦١	أبريل-٢٢	٣٠	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	١٨٢,٩٥٠.٨٢	٠.١	٣٣٢	٣٢٣.٧	٠.٠٠٢٥٦٤١.٣	٤٦٩.١٠
		٣٠٠٠	١٢٤	٦١	مايو-٢٢	٨	٠.١٣١١٤٧٥٤	٤٨,٧٨٦.٨٩	٠.١	٣٣٢	٣٢٣.٧	٠.٠٠٢٥٦٤١.٣	١٢٥.٠٩
الإجمالي												٣٧,٤٠٥.٥٠	

٠٣ السيد
م. المحرر السماوي

٠٣ السيد
م. المحرر السماوي



عملية شربين / محلة أنجاق / نجير / دكرنس { القطاع الأول }
مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ١ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ٤ ختلى

استلام موقع ٨/١٢/٢٠٢١

٢٠٢٢/٠٥/٠٩ حتى ٢٠٢٢/٧/٣١

تاريخ أمر الأسناد ٢١- أكتوبر

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعدل	فرق السعر
٢	تكسير خرسانة (مولار)	١٥٠٠	٨٠	٨٤	مايو-٢٢	٢٣	٠.٢٧٣٨٠٩٥٢	٣,٢٨٥.٧١	٠.٢	٣٣٢	٣٢٣.٧	٠.٠٠٥١٢٨٢٠٥	١٦.٨٥
		١٥٠٠	٨٠	٨٤	يونيو-٢٢	٣٠	٠.٣٥٧١٤٢٨٦	٤,٢٨٥.٧١	٠.٢	٣٣٢	٣٢٣.٧	٠.٠٠٥١٢٨٢٠٥	٢١.٩٨
		١٥٠٠	٨٠	٨٤	يوليو-٢٢	٣١	٠.٣٦٩٠٤٧٦٢	٤,٤٢٨.٥٧	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠١٨٤٧٣٨٩٦	٨١.٨١
٣	طبقة أساس (مولار)	٢٢٠	٤٢٥	٨٤	مايو-٢٢	٢٣	٠.٢٧٣٨٠٩٥٢	٢٥,٦٠١.١٩	٠.١٥	٣٣٢	٣٢٣.٧	٠.٠٠٣٨٤٦١٥٤	٩٨.٤٧
		٢٢٠	٤٢٥	٨٤	يونيو-٢٢	٣٠	٠.٣٥٧١٤٢٨٦	٣٣,٣٩٢.٨٦	٠.١٥	٣٣٢	٣٢٣.٧	٠.٠٠٣٨٤٦١٥٤	١٢٨.٤٣
		٢٢٠	٤٢٥	٨٤	يوليو-٢٢	٣١	٠.٣٦٩٠٤٧٦٢	٣٤,٥٠٥.٩٥	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠١٣٨٥٥٤٢٢	٤٧٨.٠٩
٤	تشريب (بيتومين)	١٤٥٦	٢٥	٨٤	مايو-٢٢	٢٣	٠.٢٧٣٨٠٩٥٢	٩,٩٦٦.٦٧	٠.٦٥	٥٦٦	٤٣٦.٣	٠.١٩٣٢٢٧١٣٧	١,٩٢٥.٨٣
		١٤٥٦	٢٥	٨٤	يونيو-٢٢	٣٠	٠.٣٥٧١٤٢٨٦	١٣,٠٠٠.٠٠	٠.٦٥	٥٦٦	٤٣٦.٣	٠.١٩٣٢٢٧١٣٧	٢,٥١١.٩٥
		١٤٥٦	٢٥	٨٤	يوليو-٢٢	٣١	٠.٣٦٩٠٤٧٦٢	١٣,٤٣٣.٣٣	٠.٦٥	٥٦٦	٤٣٦.٣	٠.١٩٣٢٢٧١٣٧	٢,٥٩٥.٦٨
	تشريب (مولار)	١٤٥٦	٢٥	٨٤	مايو-٢٢	٢٣	٠.٢٧٣٨٠٩٥٢	٩,٩٦٦.٦٧	٠.١	٣٣٢	٣٢٣.٧	٠.٠٠٢٥٦٤١٠٣	٢٥.٥٦
		١٤٥٦	٢٥	٨٤	يونيو-٢٢	٣٠	٠.٣٥٧١٤٢٨٦	١٣,٠٠٠.٠٠	٠.١	٣٣٢	٣٢٣.٧	٠.٠٠٢٥٦٤١٠٣	٣٣.٣٣
		١٤٥٦	٢٥	٨٤	يوليو-٢٢	٣١	٠.٣٦٩٠٤٧٦٢	١٣,٤٣٣.٣٣	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠٠٩٢٣٦٩٤٨	١٢٤.٠٨
٦	رابطة (بيتومين)	١٤٥٦	١٢٤	٨٤	مايو-٢٢	٢٣	٠.٢٧٣٨٠٩٥٢	٤٩,٤٣٤.٦٧	٠.٥٥	٥٦٦	٤٣٦.٣	٠.١٦٣٤٩٩٨٨٥	٨,٠٨٢.٥٦
		١٤٥٦	١٢٤	٨٤	يونيو-٢٢	٣٠	٠.٣٥٧١٤٢٨٦	٦٤,٤٨٠.٠٠	٠.٥٥	٥٦٦	٤٣٦.٣	٠.١٦٣٤٩٩٨٨٥	١٠,٥٤٢.٤٧
		١٤٥٦	١٢٤	٨٤	يوليو-٢٢	٣١	٠.٣٦٩٠٤٧٦٢	٦٦,٦٢٩.٣٣	٠.٥٥	٥٦٦	٤٣٦.٣	٠.١٦٣٤٩٩٨٨٥	١٠,٨٩٣.٨٩
	رابطة (مولار)	١٤٥٦	١٢٤	٨٤	مايو-٢٢	٢٣	٠.٢٧٣٨٠٩٥٢	٤٩,٤٣٤.٦٧	٠.١	٣٣٢	٣٢٣.٧	٠.٠٠٢٥٦٤١٠٣	١٢٦.٧٦
		١٤٥٦	١٢٤	٨٤	يونيو-٢٢	٣٠	٠.٣٥٧١٤٢٨٦	٦٤,٤٨٠.٠٠	٠.١	٣٣٢	٣٢٣.٧	٠.٠٠٢٥٦٤١٠٣	١٦٥.٣٣
		١٤٥٦	١٢٤	٨٤	يوليو-٢٢	٣١	٠.٣٦٩٠٤٧٦٢	٦٦,٦٢٩.٣٣	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠٠٩٢٣٦٩٤٨	١٦٥.٤٥



١٢/١٠/٢٠٢٢
م.ع.ع. السماوي

١٢/١٠/٢٠٢٢
م.ع.ع. السماوي

٩.٤	٠.٠٠٢٥٦٤١٠٣	٣٢٣.٧	٣٣٢	٠.١	٣,٥٢٥.٣٠	٠.٢٧٣٨.٩٥٢	٢٣	مايو-٢٢	٨٤	٢٥٧٥	٥	مواشير قطر ٧٠ سم (سولار)	٨
١١.٧٩	٠.٠٠٢٥٦٤١٠٣	٣٢٣.٧	٣٣٢	٠.١	٤,٥٩٨.٢١	٠.٣٥٧١٤٢٨٦	٣٠	يونيو-٢٢	٨٤	٢٥٧٥	٥		
٤٣.٨٩	٠.٠٠٩٢٣٦٩٤٨	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٠.١	٤,٧٥١.٤٩	٠.٣٦٩٠٤٧٦٢	٣١	يوليو-٢٢	٨٤	٢٥٧٥	٥		
٣٤.٤٩	٠.٠٠٩٧٨٣٨٧٩	١٧١.٢	١٦٤.٥	٠.٢٥	٣,٥٢٥.٣٠	٠.٢٧٣٨.٩٥٢	٢٣	مايو-٢٢	٨٤	٢٥٧٥	٥	مواشير قطر ٧٠ سم (اسمنت)	
٤٤.٩٩	٠.٠٠٩٧٨٣٨٧٩	١٧١.٢	١٦٤.٥	٠.٢٥	٤,٥٩٨.٢١	٠.٣٥٧١٤٢٨٦	٣٠	يونيو-٢٢	٨٤	٢٥٧٥	٥		
٤٦.٤٩	٠.٠٠٩٧٨٣٨٧٩	١٧١.٢	١٦٤.٥	٠.٢٥	٤,٧٥١.٤٩	٠.٣٦٩٠٤٧٦٢	٣١	يوليو-٢٢	٨٤	٢٥٧٥	٥		
٨٧.٣٣	٠.٠٢٤٧٧٣٤١٤	٣٣١	٤١٣	٠.١	٣,٥٢٥.٣٠	٠.٢٧٣٨.٩٥٢	٢٣	مايو-٢٢	٨٤	٢٥٧٥	٥	مواشير قطر ٧٠ سم (حديد)	
١١٣.٩١	٠.٠٢٤٧٧٣٤١٤	٣٣١	٤١٣	٠.١	٤,٥٩٨.٢١	٠.٣٥٧١٤٢٨٦	٣٠	يونيو-٢٢	٨٤	٢٥٧٥	٥		
١٢٤.٣١	٠.٠٢٦١٦٣١٤٢	٣٣١	٤١٧.٦	٠.١	٤,٧٥١.٤٩	٠.٣٦٩٠٤٧٦٢	٣١	يوليو-٢٢	٨٤	٢٥٧٥	٥		
٣٦.٦٥	٠.٠٠٥١٢٨٢.٥	٣٢٣.٧	٣٣٢	٠.٢	٧,١٤٦.٤٣	٠.٢٧٣٨.٩٥٢	٢٣	مايو-٢٢	٨٤	٦٠	٤٣٥	تكمير (سولار)	١٥
٤٧.٨٠	٠.٠٠٥١٢٨٢.٥	٣٢٣.٧	٣٣٢	٠.٢	٩,٣٢١.٤٣	٠.٣٥٧١٤٢٨٦	٣٠	يونيو-٢٢	٨٤	٦٠	٤٣٥		
١٧٧.٩٤	٠.٠١٨٤٧٣٨٩٦	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٠.٢	٩,٦٣٢.١٤	٠.٣٦٩٠٤٧٦٢	٣١	يوليو-٢٢	٨٤	٦٠	٤٣٥		
٣٨,٧٥٣.٩٦	الاجملى												

٠٣ الشخب

د. محمد السامح

٠٣ الشخب
د. محمد السامح

