

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٣ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية بسنديلة / بطرة { القطاع الأول } بطول ٦ كم
مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مباداة حياه كريمة مقد رقم ٤٠٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .
تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق والمدونة بالمستخلصات أرقام { ١ : ٥ } ختامى
شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٢ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { ٦ } مذكرة فروق أسعار

عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ج.

عذر (٤) منزله معاينة بيان المبالغ


رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح



محمد السامى



استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة: مصلحة له من المصلحة
 قسم: المصلحة
 المبلغ المستحق إلى: مصلحة له من المصلحة
 المطلوب طيه، أو: المصلحة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على: المصلحة
 شيك على البنك المركزي في: المصلحة
 شيك على الخارج: المصلحة
 يسحب باسم: المصلحة
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي: المصلحة

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٧٢٥٤٧٠١٨	
الجملة		٧٢٥٤٧٠١٨	

رقم: المصلحة
 الختم ذو التاريخ




تقيد في السجل برقم: المصلحة

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش	
				٧٢٥٤٧٠١٨		
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات: المصلحة
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: المصلحة
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: المصلحة بتاريخ: المصلحة
 الإيرادات: المصلحة

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم: المصلحة توقيع الكاتب المنوط بالسجل: المصلحة

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.»): المصلحة
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: المصلحة
 إمضاءات موظفي الشطب

(د)

- الختم ذو التاريخ (٢) سحب المصلحة
 (٤) قيد في سجل المصلحة
 (٥) أدرج في كشف المصلحة
 (٦) استلمت المصلحة
 رقم: المصلحة
 تحت رقم: المصلحة
 رقم: المصلحة
 إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠٢

بمستديلة / بطرة { القطاع الأول } بطول ٦ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مبادء حياه كريمه

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ١ جارى

٢٠٢١/١٢/٢٠ حتى ٢٠٢١/١٢/٨ استلام موقع

تاريخ امر الاسناد اكتوبر-٢١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعمل	فرق السعر
١	أصلا خر (موكز)	٤٥٠	١٧	٢٢	ديسمبر-٢١	٢٢	١	٧,٦٥٠,٠٠٠	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٠	٠,٠٠
٢	أصلا تكوير (موكز)	٣٩٠٠	٦٠	٢٢	ديسمبر-٢١	٢٢	١	٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٠	٠,٠٠
٣	قربة (موكز)	١٠٠٠	٢٠٦,٤	٢٢	ديسمبر-٢١	٢٢	١	٢٠٦,٤٠٠,٠٠٠	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٠	٠,٠٠
٤	طبقة لاس (موكز)	١٠٠٠٠	٤٢٥	٢٢	ديسمبر-٢١	٢٢	١	٤,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,١٥	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٠	٠,٠٠
	الاجملى												٠,٠٠

١٣ الرضيه

 محمد المصاوى

١٣ المشركه
 محمد رمضان


مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

 محمد المصاوى

بسنديلة / بطرة (القطاع الأول) بطول ٦ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مباداة حياة كريمة

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢١/١٢/٨ استلام موقع ٢٠٢٢/٢/١٣ حتى ٢٠٢٢/١٢/٠١

تاريخ أمر الأسناد أكتوبر-٢١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	هـ	ج	المحتمل	فرق السعر
٣	قترية (سولار)	٢٠٠٠	٢٠٦,٤	٤٣	يناير-٢٢	٣٠	٠,٦٩٧٦٧٤٤٢	٢٨٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٠,٠٠
		٢٠٠٠	٢٠٦,٤	٤٣	فبراير-٢٢	١٣	٠,٣٠٢٣٢٥٥٨	١٢٤,٨٠٠,٠٠٠	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٣١٦,١٤
٥	تشريب (بيكوتين)	٢٠٠٠٠	٢٥	٤٣	يناير-٢٢	٣٠	٠,٦٩٧٦٧٤٤٢	٣٤٨,٨٣٧,٢١	٠,٦٥	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٢٦,٤٠٠,٦٥
		٢٠٠٠٠	٢٥	٤٣	فبراير-٢٢	١٣	٠,٣٠٢٣٢٥٥٨	١٥١,١٦٢,٧٩	٠,٦٥	٤٨٧,١	٤٨٧,١	١١,٤٤٠,٢٨
	تشريب (سولار)	٢٠٠٠٠	٢٥	٤٣	يناير-٢٢	٣٠	٠,٦٩٧٦٧٤٤٢	٣٤٨,٨٣٧,٢١	٠,١	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٠,٠٠
		٢٠٠٠٠	٢٥	٤٣	فبراير-٢٢	١٣	٠,٣٠٢٣٢٥٥٨	١٥١,١٦٢,٧٩	٠,١	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	١٩١,٤٦
	رابطه (بيكوتين)	٢٠٠٠٠	١٣١	٤٣	يناير-٢٢	٣٠	٠,٦٩٧٦٧٤٤٢	١,٨٢٧,٩٠٦,٩٨	٠,٥٥	٤٨٧,١	٤٨٧,١	١١٧,٠٥٦,٤٣
		٢٠٠٠٠	١٣١	٤٣	فبراير-٢٢	١٣	٠,٣٠٢٣٢٥٥٨	٧٩٢,٠٩٣,٠٢	٠,٥٥	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٥٠,٧٢٤,٤٥
٦	رابطه (سولار)	٢٠٠٠٠	١٣١	٤٣	يناير-٢٢	٣٠	٠,٦٩٧٦٧٤٤٢	١,٨٢٧,٩٠٦,٩٨	٠,١	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٠,٠٠
		٢٠٠٠٠	١٣١	٤٣	فبراير-٢٢	١٣	٠,٣٠٢٣٢٥٥٨	٧٩٢,٠٩٣,٠٢	٠,١	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	١,٠٠٣,٢٧
	برفورة عجلي (سولار)	٢٠٠	١٢٠	٤٣	يناير-٢٢	٣٠	٠,٦٩٧٦٧٤٤٢	١٦,٧٤٤,١٩	٠,١	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٠,٠٠
		٢٠٠	١٢٠	٤٣	فبراير-٢٢	١٣	٠,٣٠٢٣٢٥٥٨	٧,٢٥٥,٨١	٠,١	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٩,١٩
١٠	برفورة عجلي (اسمنت)	٢٠٠	١٢٠	٤٣	يناير-٢٢	٣٠	٠,٦٩٧٦٧٤٤٢	١٦,٧٤٤,١٩	٠,١٥	١٧١,٢	١٦٤,٥	٩٨,٢٩
		٢٠٠	١٢٠	٤٣	فبراير-٢٢	١٣	٠,٣٠٢٣٢٥٥٨	٧,٢٥٥,٨١	٠,١٥	١٧١,٢	١٧٧,٥	٤٠,٠٥
	خرسقة عفية (سولار)	١٥٠	١٣٨	٤٣	يناير-٢٢	٣٠	٠,٦٩٧٦٧٤٤٢	١٤,٤٤١,٨٦	٠,١	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٠,٠٠
		١٥٠	١٣٨	٤٣	فبراير-٢٢	١٣	٠,٣٠٢٣٢٥٥٨	٦,٢٥٨,١٤	٠,١	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٧,٩٣
١٣	خرسقة عفية (اسمنت)	١٥٠	١٣٨	٤٣	يناير-٢٢	٣٠	٠,٦٩٧٦٧٤٤٢	١٤,٤٤١,٨٦	٠,٣	١٧١,٢	١٦٤,٥	١٦٩,٥٦
		١٥٠	١٣٨	٤٣	فبراير-٢٢	١٣	٠,٣٠٢٣٢٥٥٨	٦,٢٥٨,١٤	٠,٣	١٧١,٢	١٧٧,٥	٦٩,٠٩
	برفورة وسط (سولار)	٨٥	١١٥	٤٣	يناير-٢٢	٣٠	٠,٦٩٧٦٧٤٤٢	٦,٨١٩,٧٧	٠,١	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٠,٠٠
		٨٥	١١٥	٤٣	فبراير-٢٢	١٣	٠,٣٠٢٣٢٥٥٨	٢,٩٥٥,٢٣	٠,١	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٣,٧٤
١٤	برفورة وسط (اسمنت)	٨٥	١١٥	٤٣	يناير-٢٢	٣٠	٠,٦٩٧٦٧٤٤٢	٦,٨١٩,٧٧	٠,١٥	١٧١,٢	١٦٤,٥	٤٠,٠٣
		٨٥	١١٥	٤٣	فبراير-٢٢	١٣	٠,٣٠٢٣٢٥٥٨	٢,٩٥٥,٢٣	٠,١٥	١٧١,٢	١٧٧,٥	١٦,٣١
	حقل سلق (سولار)	٢٢٠٠	٤٩٠	٤٣	يناير-٢٢	٣٠	٠,٦٩٧٦٧٤٤٢	٧٥٢,٠٩٣,٠٢	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٠,٠٠
		٢٢٠٠	٤٩٠	٤٣	فبراير-٢٢	١٣	٠,٣٠٢٣٢٥٥٨	٣٢٥,٩٠٦,٩٨	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٨٢٥,٥٩
١٥	حقل سلق (اسمنت)	٢٢٠٠	٤٩٠	٤٣	يناير-٢٢	٣٠	٠,٦٩٧٦٧٤٤٢	٧٥٢,٠٩٣,٠٢	٠,١٥	١٧١,٢	١٦٤,٥	٤,٤١٥,٠٣
		٢٢٠٠	٤٩٠	٤٣	فبراير-٢٢	١٣	٠,٣٠٢٣٢٥٥٨	٣٢٥,٩٠٦,٩٨	٠,١٥	١٧١,٢	١٧٧,٥	١,٧٩٨,٩٦
٢٠٤,٨٦٤,٥٠ الاجمالي												

مستخلص ٢ جاري
مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
٢٠٢١/١٢/٨ استلام موقع ٢٠٢٢/٢/١٣ حتى ٢٠٢٢/١٢/٠١

٠٣ المراجعة
محمد السامح

٠٣ المراجعة
محمد السامح

بمسنديلة / بطرة { القطاع الأول } بطول ٦ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة


مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ٣ جاري

٢٠٢٢/٠٢/١٤ حتى ٢٠٢٢/٣/١٠ استلام موقع ٨ / ١٢ / ٢٠٢١

تاريخ أمر الأسناد أكتوير-٢١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
٥	تشريب (بيتومين)	١٠٠٠٠	٢٥	٢٥	فبراير-٢٢	١٥	٠.٦	١٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٦٥	٤٨٧.١	٤٣٦.٣	١١,٣٥٢.٢٨
		١٠٠٠٠	٢٥	٢٥	مارس-٢٢	١٥	٠.٤	١٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٦٥	٤٨٧.١	٤٣٦.٣	٧,٥٦٨.١٩
	تشريب (سولار)	١٠٠٠٠	٢٥	٢٥	فبراير-٢٢	١٥	٠.٦	١٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.١	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	١٨٩.٩٩
		١٠٠٠٠	٢٥	٢٥	مارس-٢٢	١٥	٠.٤	١٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.١	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	١٢٦.٦٦
٦	لصق (بيتومين)	٢٠٠٠٠	٧.٧٥	٢٥	فبراير-٢٢	١٥	٠.٦	٩٣,٠٠٠.٠٠	٠.٦٥	٤٨٧.١	٤٣٦.٣	٧,٠٣٨.٤١
		٢٠٠٠٠	٧.٧٥	٢٥	مارس-٢٢	١٥	٠.٤	٦٢,٠٠٠.٠٠	٠.٦٥	٤٨٧.١	٤٣٦.٣	٤,٦٩٢.٢٨
	لصق (سولار)	٢٠٠٠٠	٧.٧٥	٢٥	فبراير-٢٢	١٥	٠.٦	٩٣,٠٠٠.٠٠	٠.١	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	١١٧.٧٩
		٢٠٠٠٠	٧.٧٥	٢٥	مارس-٢٢	١٥	٠.٤	٦٢,٠٠٠.٠٠	٠.١	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	٧٨.٥٣
٧	رابطة (بيتومين)	١٠٠٠٠	١٢٤	٢٥	فبراير-٢٢	١٥	٠.٦	٧٤٤,٠٠٠.٠٠	٠.٥٥	٤٨٧.١	٤٣٦.٣	٤٧,٦٤٤.٦٥
		١٠٠٠٠	١٢٤	٢٥	مارس-٢٢	١٥	٠.٤	٤٩٦,٠٠٠.٠٠	٠.٥٥	٤٨٧.١	٤٣٦.٣	٣١,٧٦٣.١٠
	رابطة (سولار)	١٠٠٠٠	١٢٤	٢٥	فبراير-٢٢	١٥	٠.٦	٧٤٤,٠٠٠.٠٠	٠.١	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	٩٤٢.٣٥
		١٠٠٠٠	١٢٤	٢٥	مارس-٢٢	١٥	٠.٤	٤٩٦,٠٠٠.٠٠	٠.١	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	٦٢٨.٢٤
٨	سطحية (بيتومين)	٢٠٠٠٠	١١٨	٢٥	فبراير-٢٢	١٥	٠.٦	١,٤١٦,٠٠٠.٠٠	٠.٦	٤٨٧.١	٤٣٦.٣	٩٨,٩٢٢.٠٣
		٢٠٠٠٠	١١٨	٢٥	مارس-٢٢	١٥	٠.٤	٩٤٤,٠٠٠.٠٠	٠.٦	٤٨٧.١	٤٣٦.٣	٦٥,٩٤٨.٠٢
	سطحية (سولار)	٢٠٠٠٠	١١٨	٢٥	فبراير-٢٢	١٥	٠.٦	١,٤١٦,٠٠٠.٠٠	٠.١	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	١,٧٩٣.٥١
		٢٠٠٠٠	١١٨	٢٥	مارس-٢٢	١٥	٠.٤	٩٤٤,٠٠٠.٠٠	٠.١	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	١,١٩٥.٦٨
١٤	أنترلوك (سولار)	٣٠٠	١٦٥	٢٥	فبراير-٢٢	١٥	٠.٦	٢٩,٧٠٠.٠٠	٠.١	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	٣٧.٦٢
	٣٠٠	١٦٥	٢٥	مارس-٢٢	١٥	٠.٤	١٩,٨٠٠.٠٠	٠.١	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	٢٥.٠٨	
١٥	حفظ سلك (سولار)	٣٠٠	٤٩٠	٢٥	فبراير-٢٢	١٥	٠.٦	٨٨,٢٠٠.٠٠	٠.٢	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	٢٢٣.٤٣
		٣٠٠	٤٩٠	٢٥	مارس-٢٢	١٥	٠.٤	٥٨,٨٠٠.٠٠	٠.٢	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	١٤٨.٩٥
	حفظ سلك (أسمنت)	٣٠٠	٤٩٠	٢٥	فبراير-٢٢	١٥	٠.٦	٨٨,٢٠٠.٠٠	٠.١٥	١٧٧.٥	١٧١.٢	٤٨٦.٨٥
		٣٠٠	٤٩٠	٢٥	مارس-٢٢	١٥	٠.٤	٥٨,٨٠٠.٠٠	٠.١٥	١٧٧.٥	١٧١.٢	٣,١٤٧.٧٩
١٦	خرسقة عالية (سولار)	٣٠	١١٠٠	٢٥	فبراير-٢٢	١٥	٠.٦	١٩,٨٠٠.٠٠	٠.١	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	٢٥.٠٨
		٣٠	١١٠٠	٢٥	مارس-٢٢	١٥	٠.٤	١٣,٢٠٠.٠٠	٠.١	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	١٦.٧٢
	خرسقة عالية (أسمنت)	٣٠	١١٠٠	٢٥	فبراير-٢٢	١٥	٠.٦	١٩,٨٠٠.٠٠	٠.٣٥	١٧٧.٥	١٧١.٢	٢٥٥.٠٢
		٣٠	١١٠٠	٢٥	مارس-٢٢	١٥	٠.٤	١٣,٢٠٠.٠٠	٠.٣٥	١٧٧.٥	١٧١.٢	١,٦٤٨.٨٤
٢٨٦,٠١٧.٠٨ الاجمالي												



م. السعيد
م. محمد السامى

م. الشراة
م. محمد رضا

بمسئولة / بطرة { القطاع الأول } بطول ٦ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ٤ جارى

٢٠٢٢/٥/٨ حتى ٢٠٢٢/٥/٨ استلام موقع ٨ / ١٢ / ٢٠٢١

تاريخ أمر الأسناد أكتوبر-٢١

رقم البند	البيان	النسبة	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٢	تسوير (سولار)	٤٠٠	٦٠	٥٧	مارس-٢٢	٢١	٠,٣٦٨٤٢١٠٥	٨,٨٤٢,١١	٠,٢	٣٢٧,٧	٣٢٣,٧	٠,٠٠٢٤٧١٤٢٤	٢١,٨٥
		٤٠٠	٦٠	٥٧	أبريل-٢٢	٢٨	٠,٤٩١٢٢٨٠٧	١١,٧٨٩,٤٧	٠,٢	٣٣٢	٣٢٣,٧	٠,٠٠٥١٢٨٢٠٥	٦٠,٤٦
		٤٠٠	٦٠	٥٧	مايو-٢٢	٨	٠,١٤٠٣٥٠٨٨	٣,٣١٨,٤٢	٠,٢	٣٣٢	٣٢٣,٧	٠,٠٠٥١٢٨٢٠٥	١٧,٢٧
٣	أثرية (سولار)	٢٣٠٠	٢٠٦,٤	٥٧	مارس-٢٢	٢١	٠,٣٦٨٤٢١٠٥	١٧٤,٨٩٦,٨٤	٠,٢	٣٢٧,٧	٣٢٣,٧	٠,٠٠٢٤٧١٤٢٤	٤٣٢,٢٤
		٢٣٠٠	٢٠٦,٤	٥٧	أبريل-٢٢	٢٨	٠,٤٩١٢٢٨٠٧	٢٣٣,١٩٥,٧٩	٠,٢	٣٣٢	٣٢٣,٧	٠,٠٠٥١٢٨٢٠٥	١,١٩٥,٨٨
		٢٣٠٠	٢٠٦,٤	٥٧	مايو-٢٢	٨	٠,١٤٠٣٥٠٨٨	٦٦,٦٢٧,٣٧	٠,٢	٣٣٢	٣٢٣,٧	٠,٠٠٥١٢٨٢٠٥	٣٤١,٦٨
٤	طبقة أسفل (سولار)	١٥٠٠	٤٢٥	٥٧	مارس-٢٢	٢١	٠,٣٦٨٤٢١٠٥	٢٣٤,٨٦٨,٤٢	٠,١٥	٣٢٧,٧	٣٢٣,٧	٠,٠٠١٨٥٣٥٦٨	٤٣٥,٣٤
		١٥٠٠	٤٢٥	٥٧	أبريل-٢٢	٢٨	٠,٤٩١٢٢٨٠٧	٣١٣,١٥٧,٨٩	٠,١٥	٣٣٢	٣٢٣,٧	٠,٠٠٣٨٤٦١٥٤	١,٢٠٤,٤٥
		١٥٠٠	٤٢٥	٥٧	مايو-٢٢	٨	٠,١٤٠٣٥٠٨٨	٨٩,٤٧٣,٦٨	٠,١٥	٣٣٢	٣٢٣,٧	٠,٠٠٣٨٤٦١٥٤	٣٤٤,١٣
٥	تشريب (بيتومين)	٢٥٠٠	٢٥	٥٧	مارس-٢٢	٢١	٠,٣٦٨٤٢١٠٥	٢٣,٠٢٦,٣٢	٠,٦٥	٤٨٧,١	٤٣٦,٣	٠,٠٠٧٥٦٨١٨٧	١,٧٤٢,٦٧
		٢٥٠٠	٢٥	٥٧	أبريل-٢٢	٢٨	٠,٤٩١٢٢٨٠٧	٣٠,٧٠١,٧٥	٠,٦٥	٤٩٠,٥	٤٣٦,٣	٠,٠٠٨٠٧٤٧١٩٢	٢,٤٧٩,٠٨
		٢٥٠٠	٢٥	٥٧	مايو-٢٢	٨	٠,١٤٠٣٥٠٨٨	٨,٧٧١,٩٣	٠,٦٥	٥٦٦	٤٣٦,٣	٠,٠١٩٣٢٢٧١٣٧	١,٦٩٤,٩٧
٦	تشريب (سولار)	٢٥٠٠	٢٥	٥٧	مارس-٢٢	٢١	٠,٣٦٨٤٢١٠٥	٢٣,٠٢٦,٣٢	٠,١	٣٢٧,٧	٣٢٣,٧	٠,٠٠١٢٣٥٧١٢	٢٨,٤٥
		٢٥٠٠	٢٥	٥٧	أبريل-٢٢	٢٨	٠,٤٩١٢٢٨٠٧	٣٠,٧٠١,٧٥	٠,١	٣٣٢	٣٢٣,٧	٠,٠٠٢٥٦٤١٠٣	٧٨,٧٢
		٢٥٠٠	٢٥	٥٧	مايو-٢٢	٨	٠,١٤٠٣٥٠٨٨	٨,٧٧١,٩٣	٠,١	٣٣٢	٣٢٣,٧	٠,٠٠٢٥٦٤١٠٣	٢٢,٤٩
٦	لصق (بيتومين)	١٢٥٠٠	٨,٣٥	٥٧	مارس-٢٢	٢١	٠,٣٦٨٤٢١٠٥	٣٨,٤٥٣,٩٥	٠,٦٥	٥٦٦	٤٣٦,٣	٠,٠١٩٣٢٢٧١٣٧	٧,٤٣٠,٣٥
		١٢٥٠٠	٨,٣٥	٥٧	أبريل-٢٢	٢٨	٠,٤٩١٢٢٨٠٧	٥١,٢٧١,٩٣	٠,٦٥	٥٦٦	٤٣٦,٣	٠,٠١٩٣٢٢٧١٣٧	٩,٩٠٧,١٣
		١٢٥٠٠	٨,٣٥	٥٧	مايو-٢٢	٨	٠,١٤٠٣٥٠٨٨	١٤,٦٤٩,١٢	٠,٦٥	٥٦٦	٤٣٦,٣	٠,٠١٩٣٢٢٧١٣٧	٢,٨٣٠,٦١
٦	لصق (سولار)	١٢٥٠٠	٨,٣٥	٥٧	مارس-٢٢	٢١	٠,٣٦٨٤٢١٠٥	٣٨,٤٥٣,٩٥	٠,١	٣٢٧,٧	٣٢٣,٧	٠,٠٠١٢٣٥٧١٢	٤٧,٥٢
		١٢٥٠٠	٨,٣٥	٥٧	أبريل-٢٢	٢٨	٠,٤٩١٢٢٨٠٧	٥١,٢٧١,٩٣	٠,١	٣٣٢	٣٢٣,٧	٠,٠٠٢٥٦٤١٠٣	١٣١,٤٧
		١٢٥٠٠	٨,٣٥	٥٧	مايو-٢٢	٨	٠,١٤٠٣٥٠٨٨	١٤,٦٤٩,١٢	٠,١	٣٣٢	٣٢٣,٧	٠,٠٠٢٥٦٤١٠٣	٣٧,٥٦



٠٣ السجبة
م/م محمد السجبة

٠٣ السجبة
م/م محمد السجبة

٧,٧٢٦,٧٥	٠,٠٦٤,٣٨٥,٦	٤٣٦,٣	٤٨٧,١	٠,٥٥	١٢,٠٦٥٧,٨٩	٠,٣٦٨٤٢١,٥	٢١	مارس-٢٢	٥٧	١٣١	٢٥٠٠	رابطة (بيتمين)	٧
١,٠٩٩١,٨٦	٠,٠٦٨٣٢٤٥٤٧	٤٣٦,٣	٤٩٠,٥	٠,٥٥	١٦,٠٨٧٧,١٩	٠,٤٩١٢٢٨,٧	٢٨	أبريل-٢٢	٥٧	١٣١	٢٥٠٠		
٧,٥١٥,٢٦	٠,١٦٣٤٩٩٨٨٥	٤٣٦,٣	٥٦٦	٠,٥٥	٤٥,٩٦٤,٩١	٠,١٤٠٣٥٠,٨٨	٨	مايو-٢٢	٥٧	١٣١	٢٥٠٠		
٦٤٩,١٠	٠,٠٠١٢٣٥٧١٢	٣٢٣,٧	٣٢٧,٧	٠,١	١٢,٠٦٥٧,٨٩	٠,٣٦٨٤٢١,٥	٢١	مارس-٢٢	٥٧	١٣١	٢٥٠٠	رابطة (سولار)	
٤١٢,٥١	٠,٠٠٢٥٦٤١٠,٣	٣٢٣,٧	٣٢٢	٠,١	١٦,٠٨٧٧,١٩	٠,٤٩١٢٢٨,٧	٢٨	أبريل-٢٢	٥٧	١٣١	٢٥٠٠		
١١٧,٨٦	٠,٠٠٢٥٦٤١٠,٣	٣٢٣,٧	٣٢٢	٠,١	٤٥,٩٦٤,٩١	٠,١٤٠٣٥٠,٨٨	٨	مايو-٢٢	٥٧	١٣١	٢٥٠٠		
٤٠,٢١٥,٥٧	٠,٠٦٩٨٦,١٨٨	٤٣٦,٣	٤٨٧,١	٠,٦	٥٧٥,٦٥٧,٨٩	٠,٣٦٨٤٢١,٥	٢١	مارس-٢٢	٥٧	١٢٥	١٢٥٠٠	سطحية (بيتمين)	
٥٧,٢٠٩,٥٥	٠,٠٧٤٥٣٥٨٧	٤٣٦,٣	٤٩٠,٥	٠,٦	٧٦٧,٥٤٣,٨٦	٠,٤٩١٢٢٨,٧	٢٨	أبريل-٢٢	٥٧	١٢٥	١٢٥٠٠		
٣٩,١١٤,٨١	٠,١٧٨٣٦٣٥١١	٤٣٦,٣	٥٦٦	٠,٦	٢١٩,٢٩٨,٢٥	٠,١٤٠٣٥٠,٨٨	٨	مايو-٢٢	٥٧	١٢٥	١٢٥٠٠		
٢١١,٣٥	٠,٠٠١٢٣٥٧١٢	٣٢٣,٧	٣٢٧,٧	٠,١	٥٧٥,٦٥٧,٨٩	٠,٣٦٨٤٢١,٥	٢١	مارس-٢٢	٥٧	١٢٥	١٢٥٠٠	سطحية (سولار)	٨
١,٩٦٨,٠٦	٠,٠٠٢٥٦٤١٠,٣	٣٢٣,٧	٣٢٢	٠,١	٧٦٧,٥٤٣,٨٦	٠,٤٩١٢٢٨,٧	٢٨	أبريل-٢٢	٥٧	١٢٥	١٢٥٠٠		
٥٦٢,٣٠	٠,٠٠٢٥٦٤١٠,٣	٣٢٣,٧	٣٢٢	٠,١	٢١٩,٢٩٨,٢٥	٠,١٤٠٣٥٠,٨٨	٨	مايو-٢٢	٥٧	١٢٥	١٢٥٠٠		
٦٦,٩٢	٠,٠٠٢٤٧١٤٢٤	٣٢٣,٧	٣٢٧,٧	٠,٢	٢٧,٠٧٨,٩٥	٠,٣٦٨٤٢١,٥	٢١	مارس-٢٢	٥٧	٤٩٠	١٥٠	حقل سقد (سولار)	
١٨٥,١٦	٠,٠٠٥١٢٨٢,٥	٣٢٣,٧	٣٢٢	٠,٢	٣٦,١٠٥,٢٦	٠,٤٩١٢٢٨,٧	٢٨	أبريل-٢٢	٥٧	٤٩٠	١٥٠		
٥٢,٩٠	٠,٠٠٥١٢٨٢,٥	٣٢٣,٧	٣٢٢	٠,٢	١٠,٣١٥,٧٩	٠,١٤٠٣٥٠,٨٨	٨	مايو-٢٢	٥٧	٤٩٠	١٥٠		
١,٤٤٩,٦٤	٠,٠٥٣٥٣٣٨٧٩	١٧١,٢	٢٣٢,٣	٠,١٥	٢٧,٠٧٨,٩٥	٠,٣٦٨٤٢١,٥	٢١	مارس-٢٢	٥٧	٤٩٠	١٥٠	حقل سقد (لسمت)	٢١
١,٦٠٧,٠٢	٠,٠٤٤٥٠٩٣٤٦	١٧١,٢	٢٢٢	٠,١٥	٣٦,١٠٥,٢٦	٠,٤٩١٢٢٨,٧	٢٨	أبريل-٢٢	٥٧	٤٩٠	١٥٠		
٣٣٣,٥٢	٠,٠٣٢٣٣,٦٠٧	١٧١,٢	٢٠٨,١	٠,١٥	١٠,٣١٥,٧٩	٠,١٤٠٣٥٠,٨٨	٨	مايو-٢٢	٥٧	٤٩٠	١٥٠		
٢٠٠,٧٧٤,٨٨	الاجملى												

٠٣ الرصينة

 أحمد السامري

٠٣ الشكة
 أحمد دمنامه




بمستديلة / بطرة { القطاع الأول } بطول ٦ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
مستخلص ٥ ختلى
مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

٢٠٢٢/٠٥/٢٠ حتى ٢٠٢٢/٠٥/٢٠ استلام موقع ٨/ ١٢/ ٢٠٢١

تاريخ أمر الأسناد أكتوبر-٢١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ج	ح	المعدل	فرق السعر
١	أصلا حفر (سولار)	٧٥	١٧	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	١,٢٧٥,٠٠٠	٠,٢	٣٣٢	٣٢٢,٧	٠,٠٠٥١٢٨٢,٠٥	٦,٥٤
٢	تكسير (سولار)	١١٠	٦٠	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	٦,٦٠٠,٠٠٠	٠,٢	٣٣٢	٣٢٢,٧	٠,٠٠٥١٢٨٢,٠٥	٣٣,٨٥
٣	أثرية (سولار)	٥٢,٨٢	٢٠٦,٤	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	١٠,٩٠٢,٠٠٥	٠,٢	٣٣٢	٣٢٢,٧	٠,٠٠٥١٢٨٢,٠٥	٥٥,٩١
٤	طبقة لاسن (سولار)	١٣٩,٨	٤٢٥	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	٥٩,٤١٥,٠٠٠	٠,١٥	٣٣٢	٣٢٢,٧	٠,٠٠٣٨٤٦١٥,٤	٢٢٨,٥٢
٥	تشريب (بيتومين)	٣٥٩	٢٥	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	٨,٩٧٥,٠٠٠	٠,٦٥	٥٦٦	٤٣٦,٣	٠,١٩٣٢٢٧١٣٧	١,٧٣٤,٢١
	تشريب (سولار)	٣٥٩	٢٥	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	٨,٩٧٥,٠٠٠	٠,١	٣٣٢	٣٢٢,٧	٠,٠٠٢٥٦٤١,٠٣	٢٣,٠١
٦	لصق (بيتومين)	٨٠,٨	٨,٣٥	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	٦,٧٤٦,٨٠٠	٠,٦٥	٥٦٦	٤٣٦,٣	٠,١٩٣٢٢٧١٣٧	١,٣٠٣,٦٦
	لصق (سولار)	٨٠,٨	٨,٣٥	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	٦,٧٤٦,٨٠٠	٠,١	٣٣٢	٣٢٢,٧	٠,٠٠٢٥٦٤١,٠٣	١٧,٣٠
٧	رليطة (بيتومين)	٨٠,٨	١٣١	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	١٠,٥٨٤٨,٠٠٠	٠,٥٥	٥٦٦	٤٣٦,٣	٠,١٦٣٤٩٩٨٨,٥	١٧,٣٠٦,١٤
	رليطة (سولار)	٨٠,٨	١٣١	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	١٠,٥٨٤٨,٠٠٠	٠,١	٣٣٢	٣٢٢,٧	٠,٠٠٢٥٦٤١,٠٣	٢٧١,٤١
٨	سطحية (بيتومين)	٨٠,٨	١٢٥	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	١٠,١٠٠,٠٠٠	٠,٦	٥٦٦	٤٣٦,٣	٠,١٧٨٣٦٣٥١١	١٨,٠١٤,٧١
	سطحية (سولار)	٨٠,٨	١٢٥	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	١٠,١٠٠,٠٠٠	٠,١	٣٣٢	٣٢٢,٧	٠,٠٠٢٥٦٤١,٠٣	٢٥٨,٩٧
١٠	برفورة عجلي (سولار)	٢٣٢,٦	١٢٠	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	٢٧,٩١٢,٠٠٠	٠,١	٣٣٢	٣٢٢,٧	٠,٠٠٢٥٦٤١,٠٣	٧١,٥٧
	برفورة عجلي (أسمنت)	٢٣٢,٦	١٢٠	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	٢٧,٩١٢,٠٠٠	٠,١٥	٢٠٨,١	١٧١,٢	٠,٠٣٢٣٣٠٦,٧	٩٠,٢,٤١
١٢	بلاط لتزلوك (سولار)	٣٢,٢٤	١٦٥	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	٥,٣١٩,٦٠٠	٠,١	٣٣٢	٣٢٢,٧	٠,٠٠٢٥٦٤١,٠٣	١٣,٦٤
	خرسقة علية (سولار)	١٥,٩٧	١٣٨	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	٢,٢٠٣,٨٦	٠,١	٣٣٢	٣٢٢,٧	٠,٠٠٢٥٦٤١,٠٣	٥,٦٥
١٣	خرسقة علية (أسمنت)	١٥,٩٧	١٣٨	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	٢,٢٠٣,٨٦	٠,٢	٢٠٨,١	١٧١,٢	٠,٠٦٤٦٦١٢١٥	١٤٢,٥٠
	برفورة وسط (سولار)	٨,٦	١١٥	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	٩٨٩,٠٠٠	٠,١	٣٣٢	٣٢٢,٧	٠,٠٠٢٥٦٤١,٠٣	٢,٥٤
١٤	برفورة وسط (أسمنت)	٨,٦	١١٥	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	٩٨٩,٠٠٠	٠,١٥	٢٠٨,١	١٧١,٢	٠,٠٣٢٣٣٠٦,٧	٣١,٩٧
	حقط سقد (سولار)	١٢٧,٥	٤٩٠	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	٦٢,٤٧٥,٠٠٠	٠,٢	٣٣٢	٣٢٢,٧	٠,٠٠٥١٢٨٢,٠٥	٣٢,٣٨
١٥	حقط سقد (أسمنت)	١٢٧,٥	٤٩٠	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	٦٢,٤٧٥,٠٠٠	٠,١٥	٢٠٨,١	١٧١,٢	٠,٠٣٢٣٣٠٦,٧	٢,٠١٩,٨٥
	خرسقة علية (سولار)	١٠,٤	١٠٥٠	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	١٠,٩٢٠,٠٠٠	٠,١	٣٣٢	٣٢٢,٧	٠,٠٠٢٥٦٤١,٠٣	٢٨,٠٠
١٦	خرسقة علية (أسمنت)	١٠,٤	١٠٥٠	٢٠	مليو-٢٢	٢٠	١	١٠,٩٢٠,٠٠٠	٠,٣٥	٢٠٨,١	١٧١,٢	٠,٠٧٥٤٣٨٠,٨٤	٨٢٣,٧٨
الإجمالي													٤٣,٥٧٦,١٦



٠٣ المشيخة
١٢ محمد السامح

٠٣ المشيخة
١٢ محمد السامح