

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × معامل التكلفة الخاضع للتعديل × نسبة الزيادة او النقص (١٤-ع/ع)

تمت المفاوضة على كل ما استشار به السيد
وقد كثر خبره السيد السويف المحمد في ١٧/٥/٢٠٢٢

فروق اسعار عن مستخلص رقم (٢) جارى للعلية اعليه - وذلك حتى تاريخ ١/٢/٢٠٢٤

٢٠٢٤/٠٢/٠١	الأعمال بالمستخلص المستحق لفروق الاسعار حتي تاريخ
٢٠٢٣/١٠/٣٠	الأعمال بالمستخلص السابق له حتي تاريخ
٩٤	عدد الايام عن فترة المستخلص

م. بند	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممثلة	سعر البند بالمفاوضة	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتحويل (1)	الرقم القياسي عدد شهر الاسناد (٤)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (١٤)	نسبة الزيادة او النقص (٤/٢٠١٤)	قيمة التعويض
		م	٥٤٤٩.٠٠	٥٧.٩٧	٣١.٥٠	١٨٢٦.٠	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١٠/٣٠	١	٠.٠١	سولار	٣٧١.٣٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٧٠٦	١٢.٢٥
		م	٥٤٤٩.٠٠	١٧٣٩.٠٤	٣١.٥٠	٥٤٧٧٩.٨	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠.٣٢	سولار	٣٧١.٣٠	٤١٧.٠٠	٠.١٢٣٠٨	٦٧٤.٢٤
		م	٥٤٤٩.٠٠	١٧٩٧.٠١	٣١.٥٠	٥٦٦٠.٥٨	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٠.٣٣	سولار	٣٧١.٣٠	٤١٧.٠٠	٠.١٢٣٠٨	٦٩٦.٧١
		م	٥٤٤٩.٠٠	١٧٩٧.٠١	٣١.٥٠	٥٦٦٠.٥٨	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٠.٣٣	سولار	٣٧١.٣٠	٤١٧.٠٠	٠.١٢٣٠٨	٦٩٦.٧١
	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين meo	م	٥٤٤٩.٠٠	٥٧.٩٧	٣١.٥٠	١٨٢٦.٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٠١	١	٠.٠١	سولار	٣٧١.٣٠	٤١٧.٠٠	٠.١٢٣٠٨	٢٢.٤٧
		م	٥٤٤٩.٠٠	٥٧.٩٧	٣١.٥٠	١٨٢٦.٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٣٠	١	٠.٠١	بيتومين	٦٢٢.٠٠	٦٨٣.٦٠	٠.٠٩٩٠٤	١١٧.٥٤
		م	٥٤٤٩.٠٠	١٧٣٩.٠٤	٣١.٥٠	٥٤٧٧٩.٨	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠.٣٢	بيتومين	٦٢٢.٠٠	٧٦٢.٠٠	٠.٢٢٥٠٨	٨٠١٤.٤١
		م	٥٤٤٩.٠٠	١٧٩٧.٠١	٣١.٥٠	٥٦٦٠.٥٨	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٠.٣٣	بيتومين	٦٢٢.٠٠	٧٦٢.٠٠	٠.٢٢٥٠٨	٨٢٨١.٥٦
		م	٥٤٤٩.٠٠	١٧٩٧.٠١	٣١.٥٠	٥٦٦٠.٥٨	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٠.٣٣	بيتومين	٦٢٢.٠٠	٧٦٢.٠٠	٠.٢٢٥٠٨	٨٢٨١.٥٦
		م	٥٤٤٩.٠٠	٥٧.٩٧	٣١.٥٠	١٨٢٦.٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٠١	١	٠.٠١	بيتومين	٦٢٢.٠٠	٧٦٢.٠٠	٠.٢٢٥٠٨	٢٦٧.١٥
		م	٥٤.٥٤	١٦٦.٢٥	٩.٦٧.٧	٩٠.٦٧.٧	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٣٠	١	٠.٠١	سولار	٣٧١.٣٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٦٧٠٦	٦٠.٨١
		م	٥١٢٧.٠٠	١٦٣٦.٢٨	١٦٦.٢٥	٢٧٢٠.٣١.٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠.٣٢	سولار	٣٧١.٣٠	٤١٧.٠٠	٠.١٢٣٠٨	٣٣٤٨.١٩
		م	٥١٢٧.٠٠	١٦٩٠.٨٢	١٦٦.٢٥	٢٨١٠.٩٨.٧	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٠.٣٣	سولار	٣٧١.٣٠	٤١٧.٠٠	٠.١٢٣٠٨	٣٤٥٩.٧٩
		م	٥١٢٧.٠٠	١٦٩٠.٨٢	١٦٦.٢٥	٢٨١٠.٩٨.٧	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٠.٣٣	سولار	٣٧١.٣٠	٤١٧.٠٠	٠.١٢٣٠٨	٣٤٥٩.٧٩
	اعمال انشاء طبقة رابطه اسم	م	٥١٢٧.٠٠	٥٤.٥٤	١٦٦.٢٥	٩.٦٧.٧	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٠١	١	٠.٠١	سولار	٣٧١.٣٠	٤١٧.٠٠	٠.١٢٣٠٨	١١١.٦١
		م	٥١٢٧.٠٠	٥٤.٥٤	١٦٦.٢٥	٩.٦٧.٧	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٣٠	١	٠.٠١	بيتومين	٦٢٢.٠٠	٦٨٣.٦٠	٠.٠٩٩٠٤	٤٩٣.٩١
		م	٥١٢٧.٠٠	١٦٣٦.٢٨	١٦٦.٢٥	٢٧٢٠.٣١.٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠.٣٢	بيتومين	٦٢٢.٠٠	٧٦٢.٠٠	٠.٢٢٥٠٨	٣٣٦٧

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البجيرة - كفر الشيخ)
المهندس /
مجدي عبد السلام عامر

المهندس /
مدير عام التنفيذ والصيانة
سعد علي مصطفى

مهندس الشركة / مهندس / مهندس العملية
محمود طاهر مشعل / أمير هلال اسماعيل

قهوه ای که در این فصل
 به شما معرفی می شود
 به شما معرفی می شود
 به شما معرفی می شود

عملية : رفع كفاءة طريق حوش عيسى/ ابو المطامير بتقنية FDR مركز ابو المطامير محافظة البحيرة بطول ١,٥ كم (القطاع الاول)

عقد رقم : ٢٤٢/٢٠٢٣/٢٠٢٤ تنفيذ: شركة العوض للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق تاريخ الاسناد ١٩/٤/٢٠٢٣

نتشرف بأن نرفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين بانواعه - الاسمنت بانواعه - السولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .

٢٠٢٣/١٠/٣٠	الأعمال بالمستخلص المستحق لفروق الاسعار حتي تاريخ
٢٠٢٣/٠٨/٢٤	تاريخ إستلام الموقع
٦٨	عدد الايام عن فترة المستخلص

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × معامل التكلفة الخاضع للتعديل × نسبة الزيادة او النقص (ع-١ع)
تمت المفاضلة على ٣٧ مليار ٢٠٢٣/٠٨/٢٤
وتذكر ان المفاضلة تمت في ١٧/٠٥/٢٠٢٣

فروق اسعار عن مستخلص رقم (١) جاري للعملية عاليه - وذلك حتى تاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٣

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممثلة	سعر البند بالمقاوضة	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل (أ)	الرقم القياسي عند شهر الاسناد (ع)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (١٤)	نسبة الزيادة او النقص ع/(ع-١٤)	قيمة التعويض
٦	اعمال توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين mco	م	٥٨٥٤.٠٠	٦٨٨.٧١	٣١.٥٠	٢١٦٩٤.٢	٢٠٢٣/٠٨/٢٤	٨	٠.١٢	سولار	٠.١٠	٣٧١.٣٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٦٧٠٦	١٤٥.٤٩
		م	٥٨٥٤.٠٠	٢٥٨٢.٦٥	٣١.٥٠	٨١٣٥٣.٤	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٠	٠.٤٤	سولار	٠.١٠	٣٧١.٣٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٦٧٠٦	٥٤٥.٥٧
		م	٥٨٥٤.٠٠	٢٥٨٢.٦٥	٣١.٥٠	٨١٣٥٣.٤	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٠.٤٤	سولار	٠.١٠	٣٧١.٣٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٦٧٠٦	٥٤٥.٥٧
		م	٥٨٥٤.٠٠	٦٨٨.٧١	٣١.٥٠	٢١٦٩٤.٢	٢٠٢٣/٠٨/٢٤	٨	٠.١٢	بيتومين	٠.٦٥	٦٢٢.٠٠	٦٢٢.٠٠	٠.٠٠٠٠٠	٠.٠٠٠
		م	٥٨٥٤.٠٠	٢٥٨٢.٦٥	٣١.٥٠	٨١٣٥٣.٤	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٠	٠.٤٤	بيتومين	٠.٦٥	٦٢٢.٠٠	٦٢٢.٠٠	٠.٠٠٠٠٠	٠.٠٠٠
		م	٥٨٥٤.٠٠	٢٥٨٢.٦٥	٣١.٥٠	٨١٣٥٣.٤	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٠.٤٤	بيتومين	٠.٦٥	٦٢٢.٠٠	٦٨٣.٦٠	٠.٠٩٩٠٤	٥٢٣٦.٩٦
٧	اعمال انشاء طبقه رابطه سم ٦	م	٥٥١٠.٠٠	٦٤٨.٢٤	١٦٦.٢٥	١٠٧٧٦٩.١	٢٠٢٣/٠٨/٢٤	٨	٠.١٢	سولار	٠.١٠	٣٧١.٣٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٦٧٠٦	٧٢٢.٧٢
		م	٥٥١٠.٠٠	٢٤٣٠.٨٨	١٦٦.٢٥	٤٠٤١٣٤.٢	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٠	٠.٤٤	سولار	٠.١٠	٣٧١.٣٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٦٧٠٦	٢٧١٠.١٩
		م	٥٥١٠.٠٠	٢٤٣٠.٨٨	١٦٦.٢٥	٤٠٤١٣٤.٢	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٠.٤٤	سولار	٠.١٠	٣٧١.٣٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٦٧٠٦	٢٧١٠.١٩
		م	٥٥١٠.٠٠	٦٤٨.٢٤	١٦٦.٢٥	١٠٧٧٦٩.١	٢٠٢٣/٠٨/٢٤	٨	٠.١٢	بيتومين	٠.٥٥	٦٢٢.٠٠	٦٢٢.٠٠	٠.٠٠٠٠٠	٠.٠٠٠
		م	٥٥١٠.٠٠	٢٤٣٠.٨٨	١٦٦.٢٥	٤٠٤١٣٤.٢	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٠	٠.٤٤	بيتومين	٠.٥٥	٦٢٢.٠٠	٦٢٢.٠٠	٠.٠٠٠٠٠	٠.٠٠٠
		م	٥٥١٠.٠٠	٢٤٣٠.٨٨	١٦٦.٢٥	٤٠٤١٣٤.٢	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٠.٤٤	بيتومين	٠.٥٥	٦٢٢.٠٠	٦٨٣.٦٠	٠.٠٩٩٠٤	٢٢٠١٢.٩٧
١٤	اعمال تدور طبقه اساس بسمك ٢٥ سم (fdr)	م	١٠٩٠١.٠٠	١٢٨٢.٤٧	٦٣	٨٠٧٩٥.٦	٢٠٢٣/٠٨/٢٤	٨	٠.١٢	سولار	٠.٢٠	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٨	١٩٤٦.٧٧
		م	١٠٩٠١.٠٠	٤٨٠٩.٢٦	٦٣	٣٠٢٩٨٣.٧	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٠	٠.٤٤	سولار	٠.٢٠	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٨	٧٣٠٠.٤٠
		م	١٠٩٠١.٠٠	٤٨٠٩.٢٦	٦٣	٣٠٢٩٨٣.٧	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٠.٤٤	سولار	٠.٢٠	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٨	٧٣٠٠.٤٠
١٥	اعمال توريد وفرش اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٢٨٩.٠٠	٣٤.٠٠	٢٢٥٠	٧٦٥٠٠.٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٤	٨	٠.١٢	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٨	٩٢١.٦٣
		طن	٢٨٩.٠٠	١٢٧.٥٠	٢٢٥٠	٢٨٦٨٧٥.٠	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٠	٠.٤٤	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٨	٣٤٥٦.١٣
		طن	٢٨٩.٠٠	١٢٧.٥٠	٢٢٥٠	٢٨٦٨٧٥.٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٠.٤٤	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٨	٣٤٥٦.١٣
		طن	٢٨٩.٠٠	٣٤.٠٠	٢٢٥٠	٧٦٥٠٠.٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٤	٨	٠.١٢	اسمنت	٠.٦٥	٢٩٧.٩٠	٢٧٩.٦٠	٠.٠٦١٤٣	٣٠٥٤.٦١
		طن	٢٨٩.٠٠	١٢٧.٥٠	٢٢٥٠	٢٨٦٨٧٥.٠	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٠	٠.٤٤	اسمنت	٠.٦٥	٢٩٧.٩٠	٢٨٢.٥٠	٠.٠٥١٧٠	٩٦٣٩.٥٤
		طن	٢٨٩.٠٠	١٢٧.٥٠	٢٢٥٠	٢٨٦٨٧٥.٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٠.٤٤	اسمنت	٠.٦٥	٢٩٧.٩٠	٣٠٣.٥٠	٠.٠١٨٨٠	٣٥٠٥.٢٩
الإجمالي														٤٩٨٢٢.٢٦	
الاجمالي بعد خصم نسبة ٠,٥ % طبقا للمقاوضة														٤٩٥٧٣.١٥	

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
المهندس /
مجدي عبد السلام عامر

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
سعد علي مصطفى

مهندس الشركة
المهندس /
محروس طاهر مشعل

مهندس العملية
المهندس /
أمير هلال إسماعيل

تمت المراجعة
م. م. م.
م. م. م.
م. م. م.
م. م. م.

