

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٢ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان
الحجر { القطاع الأول } أتجاه صان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى
من المبادرة الرئاسية حياه كريمة تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء الفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافقنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٦ / ٩

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.

عدد { ١٠ } حصر الأعمال

عدد { ١ } معمل المنطقة

عدد { ١ } كتاب المحملات



مآره لاعتماد الصرف
مصلحة : الصوة العامة للصرف والاعتماد

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنبه	قرش
		١٦٠٥٥٢٥	٧
	الجملة	١٦٠٥٥٢٥	

رئيس القسم

2.1 _____

{ إذن صرف على :
 { شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج
 صاحب الحق أو :
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

(ب) الكاتب المنوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات	بيانات		نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيته
					قرش ١٦٠٥
	إجمالي الأصل				
	بيانات الاستقطاعات			جنيته	قرش
	عادي	إضافي	دمغة توقيع		
	قرش جنيته	قرش جنيته	قرش		
	رسم الدمغة				
	صافي القيمة المطلوب صرفها				

الحتم ذو التاريخ

رجع

رئيس المصلحة

علامة

فهرست ————— سنة ۲۰۱

(١) إقرار كاتب سجل الحيازات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أ و) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ التاريخ : _____
 جاري
 الإدارات

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : (د) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : تاريخ : _____

رُوجع في _____ سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شسيك
إذن صرف

مدير اور رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١٠ بمبلغ

(١) رقم المستند : هو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ج . ح » امضاء الكاتب المتوط :

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيد رقم : إمضاء الكاتب المنوط : اذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيخات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥١) أدرج في كشف الشبهات رقم : إفتاء الكاتب المنوط :

استلمت (٦) استيف
اذن صرف
امضاء طالب أو كاتب التصدير
فهي سنة ٢٠١

إدريس عسوف

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

مستخلص رقم { ۳ }

ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤

مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بتاریخ ۲۰۲۲ / ۱ / ۳

العقد رقم ٥٠٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		المرادف	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	-	١٧	م	—	٤٨٥	٤٨٥	جاري	-	٨٢٤٥	-	—	-	٨٢٤٥	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	-	٨٠	م	٥١٢٠	—	٥١٢٠	جاري	-	٤٠٩٦٠٠	-	—	-	٤٠٩٦٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال تظهير الموقع من الأشجار والمزروعات	-	٥	م	٩٨٠٠	—	٩٨٠٠	جاري	-	٤٩٠٠٠	-	—	-	٤٩٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٣٨٥	م	٣٤٥٠	٣٣٣٠	٦٧٨٠	جاري	-	٢٦١٠٣٠٠	-	١٠٠٠٠	-	٢٦٠٠٣٠٠	٤- مكتب جهاز الإشراف متواجد .
٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	٧٥	٢٧	م	١٣٠٠٠	٨٠٠٠	٢١٠٠٠	جاري	-	٥٨٢٧٥٠	-	—	-	٥٨٢٧٥٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	١٤٣	م	١٣٠٠٠	—	١٣٠٠٠	جاري	-	١٨٥٩٠٠٠	-	—	-	١٨٥٩٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
								الإجمالي	-	٥٥١٨٨٩٥	-	١٠٠٠٠	-	٥٥٠٨٨٩٥	بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتوجيهية .
	الكارتات														
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	م	٣٤٥٠	٣٣٣٠	٦٧٨٠	جاري	-	١٦٩٥٠٠	-	—	-	١٦٩٥٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٣	م	١٣٠٠٠	—	١٣٠٠٠	جاري	-	٣٩٠٠٠	-	—	-	٣٩٠٠٠	٨- التقارير متواجدة .
								إجمالي الكارتات	-	٢٠٨٥٠٠	-	—	-	٢٠٨٥٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
															١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
															١١- السيارة متواجدة بمعرفة إدارة المركبات بالهيئة .
															١٢- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٥) أساس لحين ورود تقارير المعمل .
															مهندس العملية
															التوقيع
															الحمد لله
								الإجمالي العام	-	٥٧٢٧٣٩٥	-	١٠٠٠٠	-	٥٧١٧٣٩٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن البالغ المبينة بظهرة وقفرة : ١١١٨٥٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٦٠٥٥٤٥,٠٠ جنيه على الحساب

نہائیاً

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

[Handwritten signature]

مدير الأعمال الأسم التوقيع

استشارى المشروع الاسم التوقيع

مهندس الشركة الأم التوقيع

سنة


روجع فوجد على صفة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً فی

تحريراً في



(3.19)