

الإدارة المركزية للمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ١٥ / ٢ / ٦٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية استكمال سعود / الحسينية / فاقوس
{ القطاع الثانى } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية حياه كريمة .

عقد رقم ١٨٩٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق والمدونة بالمستخلصات ارقام { ١ : ٥ } ختامى
شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٠ / ٧ / ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا صيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٩ / ٤

مرفقات عدد : { مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ج

رئيس الإدارة المركزية

سلى
سوى سامى صالح



من عبد الله

السيد المهندس

السيد المهندس

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :



(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

۹۹۷

رئيس المصلحة

علامة

۲۰۲ ————— سنه

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسع ولم يبق الصرف : _____ الامضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء : الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رجوع في ————— سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنہ ۲۰۲۰ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٢

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ ع . ح) ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

إمضاءات موظفي الشطب

التم ذو التاريخ (٢) سحب رقم : إمضاء الكاتب المنوط : اذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب الموقوف :

(٥) أدرج في كُثف _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلست
شيت
إذن صرف
إمضاء طالب أو كاتب التصدير
في _____ سنة ٢٠٢

أستكمال سعود / الحسينية / فاقوس { القطاع الثاني } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ١ جاري

٢٠٢٣/٥/٢٢ حتى ٢٠٢٣/٧/١١ استلام موقع ٢٢/٥/٢٢

تاريخ أمر الأسناد فبراير-٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
١	حفر (سولار)	٣٥٠	٥٩.٨	٧١	مايو-٢٣	١٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	٢,٩٤٧.٨٩	٠.٢	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٢٩.٥١
		٣٥٠	٥٩.٨	٧١	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	٨,٨٤٣.٦٦	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢١٣.٠٩
		٣٥٠	٥٩.٨	٧١	يوليو-٢٣	١١	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	٣,٢٤٢.٦٨	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٧٨.١٣
٣	أعمال تكسير (سولار)	٥٥٠	٧٠.٩	٧١	مايو-٢٣	١٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	٥,٤٩٢.٢٥	٠.٢	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٥٤.٩٨
		٥٥٠	٧٠.٩	٧١	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	١٦,٤٧٦.٧٦	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٣٩٧.٠١
		٥٥٠	٧٠.٩	٧١	يوليو-٢٣	١١	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	٦,٠٤١.٤٨	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	١٤٥.٥٧
٥	طبقة أساس (سولار)	٢٢٥٠	٤٢٩.٥	٧١	مايو-٢٣	١٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	١٣٦,١٠٩.١٥	٠.١٥	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	١,٠٢١.٩٧
		٢٢٥٠	٤٢٩.٥	٧١	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	٤٠٨,٣٧٧.٤٦	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٧,٣٧٨.٩٩
		٢٢٥٠	٤٢٩.٥	٧١	يوليو-٢٣	١١	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	١٤٩,٧٢٠.٠٧	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢,٧٠٥.٦٣
٦	تشريب (بيتومين)	٤٠٠٠	٣١.٥	٧١	مايو-٢٣	١٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	١٢,٧٤٦.٤٨	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	١,١٤١.٢٩
		٤٠٠٠	٣١.٥	٧١	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	٥٣,٢٣٩.٤٤	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٣,٤٢٣.٨٨
		٤٠٠٠	٣١.٥	٧١	يوليو-٢٣	١١	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	١٩,٥٢١.١٣	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	١,٢٥٥.٤٢
٧	تشريب (سولار)	٤٠٠٠	٣١.٥	٧١	مايو-٢٣	١٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	١٢,٧٤٦.٤٨	٠.١	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٨٨.٨٣
		٤٠٠٠	٣١.٥	٧١	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	٥٣,٢٣٩.٤٤	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٦٤١.٤٠
		٤٠٠٠	٣١.٥	٧١	يوليو-٢٣	١١	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	١٩,٥٢١.١٣	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٣٥.١٨
٧	رابطة (بيتومين)	٤٠٠٠	١٦٦.٢٥	٧١	مايو-٢٣	١٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	٩٣,٦٦١.٩٧	٠.٥٥	٦٢٢	٥٦٦	٥,٠٩٦.٨٠
		٤٠٠٠	١٦٦.٢٥	٧١	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	٢٨٠,٩٨٥.٩٢	٠.٥٥	٦٢٢	٥٦٦	١٥,٢٩٠.٤٠
		٤٠٠٠	١٦٦.٢٥	٧١	يوليو-٢٣	١١	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	١٠٣,٠٢٨.١٧	٠.٥٥	٦٢٢	٥٦٦	٥,٦٠٦.٤٨
١٤	خرسانة مسلحة (سولار)	٢	٢٨٥.٠	٧١	مايو-٢٣	١٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	٨٠٢.٨٢	٠.١	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٤٠.٢
		٢	٢٨٥.٠	٧١	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	٢,٤٠٨.٤٥	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٩٠.٢
		٢	٢٨٥.٠	٧١	يوليو-٢٣	١١	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	٨٨٣.١٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	١٠٠.٦٤
٢٣	خرسانة مسلحة (أسمنت)	٢	٢٨٥.٠	٧١	مايو-٢٣	١٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	٨٠٢.٨٢	٠.٣	٢٧٧.٥	٢٧٨.٤	٠.٧٨
		٢	٢٨٥.٠	٧١	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	٢,٤٠٨.٤٥	٠.٣	٢٧٣.٨	٢٧٨.٤	١١.٩٤
		٢	٢٨٥.٠	٧١	يوليو-٢٣	١١	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	٨٨٣.١٠	٠.٣	٢٧٣.٨	٢٧٨.٤	٤.٥٧
٢٣	غطاء GRB (سولار)	٥	٣٦٠.٠	٧١	مايو-٢٣	١٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	٢,٥٣٥.٢١	٠.١	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	١٢.٦٩
		٥	٣٦٠.٠	٧١	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	٧,٦٠٥.٦٣	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٩١.٦٣
		٥	٣٦٠.٠	٧١	يوليو-٢٣	١١	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	٢,٧٨٨.٧٣	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٣٣.٦٠
٢٣	غطاء GRB (أسمنت)	٥	٣٦٠.٠	٧١	مايو-٢٣	١٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	٢,٥٣٥.٢١	٠.٢٥	٢٧٧.٥	٢٧٨.٤	٢.٠٥
		٥	٣٦٠.٠	٧١	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	٧,٦٠٥.٦٣	٠.٢٥	٢٧٣.٨	٢٧٨.٤	٣١.٤٢
		٥	٣٦٠.٠	٧١	يوليو-٢٣	١١	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	٢,٧٨٨.٧٣	٠.٢٥	٢٧٣.٨	٢٧٨.٤	١٢.٠٢
٥٠,٠١٨.٦٦	الاجمالي											



مستخلص ١ جاري
عمر رجب
مستخلص ١ جاري
مستخلص ١ جاري


مستخلص ١ جاري
مستخلص ١ جاري

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٣/٠٧/١٢ حتى ٢٠٢٣/١٠/١٥ استلام موقع ٢٢/٥/٢٠٢٣

تاريخ أمر الأسناد فبراير-٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١	حفر (سولار)	١٠٠٠	٥٩.٨	٩٦	يوليو-٢٣	٢٠	٠.٢٠٨٣٣٣٣٣	١٢,٤٥٨.٣٣	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٣٠٠.١٨
		١٠٠٠	٥٩.٨	٩٦	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٣٢٢٩١٦٦٧	١٩,٣١٠.٤٢	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٤٦٥.٢٨
		١٠٠٠	٥٩.٨	٩٦	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٣١٢٥	١٨,٦٨٧.٥٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٤٥٠.٢٨
		١٠٠٠	٥٩.٨	٩٦	أكتوبر-٢٣	١٥	٠.١٥٦٢٥	٩,٣٤٣.٧٥	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٢٢٥.١٤
٣	أعمال تكسير (سولار)	٩٠٠	٧٠.٩	٩٦	يوليو-٢٣	٢٠	٠.٢٠٨٣٣٣٣٣	١٣,٢٩٣.٧٥	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٣٢٠.٣١
		٩٠٠	٧٠.٩	٩٦	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٣٢٢٩١٦٦٧	٢٠,٦٠٥.٣١	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٤٩٦.٤٩
		٩٠٠	٧٠.٩	٩٦	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٣١٢٥	١٩,٩٤٠.٦٣	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٤٨٠.٤٧
		٩٠٠	٧٠.٩	٩٦	أكتوبر-٢٣	١٥	٠.١٥٦٢٥	٩,٩٧٠.٣١	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٢٤٠.٢٣
٥	طبقة أساس (سولار)	٤٢٥٠	٤٢٩.٥	٩٦	يوليو-٢٣	٢٠	٠.٢٠٨٣٣٣٣٣	٣٨,٠٢٨.٤٦	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠١٨٠٧١٢٦٧	٦,٨٧٢.٢٦
		٤٢٥٠	٤٢٩.٥	٩٦	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٣٢٢٩١٦٦٧	٥٨,٩٤٤.٠١	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠١٨٠٧١٢٦٧	١٠,٦٥٢.٠٠
		٤٢٥٠	٤٢٩.٥	٩٦	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٣١٢٥	٥٧,٠٢٩.٦٩	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠١٨٠٧١٢٦٧	١٠,٣٥٢.٠٠
		٤٢٥٠	٤٢٩.٥	٩٦	أكتوبر-٢٣	١٥	٠.١٥٦٢٥	٢٨,٥٢١.٤٦	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠١٨٠٧١٢٦٧	٥,١٥٢.٠٠
٨	لصق (بيتومين)	١٦٤٠٠	١٠.٧٥	٩٦	يوليو-٢٣	٢٠	٠.٢٠٨٣٣٣٣٣	٣,٦٧٩.١٧	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٠٦٤٣١٠٩٥٤	٢,٣٦٢.٠٩
		١٦٤٠٠	١٠.٧٥	٩٦	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٣٢٢٩١٦٦٧	٥,٩٣٠.٢١	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٠٦٤٣١٠٩٥٤	٣,٦٦١.٢٤
		١٦٤٠٠	١٠.٧٥	٩٦	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٣١٢٥	٥٥,٠٩٣.٧٥	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٠٦٤٣١٠٩٥٤	٣,٥٤٣.١٣
		١٦٤٠٠	١٠.٧٥	٩٦	أكتوبر-٢٣	١٥	٠.١٥٦٢٥	٢٧,٥٤٦.٨٨	٠.٦٥	٦٨٣.٦	٥٦٦	٠٠١٣٥٠٥٣٠٠٤	٢,٧٢٠.٢٩
	لصق (سولار)	١٦٤٠٠	١٠.٧٥	٩٦	يوليو-٢٣	٢٠	٠.٢٠٨٣٣٣٣٣	٣,٦٧٩.١٧	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠١٢٠٤٧٥١١	٤٤٢.٥٠
		١٦٤٠٠	١٠.٧٥	٩٦	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٣٢٢٩١٦٦٧	٥,٩٣٠.٢١	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠١٢٠٤٧٥١١	٦٨٥.٨٧
		١٦٤٠٠	١٠.٧٥	٩٦	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٣١٢٥	٥٥,٠٩٣.٧٥	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠١٢٠٤٧٥١١	٦٦٣.٧٤
		١٦٤٠٠	١٠.٧٥	٩٦	أكتوبر-٢٣	١٥	٠.١٥٦٢٥	٢٧,٥٤٦.٨٨	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠١٢٠٤٧٥١١	٣٣١.٨٧
٩	سطحية (بيتومين)	١٦٤٠٠	١٦١.٢٥	٩٦	يوليو-٢٣	٢٠	٠.٢٠٨٣٣٣٣٣	٥٥,٠٩٣.٧٥	٠.٦	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٠٥٩٣٦٣٩٥٨	٣٢,٧٠٥.٨٣
		١٦٤٠٠	١٦١.٢٥	٩٦	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٣٢٢٩١٦٦٧	٨٥٣,٩٥٣.١٣	٠.٦	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٠٥٩٣٦٣٩٥٨	٥٠,٦٩٤.٠٤
		١٦٤٠٠	١٦١.٢٥	٩٦	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٣١٢٥	٨٢٦,٤٠٦.٢٥	٠.٦	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٠٥٩٣٦٣٩٥٨	٤٩,٠٥٨.٧٥
		١٦٤٠٠	١٦١.٢٥	٩٦	أكتوبر-٢٣	١٥	٠.١٥٦٢٥	٤١٣,٢٠٣.١٣	٠.٦	٦٨٣.٦	٥٦٦	٠٠١٢٤٦٦٤٣١١	٥١,٥١١.٦٨
	سطحية (سولار)	١٦٤٠٠	١٦١.٢٥	٩٦	يوليو-٢٣	٢٠	٠.٢٠٨٣٣٣٣٣	٥٥,٠٩٣.٧٥	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠١٢٠٤٧٥١١	٦,٦٣٧.٤٣
		١٦٤٠٠	١٦١.٢٥	٩٦	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٣٢٢٩١٦٦٧	٨٥٣,٩٥٣.١٣	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠١٢٠٤٧٥١١	١٠,٢٨٨.٠١
		١٦٤٠٠	١٦١.٢٥	٩٦	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٣١٢٥	٨٢٦,٤٠٦.٢٥	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠١٢٠٤٧٥١١	٩,٩٥٦.١٤
		١٦٤٠٠	١٦١.٢٥	٩٦	أكتوبر-٢٣	١٥	٠.١٥٦٢٥	٤١٣,٢٠٣.١٣	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠١٢٠٤٧٥١١	٤,٩٧٨.٠٧
٢٢	ترميم (بيتومين)	٨٥	٢٥٦٤	٩٦	يوليو-٢٣	٢٠	٠.٢٠٨٣٣٣٣٣	٤٥,٤٠٤.١٧	٠.٥٥	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٠٥٤٤١٦٩٦١	٢,٤٧٠.٧٦
		٨٥	٢٥٦٤	٩٦	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٣٢٢٩١٦٦٧	٧٠,٣٧٦.٤٦	٠.٥٥	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٠٥٤٤١٦٩٦١	٣,٨٢٩.٦٧
		٨٥	٢٥٦٤	٩٦	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٣١٢٥	٦٨,١٠٦.٢٥	٠.٥٥	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٠٥٤٤١٦٩٦١	٣,٧٠٦.١٤
		٨٥	٢٥٦٤	٩٦	أكتوبر-٢٣	١٥	٠.١٥٦٢٥	٣٤,٠٥٣.١٣	٠.٥٥	٦٨٣.٦	٥٦٦	٠٠١١٤٢٧٥٦١٨	٣,٨٩١.٤٤
	ترميم (سولار)	٨٥	٢٥٦٤	٩٦	يوليو-٢٣	٢٠	٠.٢٠٨٣٣٣٣٣	٤٥,٤٠٤.١٧	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠١٢٠٤٧٥١١	٥٤٧.٠١
		٨٥	٢٥٦٤	٩٦	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٣٢٢٩١٦٦٧	٧٠,٣٧٦.٤٦	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠١٢٠٤٧٥١١	٨٤٧.٨٦
		٨٥	٢٥٦٤	٩٦	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٣١٢٥	٦٨,١٠٦.٢٥	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠١٢٠٤٧٥١١	٨٢٠.٥١
		٨٥	٢٥٦٤	٩٦	أكتوبر-٢٣	١٥	٠.١٥٦٢٥	٣٤,٠٥٣.١٣	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠١٢٠٤٧٥١١	٤١٠.٢٦
الإجمالي												٢٨٣,٧٢٩.٥٣	




ند عبد الباق

عبد الباق

صهنا ايشه كده
احمد رها كده

مستخلص ۳ جاري

تاریخ امر الأسناد فبراير-۲۳

[illegible]

7.10

محمد باقر

in the
Coulomb

سید احمد
۱۲ محرم ۱۲۸۵

استكمال سعود / الحسينية / فاقوس { القطاع الأول } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية
مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ٤ جاري

٢٠٢٤/٠٤/٢٣ حتى ٢٠٢٤/٦/٢٤ استلام موقع ٢٢ / ٥ / ٢٣

تاريخ أمر الأسناد فبراير-٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
١	حفر (سولار)	١٩٠	٥٩.٨	٦٣	أبريل-٢٤	٨	٠.١٢٦٩٨٤١٣	١,٤٤٢.٧٩	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٧١٧١٩٤٥٧
		١٩٠	٥٩.٨	٦٣	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٩٢٠٦٣٤٩	٥,٥٩٠.٨٣	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٧١٧١٩٤٥٧
		١٩٠	٥٩.٨	٦٣	يونيو-٢٤	٢٤	٠.٣٨٠٩٥٢٣٨	٤,٣٢٨.٣٨	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٧١٧١٩٤٥٧
١٢	أعمال أترية (سولار)	٣٣	١٧٢.٢	٦٣	أبريل-٢٤	٨	٠.١٢٦٩٨٤١٣	٧٢١.٦٠	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٧١٧١٩٤٥٧
		٣٣	١٧٢.٢	٦٣	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٩٢٠٦٣٤٩	٢,٧٩٦.٢٠	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٧١٧١٩٤٥٧
		٣٣	١٧٢.٢	٦٣	يونيو-٢٤	٢٤	٠.٣٨٠٩٥٢٣٨	٢,١٦٤.٨٠	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٧١٧١٩٤٥٧
٣	أعمال تكسير (سولار)	١٢٠	٧٠.٩	٦٣	أبريل-٢٤	٨	٠.١٢٦٩٨٤١٣	١,٠٨٠.٣٨	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٧١٧١٩٤٥٧
		١٢٠	٧٠.٩	٦٣	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٩٢٠٦٣٤٩	٤,١٨٦.٤٨	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٧١٧١٩٤٥٧
		١٢٠	٧٠.٩	٦٣	يونيو-٢٤	٢٤	٠.٣٨٠٩٥٢٣٨	٣,٢٤١.١٤	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٧١٧١٩٤٥٧
٥	طبقة أساس (سولار)	٣٠٠	٤٢٩.٥	٦٣	أبريل-٢٤	٨	٠.١٢٦٩٨٤١٣	١٦,٣٦١.٩٠	٠.١٥	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٥٣٧٨٩٥٩٣
		٣٠٠	٤٢٩.٥	٦٣	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٩٢٠٦٣٤٩	٦٦,٤٠٢.٣٨	٠.١٥	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٥٣٧٨٩٥٩٣
		٣٠٠	٤٢٩.٥	٦٣	يونيو-٢٤	٢٤	٠.٣٨٠٩٥٢٣٨	٤٩,٠٨٥.٧١	٠.١٥	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٥٣٧٨٩٥٩٣
٦	تشريب (بيتومين)	١١٠٠	٣١.٥	٦٣	أبريل-٢٤	٨	٠.١٢٦٩٨٤١٣	٤,٤٠٠.٠٠	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠٠٥٨٩٢٤٩١١٧
		١١٠٠	٣١.٥	٦٣	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٩٢٠٦٣٤٩	١٧,٠٥٠.٠٠	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠٠٥٨٩٢٤٩١١٧
		١١٠٠	٣١.٥	٦٣	يونيو-٢٤	٢٤	٠.٣٨٠٩٥٢٣٨	١٣,٢٠٠.٠٠	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠٠٥٨٩٢٤٩١١٧
	تشريب (سولار)	١١٠٠	٣١.٥	٦٣	أبريل-٢٤	٨	٠.١٢٦٩٨٤١٣	٤,٤٠٠.٠٠	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩
		١١٠٠	٣١.٥	٦٣	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٩٢٠٦٣٤٩	١٧,٠٥٠.٠٠	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩
		١١٠٠	٣١.٥	٦٣	يونيو-٢٤	٢٤	٠.٣٨٠٩٥٢٣٨	١٣,٢٠٠.٠٠	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩
٧	رابطة (بيتومين)	١١٠٠	١٦٦.٢٥	٦٣	أبريل-٢٤	٨	٠.١٢٦٩٨٤١٣	٢٣,٢٢٢.٢٢	٠.٥٥	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠٠٤٩٨٥٩٥٤٠٦
		١١٠٠	١٦٦.٢٥	٦٣	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٩٢٠٦٣٤٩	٨٩,٩٨٦.١١	٠.٥٥	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠٠٤٩٨٥٩٥٤٠٦
		١١٠٠	١٦٦.٢٥	٦٣	يونيو-٢٤	٢٤	٠.٣٨٠٩٥٢٣٨	٦٩,٦٦٦.٦٧	٠.٥٥	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠٠٤٩٨٥٩٥٤٠٦
	رابطة (سولار)	١١٠٠	١٦٦.٢٥	٦٣	أبريل-٢٤	٨	٠.١٢٦٩٨٤١٣	٢٣,٢٢٢.٢٢	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩
		١١٠٠	١٦٦.٢٥	٦٣	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٩٢٠٦٣٤٩	٨٩,٩٨٦.١١	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩
		١١٠٠	١٦٦.٢٥	٦٣	يونيو-٢٤	٢٤	٠.٣٨٠٩٥٢٣٨	٦٩,٦٦٦.٦٧	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩
٨	لصق (بيتومين)	٢٢٢٠	١٠.٧٥	٦٣	أبريل-٢٤	٨	٠.١٢٦٩٨٤١٣	٢٠,٣٠٤.٧٦	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠٠٥٨٩٢٤٩١١٧
		٢٢٢٠	١٠.٧٥	٦٣	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٩٢٠٦٣٤٩	١١٧,٤٣٠.٩٥	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠٠٥٨٩٢٤٩١١٧
		٢٢٢٠	١٠.٧٥	٦٣	يونيو-٢٤	٢٤	٠.٣٨٠٩٥٢٣٨	٩٠,٩١٤.٢٩	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠٠٥٨٩٢٤٩١١٧
	لصق (سولار)	٢٢٢٠	١٠.٧٥	٦٣	أبريل-٢٤	٨	٠.١٢٦٩٨٤١٣	٢٠,٣٠٤.٧٦	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩
		٢٢٢٠	١٠.٧٥	٦٣	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٩٢٠٦٣٤٩	١١٧,٤٣٠.٩٥	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩
		٢٢٢٠	١٠.٧٥	٦٣	يونيو-٢٤	٢٤	٠.٣٨٠٩٥٢٣٨	٩٠,٩١٤.٢٩	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩
٩	سطحية (بيتومين)	٢٢٢٠	١٦١.٢٥	٦٣	أبريل-٢٤	٨	٠.١٢٦٩٨٤١٣	٤٥٤,٥٧١.٤٣	٠.٦	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠٠٥٤٣٩٢٢٢٦١
		٢٢٢٠	١٦١.٢٥	٦٣	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٩٢٠٦٣٤٩	١,٧٦١,٤٦٤.٢٩	٠.٦	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠٠٥٤٣٩٢٢٢٦١
		٢٢٢٠	١٦١.٢٥	٦٣	يونيو-٢٤	٢٤	٠.٣٨٠٩٥٢٣٨	١,٣٦٣,٧١٤.٢٩	٠.٦	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠٠٥٤٣٩٢٢٢٦١
	سطحية (سولار)	٢٢٢٠	١٦١.٢٥	٦٣	أبريل-٢٤	٨	٠.١٢٦٩٨٤١٣	٤٥٤,٥٧١.٤٣	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩
		٢٢٢٠	١٦١.٢٥	٦٣	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٩٢٠٦٣٤٩	١,٧٦١,٤٦٤.٢٩	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩
		٢٢٢٠	١٦١.٢٥	٦٣	يونيو-٢٤	٢٤	٠.٣٨٠٩٥٢٣٨	١,٣٦٣,٧١٤.٢٩	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩
الإجمالي												٢,٣٥٢,٨١٨.٧٢

مستخلص ٤ جاري
مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ٤ جاري
مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ٤ جاري
مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ٤ جاري
مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ٤ جاري
مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

استكمال سعود / الحسينية / فاقوس { القطاع الأول } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية
مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ٥ ختامي

٢٠٢٤/٠٦/٢٥ حتى ٢٠٢٤/٧/١٠ استلام موقع ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٣

تاريخ أمر الأسناد فبراير-٢٣

الأعمال المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهر يونيه ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
١	حفر (سولار)	٨.١٩	٥٩.٨	٦	يونيو-٢٤	٦	١	٤٨٩.٧٦	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٣٥.١٣
١٢	أترية (سولار)	١.٥	١٧٢.٢	٦	يونيو-٢٤	٦	١	٢٥٨.٣٠	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	١٨.٥٣
٣	أعمال تكسير (سولار)	٨.٣٨	٧٠.٩	٦	يونيو-٢٤	٦	١	٥٩٤.١٤	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٤٢.٦١
٥	طبقة أساس (سولار)	٨٧.٤٦	٤٢٩.٥	٦	يونيو-٢٤	٦	١	٣٧,٥٦٤.٠٧	٠.١٥	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٢,٠٢٠.٥٦
٦	تشريب (بيتومين)	١١٣	٣١.٥	٦	يونيو-٢٤	٦	١	٣,٥٥٩.٥٠	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٥٦٦	٢,٠٩٧.٤٣
٧	تشريب (سولار)	١١٣	٣١.٥	٦	يونيو-٢٤	٦	١	٣,٥٥٩.٥٠	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	١٢٧.٦٤
٧	رابطة (بيتومين)	١١٣	١٦٦.٢٥	٦	يونيو-٢٤	٦	١	١٨,٧٨٦.٢٥	٠.٥٥	١٠٧٩.١	٥٦٦	٩,٣٦٦.٧٤
٧	رابطة (سولار)	١١٣	١٦٦.٢٥	٦	يونيو-٢٤	٦	١	١٨,٧٨٦.٢٥	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٦٧٣.٦٧
٨	لصق (بيتومين)	٥٤٤.٣٥	١٠.٧٥	٦	يونيو-٢٤	٦	١	٥,٨٥١.٧٦	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٥٦٦	٣,٤٤٨.١٥
٨	لصق (سولار)	٥٤٤.٣٥	١٠.٧٥	٦	يونيو-٢٤	٦	١	٥,٨٥١.٧٦	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٢٠٩.٨٤
٩	سطحية (بيتومين)	٥٤٤.٣٥	١٦١.٢٥	٦	يونيو-٢٤	٦	١	٨٧,٧٧٦.٤٤	٠.٦	١٠٧٩.١	٥٦٦	٤٧,٧٤٣.٥٦
٩	سطحية (سولار)	٥٤٤.٣٥	١٦١.٢٥	٦	يونيو-٢٤	٦	١	٨٧,٧٧٦.٤٤	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٣,١٤٧.٦٤
١٤	خرسانة مسلحة (سولار)	٥.٧٨	٢٨٥٠	٦	يونيو-٢٤	٦	١	١٦,٤٧٣.٠٠	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٥٩٠.٧٢
١٤	خرسانة مسلحة (أسمنت)	٥.٧٨	٢٨٥٠	٦	يونيو-٢٤	٦	١	١٦,٤٧٣.٠٠	٠.٣	٣٦٨.٨	٢٧٨.٤	١,٦٠٤.٧٠
١٦	مطابق (سولار)	٣	٥٠٠	٦	يونيو-٢٤	٦	١	١,٥٠٠.٠٠	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٥٣.٧٩
١٦	مطابق (أسمنت)	٣	٥٠٠	٦	يونيو-٢٤	٦	١	١,٥٠٠.٠٠	٠.٢٥	٣٦٨.٨	٢٧٨.٤	١٢١.٧٧
٢٢	ترميم (بيتومين)	٥	٢٥٦٤	٦	يونيو-٢٤	٦	١	١٢,٨٢٠.٠٠	٠.٥٥	١٠٧٩.١	٥٦٦	٦,٣٩١.٩٩
٢٢	ترميم (سولار)	٥	٢٥٦٤	٦	يونيو-٢٤	٦	١	١٢,٨٢٠.٠٠	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٤٥٩.٧٢
٢٣	غطاء GRB (سولار)	٤	٣٦٠٠	٦	يونيو-٢٤	٦	١	١٤,٤٠٠.٠٠	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٥١٦.٣٨
٢٣	غطاء GRB (أسمنت)	٤	٣٦٠٠	٦	يونيو-٢٤	٦	١	١٤,٤٠٠.٠٠	٠.٢٥	٣٦٨.٨	٢٧٨.٤	١,١٦٨.٩٧
	الإجمالي											٧٩,٨٣٩.٥٢



عمر راجي
نائب الرئيس

سنة ١٤٤٦
١٢ محرم ١٤٤٦