

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ١١ / ١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى
لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس }
الخط الرئيسى المسافة من الكم ٩,٦٠٠ إلى الكم ١٠,١٠٠ بطول ٠,٤ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر
عقد رقم ٢٠٢٣ / ١٥٠٩ / ٢٠٢٤ .

تنفيذ شركة نخبة للإستثمار والمعامل الطبية والمقاولات .

والمدونة بالمستخلص رقم { ١ } جارى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٤ / ٦ / ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

م. خليل

م. محمد



فروق أسعار عملية أستكمال أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات
من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس } الخط الرئيسي المسافة
من الكم ٩.٦٠٠ إلى الكم ١٠٠٠ بطول ٠.٤ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ١٥٠٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

شركة نخبة للإستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

مستخلص ١ جاري

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/٠١/٠١

استلام موقع ٢٠٢٤/٥/٢١

٢٠٢٤/٥/٢١ حتى ٢٠٢٤/٦/٤

الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهرى مايو ويونيو ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
١٤	خرسانة عادية ميول (بيتومين)	٧٠٠٠	٤٢٠	٤١	مايو-٢٤	١١	٠.٢٦٨٢٩٣	٧٨٨,٧٨٠.٤٩	٠٠١	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠٠٠٩٠٦٥٣٧١	٧,١٥٠.٥٩
		٧٠٠٠	٤٢٠	٤١	يونيو-٢٤	٣٠	٠.٧٣١٧٠٧	٢,١٥١,٢١٩.٥١	٠٠١	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠٠٠٩٠٦٥٣٧١	١٩,٥٠١.٦٠
	خرسانة عادية ميول (سولار)	٧٠٠٠	٤٢٠	٤١	مايو-٢٤	١١	٠.٢٦٨٢٩٣	٧٨٨,٧٨٠.٤٩	٠٠٨	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٢٨٦٨٧٧٨٣	٢٢,٦٢٨.٣٦
		٧٠٠٠	٤٢٠	٤١	يونيو-٢٤	٣٠	٠.٧٣١٧٠٧	٢,١٥١,٢١٩.٥١	٠٠٨	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٢٨٦٨٧٧٨٣	٦١,٧١٣.٧٢
	خرسانة عادية ميول (أسمنت)	٧٠٠٠	٤٢٠	٤١	مايو-٢٤	١١	٠.٢٦٨٢٩٣	٧٨٨,٧٨٠.٤٩	٠.٤	٣٦٨.٨	٢٩٧.٩	٠٠٩٥١٩٩٧٣١	٧٥,٠٩١.٦٩
		٧٠٠٠	٤٢٠	٤١	يونيو-٢٤	٣٠	٠.٧٣١٧٠٧	٢,١٥١,٢١٩.٥١	٠.٤	٣٩٣.٦	٢٩٧.٩	٠٠١٢٨٤٩٩٤٩٦	٢٧٦,٤٣٠.٦٢
٢٤	خرسانة عادية قدمه (سولار)	١٠٠	٢٣٠٠	٤١	مايو-٢٤	١١	٠.٢٦٨٢٩٣	٦١,٧٠٧.٣٢	٠٠٨	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٢٨٦٨٧٧٨٣	١,٧٧٠.٢٥
		١٠٠	٢٣٠٠	٤١	يونيو-٢٤	٣٠	٠.٧٣١٧٠٧	١٦٨,٢٩٢.٦٨	٠٠٨	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٢٨٦٨٧٧٨٣	٤,٨٢٧.٩٤
	خرسانة عادية قدمه (اسمنت)	١٠٠	٢٣٠٠	٤١	مايو-٢٤	١١	٠.٢٦٨٢٩٣	٦١,٧٠٧.٣٢	٠.٤	٣٦٨.٨	٢٩٧.٩	٠٠٩٥١٩٩٧٣١	٥,٨٧٤.٥٢
		١٠٠	٢٣٠٠	٤١	يونيو-٢٤	٣٠	٠.٧٣١٧٠٧	١٦٨,٢٩٢.٦٨	٠.٤	٣٩٣.٦	٢٩٧.٩	٠٠١٢٨٤٩٩٤٩٦	٢١,٦٢٥.٥٣
الاجمالي													٤٩٦,٦١٤.٨٢

مهندس
محمد جابر

مهندس
م. جابر

م. جابر

