

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) اعمال رفع كفاءه شارع المرور من تقاطعه مع شارع السادات حتى محور الفريق عربى بحى السلام (محافظة القاهرة) (بالأمر المباشر)

تنفيذ / الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى ٢٠٢٣/٩/٢٤

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع . ح

عدد (١) صورة استلام موقع

عدد (١) كشف المهندسين

عدد (١) كشف المعدات

عدد (١) أصل برنامج زمني

صورة من وثائق التأمين




يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ

Handwritten signature and initials in blue ink.



..... اسم الثمن
..... اسم المأول
..... رقم ومقدار التصديق
..... بند الميزانية

بيان المتصرف من المقاوله	القيمة	
	قرش	جنيه

٢٤٨٩٢٩٨	بيان الاعمال التي تمت الان
---------	----------------------------

	محمود		
	مصريح بصرفه		
	سابق صرفه		
	مستحق صرفه	٢٤٨٩٧٩٨	

الاستقطاعات	جنيه	قرش	2	3	4	5
رسم دقة اصلی						
رسم دقة اضافی						
امانات						
ایرادات						
جملة الاستقطاعات						
صافي المبلغ المستحق						

تحریر افی..... ستہ ۲۰۰

أقرا. كتب سبل الحجزات والشرايات	امضاء
أقرا. بن اليند المختص ببيع بالمسرف	امضاء
بن انميدع مطي بالاساليب بتاريخ	امضاء
تتقيد في سبل رقم ٥٥ (ج. ٤) برلم	الكتاب القنوط
تدريرا في سنة ٢٠٠	الختم ذو التاريخ
علاقات الكتاب المنوط	رجع
	شيك
	يقتد سحب
	اذن صرف
بمبلغ	رئيس الحسابات

تحریر فی سنہ ۲۰۰۰

(١) شطب

(٢) مسجوب (مُثَبِّك - اذن صرف) رَقْم
الكاتب المتوط

(٢) تَقْيِيدُ لِمَنْ سَجَلَ (مُتَبِعًا - اِنْ صَرَفًا) تَحْتَ رَقْمٍ

(١) والدرج لمي كشف النحوات رقم

(٤) والرج لمي كشف الخوات رقم الكتب المنوط


رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر يائني أو أقر على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) واني تسلمت المستحق لي
وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠٠ المأثور

[illegible]



الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات



المالك / وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - المنطقة الأولى الموكزية

مشروع : رفع كفاءة شارع المرور من تقاطعه مع شارع السادات حتى محور الفريق عرابى بحى السلام اول بمحافظة القاهرة ضمن بروتكول التعاون مع محافظة القاهرة

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

مستخلص رقم (١) جارى

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢١٠

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الوحدة	الفئة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن	إستقطاع	الباقى بعد الإستقطاع	جارى أم ختامى	قيمة الاعمال	ملاحظات
				جنيه	إجراؤه	المدة	الآن	جنيه	جنيه	جنيه			
١	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة	١٥٠٠٠	٢م	١٨,١٥	٠	١٠٦٠٠	١٠٦٠٠	١٩٢٣٩٠,٠٠		١٩٢٣٩٠,٠٠		١٩٢٣٩٠,٠٠	اللوحات متواجده مدير المشروع متواجد فريق العمل متواجدين التقارير متواجده المعمل متواجد البرنامج الزمنى متواجد وثائق التأمين متواجده التامين والسلامة متواجد المستلزمات والمهمات متواجده التقرير الميداني موجود تقرير ضبط الجودة متواجد
٥	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٤ كجم/م ^٢	١٥٠٠٠	٢م	١٠,١٢	٠	١٠٦٠٠	١٠٦٠٠	١٠٧٢٧٢,٠٠		١٠٧٢٧٢,٠٠		١٠٧٢٧٢,٠٠	
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم	١٥٠٠٠	٢م	١٥٤,٠٠	٠	١٠٦٠٠	١٠٦٠٠	١٦٣٢٤٠٠,٠٠		١٦٣٢٤٠٠,٠٠		١٦٣٢٤٠٠,٠٠	
٨	اعمال انشاء بلاعات مطر كامل مقاس ٦٠*٦٠	١٠	بالعدد	٤٩٥٠,٠٠	٠	٦	٦	٢٩٧٠٠,٠٠		٢٩٧٠٠,٠٠		٢٩٧٠٠,٠٠	
٩	اعمال تعليه او خفض غرف تفتيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) طبقا لمنسوب الطريق	٢٥	بالعدد	٩٩٠,٠٠	٠	٢٤	٢٤	٢٣٧٦٠,٠٠		٢٣٧٦٠,٠٠		٢٣٧٦٠,٠٠	
١٠	بالمتر المسطح أعمال تكسير وإزالة بلاط أو سيراميك أو رخام للارضيات الخارجية أو الارصفة	٤٥٠٠	٢م	٥٢,٨٠	٠	٤٢٧٥	٤٢٧٥	٢٢٥٧٢,٠٠		٢٢٥٧٢,٠٠		٢٢٥٧٢,٠٠	
١٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب بدورة أسمنتية (وسط) بأبعاد ١٥/١٢*٣٠*٥٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي	١٥٠٠	م.ط	١٤٠,٨٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٢١١٢٠٠,٠٠		٢١١٢٠٠,٠٠		٢١١٢٠٠,٠٠	
١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني	٤٥٠٠	٢م	٢٠٣,٥٠	٠	٢٩٨٠	٢٩٨٠	٦٠٦٤٣٠,٠٠		٦٠٦٤٣٠,٠٠		٦٠٦٤٣٠,٠٠	
١٦	اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن	٥٠٠	٣م	٢٠٩٠,٠٠	٠	٢٠٥	٢٠٥	٤٢٨٤٥٠,٠٠		٤٢٨٤٥٠,٠٠		٤٢٨٤٥٠,٠٠	
١٨	بالمتر الطولي هدم وتكسير بردورات بأي نوع ونقل المخلفات الى المقالب العمومية	٣٠٠٠	م.ط	١٩,٨٠	٠	١٦٢٠	١٦٢٠	٣٢٠٧٦,٠٠		٣٢٠٧٦,٠٠		٣٢٠٧٦,٠٠	
الإجمالي (ثلاثة مليون واربعمائة وتسعة وثمانون الفا وثلاثمائة وثمانية وتسعون جنيها فقط لاغير)													٣,٤٨٩,٣٩٨,٠٠

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

محاسب

مهندس المديرية

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

الشركة المنفذة

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

محاسب / مصطفى محمد عبد الجواد

رئيس الادارة للمنطقة المركزية الاولى

مهندس /

نصر محمد طيخ

