

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,

*بالاحالة الي طلب شركة عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق
بشأن صرف فروق الاسعار عن عملية :اعمال رفع كفاءه طريق قنا/الاقصر الزراعى الشرقى (القطاع الاول)
من الشيخيه الى العشى بطول ٥ كم مركز قوص محافظه قنا ضمن المبادره الرئاسيه "حياه كريمه"
نتشرف ان نرفق طيه بيان بفروق الأسعار واستمارة ٥٠٠ ع.ح الخاصة بالمشروع عاليه
لمستخلصات رقم (٣-٢-١)

* برجاء التكرم بالتنبيه نحو المراجعة والاعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

تحريرا فى ٢٠٢٣/١٠ / ٢



مرفق عدد ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

عماد حسين



عملية: اعمال رفع كفاءه طريق فنا/الاقصر الزراعي الشرقي (القطاع الاول)من الشيخيه الى العشى بطول ٥ كم مركز قوص
محافظه فنا ضمن المبادره الرئاسيه "حياه كريمه"
تنفيذ شركه:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق



نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص رقم (٢) جاري

فترة تنفيذ الأعمال من ٦ يناير ٢٠٢٣

حتى ٦ يونيو ٢٠٢٣

المنطقة الثامنة بقنا

قيمة الخصم أو التعويض = (ك * (ع-١ع) / ع) * سعر البند * الكمية المنفذة				تاريخ العقد		تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤		حقي	
الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند	قيمة التعويض أو الخصم	رقم القياسي عند التنفيذ (١ع)	رقم القياسي عند التعاقد (ع)	المعامل المتغير (ك)	شهر التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر البند (جنيه)	عناصر البند المتغير	العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٧٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	%٢٠	فبراير	٧٠٠	١٦,٥٠	سولار	٢م
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	%١٥	فبراير	٣٦	٢٠٠,٠٠	سولار	٣م
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	فبراير	١٠٠٠	٢٧,٥٠	سولار	٢م
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	فبراير	١٠٠٠	١٤٦,٠٠	سولار	٢م
٣٦٩٠,٨٤٦	٣٦٩,٠١٨	٣٧١,٣٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	مايو	٥٠٠٠	٩,٧٠	سولار	٢م
	٣١٣٥٨,٠٢	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	%٦٥	مايو + يونية	٥٣٠٠٠		سولار	٢م
	٣٥٠٣,٩٦	٣٧١,٣٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	مايو	٥٠٠٠		سولار	٢م
٥٢٤٩٤٣,٨١	٨٠٩٥٩,٢٨	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	يونية	٤٨٠٠٠	١٤٠,٠٠	سولار	٢م
	٤٤٠٤٨,٥٧	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	%٦٠	مايو + يونية	٥٣٠٠٠		سولار	٢م
٥٦١٨٥٢,٢٧									

الاجمالي

خصم ١ % طبقا للمفاوضة

الإجمالي بعد الخصم

مدير عام الصيانة

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مكتب فني مشروعات

م

م

عملية: اعمال رفع كفاهه طريق قنا/الاقصر الزراعي الشرقي (القطاع الاول)من الشيخيه الى العشي بطول ٥ كم مركز قوص
محافظه قنا ضمن المبادره الرئاسيه "حياه كريمه"
تنفيذ شركه:- عبدالشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص رقم (٣) ختامي

فترة تنفيذ الأعمال من ٦ يونيو ٢٠٢٣

١١ يونيو ٢٠٢٣

حتى

قيمة الخصم أو التعويض = (ك * (ع-١٤) / ع) * سعر البند * الكمية المنفذة				بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤		تاريخ العقد	
الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند	قيمة التعويض أو الخصم	رقم القياسي عند التنفيذ (١٤)	رقم القياسي عند التعاقد (ع)	رقم القياسي عند التعاقد (ك)	الخصم	المعامل المتغير (ك)	شهر التنفيذ
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	%٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	%١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	%٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	%٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠
٧٠,٢٥٠	١١,٠٨٤	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	١١,٠٨٤	١٠,٠٠	يونيه
٩٩٩٧,٦٠	٥٩١,٦٦	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	%٦٥	٥٩١,٦٦	١٠,٠٠	يونيه
١٠٧,٠٠,١٠	٨٣١,٩٥	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	%٦٠	٨٣١,٩٥	١٠,٠٠	يونيه

الإجمالي

خصم ١ % طبقا للمفاوضة

الإجمالي بعد الخصم

مدير عام الصيانة

١/٢

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مكتب فني مشروعات

١/٢

أعمال رفع كفاءة طريق قنا/الإقصر الزراعى الشرقى (القطاع الاول) من الشيخيه الى العشى بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا:

تضمن المبادره الرئيسيه "حياه كريمه

تنفيذ شركه:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

نموذج مجمع حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

رقم المستخلص	قيمة فروق الاسعار بالجنيه
رقم ١	٠,٠٠
رقم ٢	٥٦١٢٩٠,٤٢
رقم ٣	١٠٦٨٩,٤٠
الإجمالي	٥٧١٩٧٩,٨٢

رئيس الاداره المركزيه
مهندس /
عماد حسين

المكتب الفني للمشروعات
مهندس /

السيد المهندس/ رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة الى عملية اعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الأول) من
الشيخية الى العشي بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
رقم العقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٧٠ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤

تنفيذ عبدالشافى محمد حسن للمقاولات وانشاء ورصف الطرق .

مقدم لسيادتكم طلب احتساب فروق الأسعار للعملية رقم المستخلص (١) ، (٢) ، (٣) ختامي

ولسيادتكم جزيل الشكر والاحترام،،،،،

مدير الشركه

عبدالشافى محمد حسن

عبد الشافى محمد حسن
س.ت. ٤٣٦٥٦
ب.ض ٩٥٣ - ٩٦٥ - ٣٦٨

ع.ق
٢٠٢٢/١٢/١٤

٣/١٢/٢٠٢٢

٢٠٢٢/١٢/١٤

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة الى عملية اعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الأول) من
الشيخية الى العشى بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
رقم العقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٧٠ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤

تنفيذ عبدالشافى محمد حسن للمقاولات وانشاء ورصف الطرق .

مقدم لسيادتكم بيان المعاملات المتغيرة للعملية عالية

ولسيادتكم جزيل الشكر والاحترام،،،،،

مرفقات :- (١)

- المعاملات المتغيرة

مدير الشركه

عبدالشافى محمد حسن

عبد الشافى محمد حسن
س.ت: ٤٣٦٥٦
ب.ض: ٩٥٣ - ٩٦٥ - ٣٦٨

ع.ع.ع

م/ع

ع.ع.ع

مشروع :- اعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الأول) من الشيخية الى العشي بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ شركه:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

اشراف : المنطقة الثامنة قنا

م	البند	المعاملات القابلة للتغيير		
		بيتومين	سولار	اسمنت
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥ سم		%٢٠	
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجة ناتج تكسير الكسارات		%١٥	
٤	اعمال انشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	%٦٥	%١٠	
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه رابطته من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	%٥٥	%١٠	
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه لاصقه RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢	%٦٥	%١٠	
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	%٦٠	%١٠	

عبد الشافى محمد حسن
 س.ت: ٤٣٦٥٦
 ب.ض: ٩٥٣ - ٩٦٥ - ٣٦٨

