



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -
العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم ٥١٤+٠٠٠ الى
الكم ٥١٨+٥٠٠ بطول ٤,٥ كم بالاتجاهين

تنفيذ : شركة يوسف نجيدة للمقاولات

كشف رقم جارى (١)

المقاول: شركة يوسف نجيدة للمقاولات رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣١٢)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣-٩-١٩

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢-٢	أعمال الحفر بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة	٢٣,٠٠	متر مكعب	١٠,٠٠٠,٠٠	٠	٦,٣٠٠	٠	٦,٣٠٠	٠	٠	٠	٠	١٤٤,٩٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة نوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠٢٤-٩-٤) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠٢٤-٩-٤) يوجد عدد (٢) سيارة ملاكي لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي يتم توريد عدد (٢) حاسب آلي (بجميع مشتملاته) بالإدارة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم.
٣-٢	و محمل على البند الآتى: ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر زيادة	٥٤,٠٠	متر مكعب	١,٠٠٠,٠٠	٠	١٠,١٠٠	٠	١٠,١٠٠	٠	٠	٠	٠	٦٦١,٥٥٠	
	ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم ^٢	٦٥,٥	متر مكعب	١٥,٠٠٠,٠٠	٠	٧,٥٠٠	٠	٧,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٥٧٠,٠٠٠	
	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم ^٢	٧٦,٠٠	متر مكعب	١٠,٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢													
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) و رشها بالمياه الاصولية لوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨ علاوة مسافة النقل ٢٩٢ كم علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٨٥,٠٠	متر مكعب	١٨٩,٤٠٥,٧٥	٠	٥٩,١٠٠	٠	٥٩,١٠٠	٠	٠	٠	٠	٥,٠٢٣,٥٠٠	
		٤٠٦,٠٠	متر مكعب	١٨٩,٤٠٥,٧٥	٠	٥٩,١٠٠	٠	٥٩,١٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٣,٩٩٤,٦٠٠	
		١٣,٠٠	متر مكعب	١٨٩,٤٠٥,٧٥	٠	٥٩,١٠٠	٠	٥٩,١٠٠	٠	٠	٠	٠	٧٦٨,٣٠٠	
١-٤	طبقات الاساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة الفلد بجهات لوس الجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % وال اقل معامل المرنة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصولية لوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية واللفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨ علاوة مسافة النقل ٧٢ كم علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٧٨,٠٠	متر مكعب	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠	١٧,٧٠٠	٠	١٧,٧٠٠	٠	٠	٠	٠	٤,٩٢٠,٦٠٠	
		٦٢,٤٠	متر مكعب	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠	١٧,٧٠٠	٠	١٧,٧٠٠	٠	٠	٠	٠	١,١٠٤,٤٨٠	
		٢٥,٠٠	متر مكعب	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠	١٧,٧٠٠	٠	١٧,٧٠٠	٠	٠	٠	٠	٤٤٢,٥٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية												٣٧,٦٣٠,٤٣٠	
إجمالي قيمة المستخلص														
فقط: سبعة وثلاثون مليوناً وستمائة وثلاثون ألفاً وربعمائة وثلاثون جنيهاً لا غير														

مدير عام المشروعات

م / محمد كهنى قنصل

مدير المشروع (الهيئة)

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري العام

م / خالد فوزي

مدير المشروع الاستشاري

م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول

م / زاهد علي

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرهاحق صرفها الى المقاول
تحريراً في :
٣٧٦٣٠٤٣٠٠
بمعرفة : الفاتغير الواردة بسك الشروط اعتمدت من
تحريراً في :