

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة: الهيئة العامة للغمر والكبائر

قسم: المصروفات
المبلغ المستحق إلى: مصلحة الغمر والكبائرالطلبات عليه أو: صاحب الحق
بموجب: محاسبته رقم ٢٠١


صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على: شيك على البنك المركزي في: مصرفها المركزي

شيك على الخارج: صاحب الحق أو: صاحب الحق
يسحب باسم: صاحب الحق
ويرسل إليه بالعنوان الآتي: صاحب الحق

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٧٤٨٥	١٨
		٢٧٤٨٥	١٨
		الجملة	

رقم: الحتم ذو التاريخ



كتب المراجعة


رئيس القسم

٢٠١

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم			
	بيانات		قرش	جنيه	نسم	نوع
	مصلحة رقم (٢) قساصي		٢٧٤٨٥	١٨		بند
	أعمال رفع كفاءة طريقه الدعا - الحصيل		٢٧٤٨٥	١٨		بند
	مركز تعليم لاجل ٢ كم		٢٧٤٨٥	١٨		بند
	بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه		
	عادي إضافي دمغة توقيع		قرش	جنيه		
	رسم الدمغة صافي القيمة المطروح صرفها					

الحتم ذو التاريخ



رجوع

رئيس القسم

عامة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات: الإمضاء

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: الإمضاء

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: الإمبرادات بتاريخ: الإمضاء

الحتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ج ٥٠٠ رقم توقيع الكاتب المنوط بالسجل

رجوع في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ج ٥٠٠) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة إمضاء موظفي الشطب

(٣) سحب شيك إذن صرف رقم إمضاء الكاتب المنوط

(٤) قيد في سجل الشيكات المصوات تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط

(٥) أدرج في كشف الشيكات المصوات رقم إمضاء الكاتب المنوط

الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر

عملية: تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق الدمام - المستقبل بمرکز بطليم بطول ٢ كم
المشروع: الخطة الاستراتيجية لطرق محافظة كفر الشيخ ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ "مركز بطليم"
عقد رقم (٤٥٤ / ٢٢ / ٢٠٢٢)

تنفيذ شركة الشروق للمقاولات "رأبب عبد السلام رأبب بيلة"

شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣ / ٤ / ١
تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢ / ١ / ١٢

مستخلص رقم ١ / ٢ / ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية		الوحدة	الكمية حسب المراجعة	مقدار العمل السابق	مبلغ الإعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مبلغ الإعمال التي تمت عليه	جاري أم نهائي	جمله مقدار الإعمال التي تمت خلال الان	استقطاع أو حصر	المالي من الاستقطاع	ملاحظات
		جدة	لوش										
١	أعمال حفر ورشاة المسطحات السطحية... الخ	٦١	٠	٢م	٢٣٩٧,٤٢	٢٣٩٧,٤٢	٠	٢٣٩٧,٤٢	ختامي	١٤٦٢٤٣	٠	١٤٦٢٤٣,٦٧	١
٢	أعمال توريد وتشغيل طابعة أساس باستخدام الاحجار الصلبة... الخ	٤٤٦	٠	٢م	٣٧٨٥	٣٧٨٥	٥٥,١٨	٣٧٨٥,١٨	ختامي	١٧١٢٧١٩	٠	١٧١٢٧١٩,٠٥٤	٢
٣	قيمة كارتة الحركة الوطنية لبدء الأساس	٢٥	٠	٢م	٣٧٨٥	٣٧٨٥	٥٥,١٨	٣٧٨٥,١٨	ختامي	٩٦٠٠٤	٠	٩٦٠٠٤,٤٣١٢٥	٣
٤	أعمال توريد وتشغيل طابعة تشريب برام (M.C.O) الخ	٢٧	٥٠	٢م	٦٦٨٩,١٦	٦٦٨٩,١٦	١٨٩,١٦	٦٦٨٩,١٦	ختامي	١٨٣٩٥٢	٠	١٨٣٩٥٢,٩	٤
٥	أعمال توريد وتشغيل طابعة سطحية سدك ٦ سم الخ	١٥٦	٠	٢م	٦٦٧٨	٦٦٧٨	١٧٨	٦٦٧٨	ختامي	١٠٤١٧٦٨	٠	١٠٤١٧٦٨	٥
٦	قيمة كارتة الحركة الوطنية لطابعة السطحية	٣	٠	٢م	٦٦٧٨	٦٦٧٨	١٧٨	٦٦٧٨	ختامي	٢٠٠٣٤	٠	٢٠٠٣٤	٦
٧	المعمل ومهندسين المعمل متواجد												٧
٨	برأبي خصم رسوم الآونة المتواجدين والمتواجد												٨
٩	البرأبي الخصم الزماني متواجد												٩
١٠	برأبي خصم مبلغ جنية قيمة اجراء التجارب العملية بعمل المنطقة بالفترة من بداية العملية حتى التاريخ												١٠
١١	برأبي تطبيق ما جاء في جفر الاصلاحات												١١

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بطوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ: ٢٠٢٢ / ١ / ١٢
م/ أحمد عبد المجيد

التاريخ: ٢٠٢٢ / ١ / ١٢
م/ أحمد عبد المجيد

التاريخ: ٢٠٢٢ / ١ / ١٢
م/ أحمد عبد المجيد

التاريخ: ٢٠٢٢ / ١ / ١٢
م/ أحمد عبد المجيد

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الثالثة عشر
لواء م. أحمد / أحمد باسم حلق الحزقي