



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقايمة (المعدلة رقم ١)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ ورسم سن ١ وسن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لالتزبد عن ٢% ولاحتوي على اى المواد الناعمة او البودرة (إمارة من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفلية او بيت التمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% يتم تنفيذها كطبقة تأسيس بالمسار أسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتى أعلا من اعلا منسوب للمياه الأرضية بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بمراس وزنة ٢٥ طن حتى الثبات للطبقة أسفل الهارسات على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب العملية عليها والبلند يشمل اجراء التجارب العملية والتحليلية (اختبار الواج التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا يزيد نسبة E22/E21 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقادير KN A طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوي ونهوى العمل طبقا لأصول الصناعة الممتازة. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة	١٠٥,٠٠	٣م	٧٢٠,٨٣,٠٠	٢٨٧٠,٠٠	٧٤٩٥٣,٠٠	جارى ٤	٧٨٧٠٠٦٥,٠٠	٠,٠٠	٧٨٧٠٠٦٥,٠٠		
١٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والألأ يزيد نسبة العمار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% والرقيل معامل المرونة (E22)من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة العملية) والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والتحليلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة	٤٢,٠٠	٣م	٧١٦,٠٢,٠٠	٢٣٩٠,٠٠	٧٣٩٩٢,٠٠	جارى ٤	٣١٠٧٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٧٦٦٤,٠٠		
١٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات مما بين ١٠٠مم إلى ٤٠٠مم والألأ يزيد نسبة العمار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% والرقيل معامل المرونة (E22)من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% والألأ يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم											

