

عملية تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع السويس-الجلالة لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣,٥ الي الكم ٢٦,٥ بطول ٣ كم اتجاه السويس.

تنفيذ : شركة عالمية للتجارة والمقاولات عن المدة من بدء العمل الي ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٣.

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع
		جنبة						جنبة	جنبة	
١	أعمال توريد وفرش طبقة تليسين (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٨٢ كم	٣٧٣,٠٠	م³	٢٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٠٠,٠٠	ختامي	٨٥٧٩٠٠٠,٠٠		٨٥٧٩٠٠٠,٠٠
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (subbalast) مسافة نقل ٨٢ كم	٣٨١,٠٠	م³	٣٨٩٥,٠٠	٣٨٩٥,٠٠	٣٨٩٥,٠٠	ختامي	١٤٨٣٩٩٥,٠٠		١٤٨٣٩٩٥,٠٠
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحملية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² . حتي ارتفاع ١٠ متر رأسي	٣٥٥,٠٠	م³	٦٠٠٠,٠٠	١١٨١,٠٠	٧١٨١,٠٠	ختامي	٢٥٤٩٢٥٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥٤٩٢٥٥,٠٠
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحميات والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² .	٢٢٠,٠٠	م³	١٠٠,٠٠	١٤,٠٠	١١٤,٠٠	ختامي	٢٥٠٨٠٠,٠٠		٢٥٠٨٠٠,٠٠
الإجمالي										١٢٨٦٣٠٥٠,٠٠
فقط اثني عشر مليون وثمانمائة وثلاثة وستون الف وخمسون جنيهاً لا غير										
شركة المنفذة مؤسسة محمد علي توقيع /	استشاري الهيئة (XYZ) م / طارق حمدي التوقيع /	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع /	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع /	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع /	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع /	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع /	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع /	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع /	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع /	يعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية أحمد الطحــــــــــــان