

قطاع بحوث المشروعات والكبارى												
رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفترة (جنيه)	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	أعمال تطهير المسارات و التكمسير	١٧٧٦٦,٥	١٠,٠٠	٢م	١٣٣٣٦,٣٠	٠,٠٠	١٣٣,٣٦٣,٠٠	جاري		٠,٠٠	١٣٣,٣٦٣,٠٠٠	١-المهندسون متواجرون
١	بالمتر المسطح تطهير مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة											٢-المعمل متواجد.
	الجسات التأكيديّة											٣-الوستر متواجدة
٥	بالمتر الطولي عمل جسات تأكيديّة طبقاً لكوند أعمال ميكانيكا التربة والاساسات بالمعق المطلوب	٤٧٠	٣٥٠,٠٠	م.ط	٤٦٣,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣,٠٠	جاري	٤٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٦٢,٠٥٠,٠٠٠	٤-يتم ختم عدد (٥) سيارة
(١-٥)	١ - جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣٠	١٣٠٠,٠٠	م.ط	٢٩,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٧٠٠,٠٠	جاري	٣٧,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٧٠٠,٠٠٠	
(٢-٥)	٢ - علاوة في حالة تواجد الجصة في مجرى النيل	٦٠	٧٥٠,٠٠	م.ط	٥٧,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٧٥٠,٠٠	جاري	٤٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	
(٣-٥)	٣ - علاوة في حالة التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم²	٣٥٠	٢١٥٠,٠٠	م.ط	٣٤٧,٠٠	٠,٠٠	٧٤٦,٠٥٠,٠٠	جاري	٧٤٦,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٦,٠٥٠,٠٠٠	
(٤-٥)	٤ - علاوة في الجرانيت											
	أعمال الخوازيق	٨	٣٢١٠٠٠,٠٠	مقطوعة	٦	٠,٠٠	١,٩٢٦,٠٠٠,٠٠	جاري	٦	٣٢١,٠٠٠,٠٠	١,٦٠٥,٠٠٠,٠٠٠	ختم عدد ١ ماكينة لحين نهر خازوق التجربة
٦	بالمقطوعة أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها خارجي وتنزيل وتجميع كل المعدات اللازمة لاعمال الفك والتجميع											
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر بقطر ١ متر	١٣٥٠	٣٨٥٠,٠٠	م.ط	١٣٠٧,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٣١١,٩٥٠,٠٠	جاري	١٣٠٧,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٣١١,٩٥٠,٠٠٠	
(١-٧)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٢٥٠	١٠٩٠,٠٠	م.ط	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦١,٦٠٠,٠٠	جاري	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦١,٦٠٠,٠٠٠	
(١-٧)-٢	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرانيت إجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم²	٨٠٠	٣٣٥٠,٠٠	م.ط	٧٦٣,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠	جاري	٧٦٣,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	
(٢-٧)ب	ج - علاوة في حالة الحفر الجرانيت											
٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر بقطر ١,٥ متر	٨٥٠	٦٢٥٠,٠٠	م.ط	٧٨٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠	جاري	٧٨٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠٠	
(١-٨)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	١٥٠	٢٥٠٠,٠٠	م.ط	١٠٤,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠٠,٠٠	جاري	١٠٤,٠٠	١٠٤,٠٠٠,٠٠	١٠٤,٠٠٠,٠٠٠	يُصرف بنسبة ٦٠% لحين انتهاء التفاوض
(١-٨)-٢	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرانيت إجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم²	٦٢٠	٤٥٠٠,٠٠	م.ط	٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٨٢٠,٠٠٠,٠٠	جاري	٥٩٦,٠٠	١٠,٧٢٨,٠٠٠,٠٠	١٦,٠٩٢,٠٠٠,٠٠٠	يُصرف بنسبة ٦٠% لحين انتهاء التفاوض
(٢-٨)-٣	ج - علاوة في حالة الحفر الجرانيت											
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق مجرى النيل بقطر ١,٥ م	٨٢٠	٩١٠٠,٠٠	م.ط	٨١٥,٠٠	٠,٠٠	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠	جاري	٨١٥,٠٠	٠,٠٠	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠٠	
(١-٩)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٥٠٠	٤٤٨٨٠,٠٠	م.ط	٤٨٤,٠٠	٠,٠٠	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠	جاري	٤٨٤,٠٠	٠,٠٠	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠٠	
(٣-٩)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرانيت	٣٠٠	٢٣٥٠,٠٠	طن	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠	جاري	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
١٢	بالطن توريد و تصنيع ونقل قايسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٧											
	أعمال الحفر	١٢٠٠٠	٨٠,٠٠	٣م	١١٠٤٤,٠٠	٠,٠٠	٨٨٣,٥٢٠,٠٠	جاري	١١٠٤٤,٠٠	٠,٠٠	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠	
١٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بالمعق المطلوب لزوم الاساسات	٩٠٠	١٧٥,٠٠	٣م	٧٨١,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٦٧٥,٠٠	جاري	٧٨١,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام (تربة صخرية) بالمعق المطلوب	١٦٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٣م	١٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠	جاري	١٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠	
(١-١٤)	أ - تربة صخرية جهد لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم² وكسر احجار جرانيت	١٧٠٠	٩٠,٠٠	٣م	١٥٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٤٣٠,٠٠	جاري	١٥٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠	
(٢-١٤)	ب - حفر و تكسير جرانيت اجهاد اعلي من ٤٠٠كجم/سم²											
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الاساسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣٠٠٠	١٧٠,٠٠	٣م	١٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٣٨٠,٠٠	جاري	١٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠	
	أعمال الردم											
١٧	توريد وتشغيل تربة زلطية صالحة للردم ورشها والدمك	٤٥٠	١٢٥٠,٠٠	٣م	٤٢٤,٠٠	٠,٠٠	٥٣٠,٠٠٠,٠٠	جاري	٤٢٤,٠٠	٠,٠٠	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
	أعمال الخرسانات	٥٠	١٥٠٠,٠٠	٣م	١٧,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٥٠٠,٠٠	جاري	١٧,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٥٠٠,٠٠٠	
١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم / سم²	٥٢٠٠	٢٦٥٠,٠٠	٣م	٥١٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠	جاري	٥١٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠٠	
١٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية أسفل البلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٣٠٠ كجم / سم²											
٢٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم / سم²											
	الإعمال الانشائية - الهيكل الطوي للكبارى	٣٨٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٣م	٣٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠	جارى	٣٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والاكتاف والهامات بالبر ذات اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم²	٢٤٠٠	٤١٥٠,٠٠	٣م	٢٣٢٢,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠	جارى	٢٣٢٢,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانية مسلحة للكرمات سابقة الصب ذات اجهاد لا يقل عن ٥٠٠كجم/سم²	٣٣٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٣م	٢٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠	جارى	٢٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية	٣٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠	٣م	٢٢٠٨,٠٠	٤٦,٠٠	٦,٥٣٦,٦٠٠,٠٠	جارى	٢٢٥٤,٠٠	٠,٠٠	٦,٥٣٦,٦٠٠,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات الطوية فوق الكمر والكوبستات الطوية ذات اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم²	٩٥٠٠	٥٨٠٠,٠٠	٣م	٤٥٤٤,٠٠	٩٦٠,٠٠	٣١,٩٢٣,٢٠٠,٠٠	جارى	٥٥٠٤,٠٠	٠,٠٠	٣١,٩٢٣,٢٠٠,٠٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي وذلك باستخدام العريات الكابولية المتحركة ذات اجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم²											
	أعمال صلب التسليح											
٢٦	بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكويري	١٣٨٦٠	١٩٥٠٠,٠٠	طن	١١٢٩١,٠٠	٢٢٢,٠٠	١١٥١٣,٠٠	جاري	١١٥١٣,٠٠	٢٢٤,٥٠٣,٥٠٠,٠٠٠	٢٢٤,٥٠٣,٥٠٠,٠٠٠	
(١-٢٦)	أ - أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م											
	أعمال العزل	٤٠٠٠	٤٠,٠٠	٢م	٣٤٠٤,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,١٦٠,٠٠	جاري	٣٤٠٤,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,١٦٠,٠٠٠	
٢٧	بالمتر المسطح دهان الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العادية والوسائد والاعددة اسفل سطح الأرض والاسطح الخلفية للاكتاف والحوائط السائدة	٣٦٧٥٠	١٣٠,٠٠	٢م	٥٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	٧٠١,٧٤٠,٠٠	جاري	٥٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	٧٠١,٧٤٠,٠٠٠	
٢٨	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد مضادة للكرينة Anti Carbonation للغاصر الخرسانية بالبر	٢٠٠٠	٣٧٥٠,٠٠	٣م	١٨٦٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٩٩٧,٥٠٠,٠٠	جاري	١٨٦٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٩٩٧,٥٠٠,٠٠٠	
٣٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة ذاتية الدمك لزوم القواعد بيجرى النيل	٧٠٠	٣١٠٠,٠٠	٢م	٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	١,٤٦٦,٣٠٠,٠٠	جاري	٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	١,٤٦٦,٣٠٠,٠٠٠	
٣٥	بالمتر المسطح تجارة أسفل قواعد مجرى نهر النيل وتشمل التجهيزات الخاصة لأعمال الشدة النهرية السفلية (ممسة)	١٣٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	طن	٣٥٤,٠٠	٦٦,٠٠	٢٣,١٠٠,٠٠٠,٠٠	جاري	٤٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
٣٧	بالطن توريد وتركيب وشد وحقق حديد سيق الاجهاد (الكابلات) للهيكل العلوي للكويري	٦٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٣م	٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠	جاري	٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠٠	
٣٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والاكتاف والكرمات العرضية بيجرى النيل	١	٤٥٥٠٠,٠٠	مقطوعة	١,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥,٠٠٠,٠٠	جاري	١,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠	
٣٩	بالمقطوعة دراسة الفوايق الأرضية والمخاطر الزلزالية في منطقة الكويري البديل لخزان اسوان تحت وحول المجري المائي لنهر النيل	٤٤	٣٣٢٧٦,٠٠	عدد	٤٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٣١,٠٠٤,٠٠٠	جاري	٤٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٣١,٠٠٤,٠٠٠	
٤٠	بالحد تدفيع جسات جيوفيزيكية مزودة بالطريقة الكهربائية من خلال تنفيذ جسات البر الكهربائية مزودة											
	بنود مستجدة											
١ مُستجّد	توريد وتركيب كراسي ارتكاز (ركائز) ذات الحمولات والحركات المختلفة	١٤٤	٤١٥٥,٠٠	عدد	١٤٤,٠٠	٠,٠٠	٥٩٨,٣٢٠,٠٠	جاري	١٤٤,٠٠	٠,٠٠	٥٩٨,٣٢٠,٠٠٠	
١ - أ	ركائز من نوع النيوبرين المسلج Type B مقاس ٩٦x٤٠٠x٣٠٠م	١٢	١٥٧٢٥,٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٨٨,٧٠٠,٠٠	جاري	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٨٨,٧٠٠,٠٠٠	
١ - ب	ركائز من نوع النيوبرين المسلج Type C2 مقاس ٦٠٠x٤٥٠x١٠٧/٥٥م											
٢ مُستجّد	توريد وتركيب كراسي ارتكاز (ركائز) من نوع Sliding Isolation Pendulum	١٢	٥٢٨٠٠٠,٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	جاري	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢ - أ	كراسي ارتكاز خاصة بأبعاد ١,٥٨م x ١,٥٨م x ١,٨م	١٢	١٢٥٥٠٠٠,٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠,٠٠	١,٢٠١,٥٠٠,٠٠٠	جاري	١٢,٠٠	٠,٠٠	١,٢٠١,٥٠٠,٠٠٠	
٢ - ب	كراسي ارتكاز خاصة بأبعاد ١,٩٢م x ١,٩٢م x ٢,٨م	٣٥	٤٤٥٠٠,٠٠	طن	٢٧,٠٠	٠,٠٠	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠٠	جاري	٢٧,٠٠	٠,٠٠	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠٠	
٣ مُستجّد	توريد وتركيب كراسي تثبيت مؤقتة من الحديد الانشائي (ST40/60)	٥٠٠	٢٨٠٠,٠٠	م.ط	٤٤١,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠٠	جاري	٤٤١,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠٠	
٤ مُستجّد	توريد وتركيب بارات (Anchors) عالية المقاومة (St1050/950 (DYWIDAG قطر ٣٦مم	٣٢٠٠	٣١٠٠,٠٠	٢م	٢٩١٣,٠٠	٠,٠٠	٨٢,٩٩٠,٦٠٠,٠٠٠	جاري	٢٩١٣,٠٠	٠,٠٠	٨٢,٩٩٠,٦٠٠,٠٠٠	
٥ مُستجّد	نمسة أسفل الهيكل العلوي											
٦ مُستجّد	خرسانة مسلحة Fair Face سائلة الاجهاد للجزء العلوي Side Span	١٣٥٠٠	٦٣٤٠,٠٠	٣م	١٣٠٩٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠,٠٩٠,٦٤٨,٠٠٠	الإجمالي			٥٦٠,٠٩٠,٦٤٨,٠٠٠	

أقر بصحة ذلك
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

روى في حديثه علم صحبه

المقاول



مدیر عام
تحریراتی

Handwritten signature: *[Signature]*



الشرق	
مليح	حنينه

علي الحساب

شروط اعتمدت من
رئيس الإدارة المركزية
عيد يحيى كرومر

مفتی

المقاول مبلغ
طاعات : الفئات

تحریر افم