



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الإسكندرية-مطروح)
إدارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 541+740 إلى الكم 541+800 بطول 0.06 كم

تنفيذ: منصور علي حسن منصور

كشف جاري رقم (2)

المقاول: شركة منصور علي حسن منصور رقم العقد (2024/2023/585)

من بداية العمل حتى: 2024-01-29

رقم بند	بيانات الأعمال	الكمية	الوحدة	القيمة	مقدار العمل المبدأي (إجمالي)	مقدار العمل الذي تمت	مقدار العمل المتبقي	مقدار العمل الذي تمت حتى الآن	مقدار العمل المتبقي حتى الآن	ملاحظات	ملاحظات
3-1	أعمال الردم بالمكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفرنزا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الإصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنيد بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.	85.00	متر مكعب	16,300.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0	0	0	0
		445.90	متر مكعب	16,300.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0	0	0	0.0
		13.00	متر مكعب	16,300.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0	0	0	0.0
		101.40	متر مكعب	13,140.30	0.00	12,450.00	12,450.00	0	1262430	0	1262430
3-1	أعمال الردم بالمكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفرنزا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الإصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنيد بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.	477.75	متر مكعب	13,140.30	0.00	12,450.00	12,450.00	0	5,947,987.5	0	5,947,987.5
		13.00	متر مكعب	13,140.30	0.00	12,450.00	12,450.00	0	161,850.0	0	161,850.0
		278.00	متر مكعب	1,003.75	894.00	894.00	0.00	0	0	0	0
		90.00	متر مكعب	1,003.75	894.00	894.00	0.00	0	0	0	0.0
4-1	أعمال طبقات الأساس بالمكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم ولا تزيد نسبة العار من مخل 200 عن 12% والتمزج الجيد بالهرسات الخاصة بالمسحوق لا تقل نسبة تحمل كاليفرنزا عن 25% و لا تزيد نسبة قلفد بجهاز لوس الجيوس عن 30% ولا يزيد الامتصاص عن 15% و لا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الإصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95% من الكثافة الصلبة والقلبة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنيد بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندسين المشرفين.	278.00	متر مكعب	1,003.75	894.00	894.00	0.00	0	0	0	0
		90.00	متر مكعب	1,003.75	894.00	894.00	0.00	0	0	0	0.0
		25.00	متر مكعب	1,003.75	894.00	894.00	0.00	0	0	0	0.0
		146.40	متر مكعب	1,307.82	0.00	1,240.00	1,240.00	0	181536	0	181536
4-1	أعمال طبقات الأساس بالمكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم ولا تزيد نسبة العار من مخل 200 عن 12% والتمزج الجيد بالهرسات الخاصة بالمسحوق لا تقل نسبة تحمل كاليفرنزا عن 25% و لا تزيد نسبة قلفد بجهاز لوس الجيوس عن 30% ولا يزيد الامتصاص عن 15% و لا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الإصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95% من الكثافة الصلبة والقلبة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنيد بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندسين المشرفين.	161.00	متر مكعب	1,307.82	0.00	1,240.00	1,240.00	0	199,640.0	0	199,640.0
		97.50	متر مكعب	1,307.82	0.00	1,240.00	1,240.00	0	120,900.0	0	120,900.0
		25.00	متر مكعب	1,307.82	0.00	1,240.00	1,240.00	0	31,000.0	0	31,000.0
		298.00	متر مكعب	776.00	590.00	590.00	0.00	0	0	0	0
4-2	أعمال الردم بالمكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم ولا تزيد نسبة العار من مخل 200 عن 5% والتمزج الجيد بالهرسات الخاصة بالمسحوق لا تقل نسبة تحمل كاليفرنزا عن 80% و لا تزيد نسبة قلفد بجهاز لوس الجيوس عن 30% ولا يزيد الامتصاص عن 15% و لا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الإصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة										