



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
(المنطقة الثالثة عشر البحيرة - كفر الشيخ)



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الى عملية: أعمال رفع كفاءة طريق ابوالمطامير / جناكليس بتقنية FDR مركز ابوالمطامير محافظة البحيرة بطول ٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

رقم عقد: ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٨٣

مركز أبوالمطامير - محافظة البحيرة - مبادرة حياة كريمة

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية فروق الاسعار لمستخلص (١ جاري) للعملية عاليه.

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التحية الاحترام

مهندس العملية:
مهندس / أمير هلال

مهندس / سعد مصطفى
مدير عام التنفيذ والصيانة

٢٠٢٤/٢٠٢٣

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

۲.۲

رئيس المصلحة

Scanned with
 CamScanner™

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق أبو المطامير / جناكليس بتقنية FDR بطول ٦ كم - مبادرة حياة كريمة - مركز أبو المطامير محافظة البحيرة

عقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٨٣

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات
نتشرف بأن نرفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين بانواعه - الاسمنت بانواعه - السولار - الحديد) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .

تاريخ القائمة الموحدة ٢٠٢٣/٠١/٠١

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × معامل التكلفة الخاضع للتعديل × نسبة الزيادة او النقص (ع-١ع)

فروق اسعار عن مستخلص رقم (١) جاري للمصنعة عاليه - وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

رقم بيئته المحدد	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممتدة	سعر البند بالمقوضة	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من — إلى		عدد الايام	نسبة الايام	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل (١)	الرقم القياسي عند شهر القيمة (٤)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (١٤)	نسبة الزيادة او النقص ع/(ع-١ع)	قيمة التعويض
١	اعمال حفر وقطع قربة	م٣	٤٦٠,٠٠	٤٦٠,٠٠	٢٣,٠	١٠٥٨٠,٠	٢٠٢٣/٠٥/٠٩	٢٠٢٣/٠٥/٠٩	١	١,٠٠	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣٠	٠,٠٥٠٠٦	١٠٥,٩٢
٤	تكسير	م٣	٥١٠٠,٠٠	٥١٠٠,٠٠	٩٤,٠	٤٧٩٤٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٥/٠٦	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٦	١,٠٠	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣٠	٠,٠٥٠٠٦	٤٧٩٩,٤٢
٦	طبقة اساس	م٣	٨٧٠٠,٠٠	٨٧٠٠,٠٠	٤٠٨,٠	٣٥٤٩٦٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٥/٢٤	٢٠٢٣/٠٥/١٤	١١	١,٠٠	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣٠	٠,٠٥٠٠٦	٢٦٦٥٢,١٢
٩	FDR	م٣	١٧٠٠٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	٦٣,٠	١٠٧١٠٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٦/١٨	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٤	١,٠٠	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٢٥٨٠٥,٧٧
١٠	اسمنت	طن	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٢٢٥٠,٠	١٠١٢٥٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٦/١٧	٢٠٢٣/٠٦/٠٤	١٤	١,٠٠	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	١٢١٩٨,١١
		طن	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٢٢٥٠,٠	١٠١٢٥٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٦/١٧	٢٠٢٣/٠٦/٠٤	١٤	١,٠٠	اسمنت	٠,٦٥	٢٩٧,٩٠	٢٧٣,٨٠	٠,٠٨٠٩٠٠	٥٣٢٤٢,٠٧
بتود الأسفلت تخضع لمذكرة عرض البيتومين بتاريخ شهر ٤ / ٥ / ٢٠٢٣ وبناءا عليه الرقم القياسي الذي سيتم استخدامه هو الرقم القياسي الخاص ب شهر ٥																
٧	تشريب	م٣	٥٠٨٠٠,٠٠	٥٠٨٠٠,٠٠	٣١,٥	١٦٠٠٢٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٩/٠٣	٢٠٢٣/٠٩/١٢	١٠	١,٠٠	سولار	٠,١٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٦٧٠٦	١٠٧٣١,٢١
		م٣	٥٠٨٠٠,٠٠	٥٠٨٠٠,٠٠	٣١,٥	١٦٠٠٢٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٩/٠٣	٢٠٢٣/٠٩/١٢	١٠	١,٠٠	بيتومين	٠,٦٥	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٨	ربطة	م٣	٥٠٨٠٠,٠٠	٥٠٨٠٠,٠٠	١٦٦,٢٥	٨٤٤٥٥٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٩/٠٤	٢٠٢٣/٠٩/١٣	١٠	١,٠٠	سولار	٠,١٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٦٧٠٦	٥٦٦٣٦,٩٤
		م٣	٥٠٨٠٠,٠٠	٥٠٨٠٠,٠٠	١٦٦,٣	٨٤٤٥٥٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٩/٠٤	٢٠٢٣/٠٩/١٣	١٠	١,٠٠	بيتومين	٠,٥٥	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
الإجمالي																
الاجمالي بعد خصم نسبة ٠,٥ % طبقا للمقاضيه																
٨٣٦٨٧,٤١																
٨٣٢٦٨,٩٧																

تم المراجعة بكتابة المنطقة
مدير عام التنفيذ والصيانة
٢٠٢٤/٩/٢٣

الهيئة العامة للتخطيط
المهندسين
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
مجددي عبدالسلام عامر

مهندس الشركة
عبدالله

مهندس الشركة
عبدالله