



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
(المنطقة الثالثة عشر البحيرة - كفر الشيخ)



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية: أعمال رفع كفاءة طريق ابوالمطامير / جناكليس بتقنية FDR مركز ابوالمطامير محافظة البحيرة بطول ٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

رقم عقد: ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٨٣

مركز أبوالمطامير - محافظة البحيرة - مبادرة حياة كريمة

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية فروق الاسعار لمستخلص (٢ ختامي) للعملية عاليه.

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التحية الاحترام

مهندس العميلة:
مهندس / أمير هلال

مهندس / سعد مصطفى
مدير عام التنفيذ والصيانة
٢٠٢٣/٠٥/٠٢

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية

جمهورية مصر العربية
استمارة الاعتقاد الصرف

(١)

المصلحة العامة للمصرين
المفوض العام
المبلغ المستحق إلى : صندوق الصفا للتمويل
الطلاب طه "أ" : صندوق طه
بموجب : صندوق طه

صار مراجعته ووجد على صحة وقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في : أصروف المكنز

{ شيك على الحاج } صاحب الترخيص : الصفا للتمويل

وبسبب باسم : صندوق طه

بيانات الترخيص		
رقم	التاريخ	قرش
	٩٧٨٢٦	٥٥
	٩٧٨٢٦	٥٥

رقم : _____
الختم ذو التاريخ : _____

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

الاقتصاد الإداري ونوع المصمم

بيانات

عدد
المرافقات

فرق ان عمل غير ضريبي
عمه عليه / أي لا يدفع كغرامة
جباية دجول في صداره جباية له

نوع المصمم		بند	رقم	قرش
جباية	٩٧٨٢٦	٥٥		
جباية	٩٧٨٢٦	٥٥		

الجميع

رئيس المصلحة

٢٠٢ سنة في

علامة

٢٠٢ سنة في

(١) إقرار كاتب المصلحة بالمخرجات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يستحق الصرف :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري

الختم ذو التاريخ : توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠٢ سنة في

مدير (أو) رئيس الحسابات

٢٠٢ سنة في

الختم ذو التاريخ

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :

(٣) سحب

(٤) قيد في سجل

(٥) أدحره كشف



الهيئة العامة لشؤون المحاسبة رقم ٢٠٢٣ من ٢٠٢٣

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق أبو المطامير / جنالكس بتقنية FDR بطول ٦ كم - مبادرة حياة كريمة - مركز أبو المطامير محافظة البحيرة



٢٠٢٣/٠١/٠١	تاريخ القائمة الموحدة	تفليذ : شركة الصفا للمقاولات	عقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٨٣
------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------

نتشرف بان نرفق طيه كشف فروق اسعار (البتومين باتواعه - الاسمنت باتواعه - السولار - الحديد) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .

٢٠٢٣/١٢/١٦	الأعمال بالمستخلص المستحق لفروق الاسعار حتي تاريخ
٢٠٢٣/٠٩/١٣	الأعمال بالمستخلص الذي يسبقه حتي تاريخ
٩٤	عدد الايام عن فترة المستخلص

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × معامل التكلفة الخاضع للتعديل × نسبة الزيادة او النقص (١-ع/ع)

فروق اسعار عن مستخلص رقم (٢) ختامي للعملية عاليه - وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٦

رقم البند بالخط	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممتدة	سعر البند بالمقوضة	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من — إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل (ل)	الرقم القياسي عند شهر القدمة الموحدة (ع)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (لح)	نسبة الزيادة او النقص ع/(ع-١ع)	قيمة التعويض
١	تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات	م	١٥٦٠٤	٢٨٢٢,٠٠	٦	١٦٩٣٢,٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠ - ٢٠٢٣/٠٩/١٣	١٧	٠,١٨	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٨	٣٠٥,٩٨
		م	١٥٦٠٤	٥١٤٦,٠٠	٦	٣٠٨٧٦,٠	٢٠٢٣/١٠/٣١ - ٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٠,٣٣	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٨	٥٥٧,٩٧
		م	١٥٦٠٤	٤٩٨٠,٠٠	٦	٢٩٨٨٠,٠	٢٠٢٣/١١/٣٠ - ٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٠,٣٢	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٧٩٣٠	٨٠٣,٦٢
		م	١٥٦٠٤	٢٦٥٦,٠٠	٦	١٥٩٣٦,٠	٢٠٢٣/١٢/١٦ - ٢٠٢٣/١٢/٠١	١٦	٠,١٧	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٧٩٣٠	٤٢٨,٦٠
٢	اعمال حفر	م	٢٠	٣,٦٢	٢٣	٨٣,٢	٢٠٢٣/٠٩/٣٠ - ٢٠٢٣/٠٩/١٣	١٧	٠,١٨	سولار	٠,٢	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٨	٢,٠٠
		م	٢٠	٦,٦٠	٢٣	١٥١,٧	٢٠٢٣/١٠/٣١ - ٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٠,٣٣	سولار	٠,٢	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٨	٣,٦٦
		م	٢٠	٦,٣٨	٢٣	١٤٦,٨	٢٠٢٣/١١/٣٠ - ٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٠,٣٢	سولار	٠,٢	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٧٩٣٠	٥,٢٦
		م	٢٠	٣,٤٠	٢٣	٧٨,٣	٢٠٢٣/١٢/١٦ - ٢٠٢٣/١٢/٠١	١٦	٠,١٧	سولار	٠,٢	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٧٩٣٠	٢,٨١
٣	تسوية ورفعة مسطحات التهيئة بقرص الحقل	م	٨٧٣,٦٦	١٥٨,٠٠	٩٤	١٤٨٥٢,٢	٢٠٢٣/٠٩/٣٠ - ٢٠٢٣/٠٩/١٣	١٧	٠,١٨	سولار	٠,٢	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٨	٣٥٧,٨٦
		م	٨٧٣,٦٦	٢٨٨,١٢	٩٤	٢٧٠٨٣,٥	٢٠٢٣/١٠/٣١ - ٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٠,٣٣	سولار	٠,٢	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٨	٦٥٢,٥٨
		م	٨٧٣,٦٦	٢٧٨,٨٣	٩٤	٢٦٢٠٩,٨	٢٠٢٣/١١/٣٠ - ٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٠,٣٢	سولار	٠,٢	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٧٩٣٠	٩٣٩,٨٨
		م	٨٧٣,٦٦	١٤٨,٧١	٩٤	١٣٩٧٨,٦	٢٠٢٣/١٢/١٦ - ٢٠٢٣/١٢/٠١	١٦	٠,١٧	سولار	٠,٢	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٧٩٣٠	٥٠١,٢٧
٤	توريد وتشغيل تربة	م	٨١٥,٦٨	١٤٧,٥٢	٣٥٢,٤	٥١٩٨٤,٨	٢٠٢٣/٠٩/٣٠ - ٢٠٢٣/٠٩/١٣	١٧	٠,١٨	سولار	٠,٢	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٨	١٢٥٢,٥٨
		م	٨١٥,٦٨	٢٦٩,٠٠	٣٥٢,٤	٩٤٧٩٥,٩	٢٠٢٣/١٠/٣١ - ٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٠,٣٣	سولار	٠,٢	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٨	٢٢٨٤,١١
		م	٨١٥,٦٨	٢٦٠,٣٢	٣٥٢,٤	٩١٧٣٨,٠	٢٠٢٣/١١/٣٠ - ٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٠,٣٢	سولار	٠,٢	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٧٩٣٠	٣٢٨٩,٧٠
		م	٨١٥,٦٨	١٣٨,٨٤	٣٥٢,٤	٤٨٩٢٦,٩	٢٠٢٣/١٢/١٦ - ٢٠٢٣/١٢/٠١	١٦	٠,١٧	سولار	٠,٢	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٧٩٣٠	١٧٥٤,٥١
٥	اسس	م	١٥٥٤,٠٦	٢٨١,٠٥	٤٠٨	١١٤٦٦٩,٨	٢٠٢٣/٠٩/٣٠ - ٢٠٢٣/٠٩/١٣	١٧	٠,١٨	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٨	٢٠٧٢,٢٣
		م	١٥٥٤,٠٦	٥١٢,٥١	٤٠٨	٢٠٩١٠٣,٧	٢٠٢٣/١٠/٣١ - ٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٠,٣٣	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٨	٣٧٧٨,٧٧
		م	١٥٥٤,٠٦	٤٩٥,٩٨	٤٠٨	٢٠٢٣٥٨,٥	٢٠٢٣/١١/٣٠ - ٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٠,٣٢	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٧٩٣٠	٥٤٤٢,٣٩
		م	١٥٥٤,٠٦	٢٦٤,٥٢	٤٠٨	١٠٧٩٢٤,٥	٢٠٢٣/١٢/١٦ - ٢٠٢٣/١٢/٠١	١٦	٠,١٧	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٧٩٣٠	٢٩٠٢,٦١
١١	FDR	م	١٧٦	٣١,٨٣	٦٣	٢٠٠٥,٣	٢٠٢٣/٠٩/٣٠ - ٢٠٢٣/٠٩/١٣	١٧	٠,١٨	سولار	٠,٢	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٨	٤٨,٣٢
		م	١٧٦	٥٨,٠٤	٦٣	٣٦٥٦,٧	٢٠٢٣/١٠/٣١ - ٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٠,٣٣	سولار	٠,٢	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٨	٨٨,١١
		م	١٧٦	٥٦,١٧	٦٣	٣٥٣٨,٧	٢٠٢٣/١١/٣٠ - ٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٠,٣٢	سولار	٠,٢	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٧٩٣٠	١٢٦,٩٠
		م	١٧٦	٢٩,٩٦	٦٣	١٨٨٧,٣	٢٠٢٣/١٢/١٦ - ٢٠٢٣/١٢/٠١	١٦	٠,١٧	سولار	٠,٢	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٧٩٣٠	٦٧,٦٨

رئيس المبادرة التنموية
المنطقة الشاذلة جند (البحيرة - كفر الشيخ)
المهندس /
محمدي عبدالسلام عامر

مدير عام التفليذ والصيانة

مهندس الشركة /
مهندس الهيئة /

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق أبو المطامير / جناكليس بتقنية FDR بطول ٦ كم - مبادرة حياة كريمة - مركز أبو المطامير محافظة البحيرة



٢٠٢٣/٠١/٠١	تاريخ القائمة الموحدة	تتفيذ : شركة الصفا للمقاولات	عقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٨٣
------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------

نتشرف بأن نرفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين باتواعه - الاسمنت باتواعه - السولار - الحديد) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .

٢٠٢٣/١٢/١٦	الأعمال بالمستخلص المستحق لفروق الاسعار حتي تاريخ
٢٠٢٣/٠٩/١٣	الأعمال بالمستخلص الذي يسبقه حتي تاريخ
٩٤	عدد الايام عن فترة المستخلص

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × معامل التكلفة الخاضع للتعديل × نسبة الزيادة او النقص (ع-١ع)/ع

فروق اسعار عن مستخلص رقم (٢) ختامي للمصاية عاليه - وذلك حتي تاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٦

رقم البند بمخطط	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممثلة	سعر البند بالمقوضة	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من — إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل (ل)	الرقم القياسي عند شهر القائمة الموحدة (ع)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (١ع)	نسبة الزيادة او النقص (ع-١ع)	قيمة التعويض
١٢	توريد واسطة اسمنت	٣م	٣,٤٣-	٠,٦٢-	٢٢٥٠	١٣٩٥,٧-	٢٠٢٣/٠٩/١٣ - ٢٠٢٣/٠٩/٣٠	١٧	٠,١٨	سولار	٠,١	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٨	١٦,٨١-
		٣م	٣,٤٣-	١,١٣-	٢٢٥٠	٢٥٤٥,١-	٢٠٢٣/١٠/٠١ - ٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٠,٣٣	سولار	٠,١	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٨	٣٠,٦٦-
		٣م	٣,٤٣-	١,٠٩-	٢٢٥٠	٢٤٦٣,٠-	٢٠٢٣/١١/٠١ - ٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠,٣٢	سولار	٠,١	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٧٩٣٠	٤٤,١٦-
		٣م	٣,٤٣-	٠,٥٨-	٢٢٥٠	١٣١٣,٦-	٢٠٢٣/١٢/٠١ - ٢٠٢٣/١٢/١٦	١٦	٠,١٧	سولار	٠,١	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٧٩٣٠	٢٣,٥٥-
١٢	توريد واسطة اسمنت	٣م	٣,٤٣-	٠,٦٢-	٢٢٥٠	١٣٩٥,٧-	٢٠٢٣/٠٩/١٣ - ٢٠٢٣/٠٩/٣٠	١٧	٠,١٨	اسمنت	٠,٦٥	٢٩٧,٩	٢٨٢,٥٠	٠,٠٥١٧٠	٤٦,٩٠
		٣م	٣,٤٣-	١,١٣-	٢٢٥٠	٢٥٤٥,١-	٢٠٢٣/١٠/٠١ - ٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٠,٣٣	اسمنت	٠,٦٥	٢٩٧,٩	٣٠٣,٥٠	٠,٠١٨٨٠	٣١,١٠-
		٣م	٣,٤٣-	١,٠٩-	٢٢٥٠	٢٤٦٣,٠-	٢٠٢٣/١١/٠١ - ٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠,٣٢	اسمنت	٠,٦٥	٢٩٧,٩	٣٢٠,٦٠	٠,٠٧٦٢٠	١٢١,٩٩-
		٣م	٣,٤٣-	٠,٥٨-	٢٢٥٠	١٣١٣,٦-	٢٠٢٣/١٢/٠١ - ٢٠٢٣/١٢/١٦	١٦	٠,١٧	اسمنت	٠,٦٥	٢٩٧,٩	٣٣٦,١٠	٠,١٢٨٢٢	١٠٩,٤٩-
بنود الأسفلت تخضع لمذكرة عرض البيتومين بتاريخ شهر ٢٠٢٣ / ٥ / ٤ وبناءا عليه الرقم القياسي الذي سيتم استخدامه هو الرقم القياسي الخاص ب شهر ٥															
تاريخ المستخلص المستحق لفروق الاسعار ٢٠٢٣/١٢/١٦ تاريخ المذكرة (سنة الأساس) ٢٠٢٣/٠٥/٠٤															
٦	تشريب	٣م	٣٩٧٧	٧١٩,٢٤	٣١,٥	٢٢٦٥٦,٢	٢٠٢٣/٠٩/١٣ - ٢٠٢٣/٠٩/٣٠	١٧	٠,١٨	سولار	٠,١	٣٧١,٣	٣٧١,٣	٠,٠٦٧٠٦	١٥١,٩٤
		٣م	٣٩٧٧	١٣١١,٥٦	٣١,٥	٤١٣١٤,٣	٢٠٢٣/١٠/٠١ - ٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٠,٣٣	سولار	٠,١	٣٧١,٣	٣٧١,٣	٠,٠٦٧٠٦	٢٧٧,٠٦
		٣م	٣٩٧٧	١٢٦٩,٢٦	٣١,٥	٣٩٩٨١,٥	٢٠٢٣/١١/٠١ - ٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠,٣٢	سولار	٠,١	٣٧١,٣	٤١٧	٠,١٢٣٠٨	٤٩٢,١٠
		٣م	٣٩٧٧	٦٧٦,٩٤	٣١,٥	٢١٣٢٣,٥	٢٠٢٣/١٢/٠١ - ٢٠٢٣/١٢/١٦	١٦	٠,١٧	سولار	٠,١	٣٧١,٣	٤١٧	٠,١٢٣٠٨	٢٦٢,٤٥
٦	تشريب	٣م	٣٩٧٧	٧١٩,٢٤	٣١,٥	٢٢٦٥٦,٢	٢٠٢٣/٠٩/١٣ - ٢٠٢٣/٠٩/٣٠	١٧	٠,١٨	بيتومين	٠,٦٥	٦٢٢	٦٢٢,٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٣م	٣٩٧٧	١٣١١,٥٦	٣١,٥	٤١٣١٤,٣	٢٠٢٣/١٠/٠١ - ٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٠,٣٣	بيتومين	٠,٦٥	٦٢٢	٦٨٣,٦٠	٠,٠٩٩٠٤	٢٦٥٩,٥٢
		٣م	٣٩٧٧	١٢٦٩,٢٦	٣١,٥	٣٩٩٨١,٥	٢٠٢٣/١١/٠١ - ٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠,٣٢	بيتومين	٠,٦٥	٦٢٢	٧٦٢,٠٠	٠,٢٢٥٠٨	٥٨٤٩,٣٩
		٣م	٣٩٧٧	٦٧٦,٩٤	٣١,٥	٢١٣٢٣,٥	٢٠٢٣/١٢/٠١ - ٢٠٢٣/١٢/١٦	١٦	٠,١٧	بيتومين	٠,٦٥	٦٢٢	٧٦٢,٠٠	٠,٢٢٥٠٨	٣١١٩,٦٧
٧	رطوبة	٣م	٣٩٧٧	٧١٩,٢٤	١٦٦,٢٥	١١٩٥٧٤,٤	٢٠٢٣/٠٩/١٣ - ٢٠٢٣/٠٩/٣٠	١٧	٠,١٨	سولار	٠,١	٣٧١,٣	٣٩٦,٢	٠,٠٦٧٠٦	٨٠١,٨٩
		٣م	٣٩٧٧	١٣١١,٥٦	١٦٦,٢٥	٢١٨٠٤٧,٥	٢٠٢٣/١٠/٠١ - ٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٠,٣٣	سولار	٠,١	٣٧١,٣	٣٩٦,٢	٠,٠٦٧٠٦	١٤٦٢,٢٦
		٣م	٣٩٧٧	١٢٦٩,٢٦	١٦٦,٢٥	٢١١٠١٣,٧	٢٠٢٣/١١/٠١ - ٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠,٣٢	سولار	٠,١	٣٧١,٣	٤١٧	٠,١٢٣٠٨	٢٥٩٧,١٨
		٣م	٣٩٧٧	٦٧٦,٩٤	١٦٦,٢٥	١١٢٥٤٠,٦	٢٠٢٣/١٢/٠١ - ٢٠٢٣/١٢/١٦	١٦	٠,١٧	سولار	٠,١	٣٧١,٣	٤١٧	٠,١٢٣٠٨	١٣٨٥,١٦
٧	رطوبة	٣م	٣٩٧٧	٧١٩,٢٤	١٦٦,٢٥	١١٩٥٧٤,٤	٢٠٢٣/٠٩/١٣ - ٢٠٢٣/٠٩/٣٠	١٧	٠,١٨	بيتومين	٠,٥٥	٦٢٢	٦٢٢,٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٣م	٣٩٧٧	١٣١١,٥٦	١٦٦,٢٥	٢١٨٠٤٧,٥	٢٠٢٣/١٠/٠١ - ٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٠,٣٣	بيتومين	٠,٥٥	٦٢٢	٦٨٣,٦٠	٠,٠٩٩٠٤	١١٨٧٦,٩٣
		٣م	٣٩٧٧	١٢٦٩,٢٦	١٦٦,٢٥	٢١١٠١٣,٧	٢٠٢٣/١١/٠١ - ٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠,٣٢	بيتومين	٠,٥٥	٦٢٢	٧٦٢,٠٠	٠,٢٢٥٠٨	٢٦١٢٢,٢٧
		٣م	٣٩٧٧	٦٧٦,٩٤	١٦٦,٢٥	١١٢٥٤٠,٦	٢٠٢٣/١٢/٠١ - ٢٠٢٣/١٢/١٦	١٦	٠,١٧	بيتومين	٠,٥٥	٦٢٢	٧٦٢,٠٠	٠,٢٢٥٠٨	١٣٩٣١,٨٨
الإجمالي															٩٨٣٢٨,١٩
الاجمالي بعد خصم نسبة ٠,٥ % طبقا للمفاوضة															٩٧٨٣٦,٥٥

مدير عام التنفيذ والصيانة

تت المراجعة بركة عن المنطقة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
المهندس
مجدي عبدالسلام عامر