



عملية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من بداية الطريق حتي الكم ٨ بطول ٨ كم إتجاه جنوب حلوان.

العقد رقم (٥٩٠ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢٩ / ٦ / ٢٠٢١

مجلس شورى
تاريخ ١٤/١٢/٥٨

١٩

۱/ احمد ابو سعید



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

كثف رقم (٥) جاري

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من بداية الطريق حتي الكم ٨ بطول ٨ كم إتجاه جنوب حلوان.

تنفيذ : شركة الحياه للمقاولات العامة وأعمال المحاجر عن المده من بدء العمل الي ٢٠٢٣ / ٢ / ١.

المعد رقم (٥١٠ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢٩ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الغنة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافقات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢١ / ٩ / ١ و تنتهي في ٢٠٢٢ / ٦ / ٢٨ (١٠) تم حساب مسافة المدق نسبة وتناسب . (١١) تم تعديل اسعار طبقة الاساس طبقا لآخر مفاوضة . (١٢) يتم حجز مبلغ ٣ مليون جنيه فقط ثلاثة مليون لا غير من البند الخاص بحمايات الميول والاكتاف لحين نهو الملاحظات . (١٣) يراعي تطبيق غرامة التأخير .
١-١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م ^٣	٢٢٥٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠	جاري	٤٣٣٥٠٠٠,٠٠		٤٣٣٥٠٠٠,٠٠	
١-٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م ^٣	٣٨٦٢٢٨,٠٠	٠,٠٠	٣٨٦٢٢٨,٠٠	جاري	٧٧٦٣١٨٢,٨٠		٧٧٦٣١٨٢,٨٠	
١-٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	م ^٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	م ^٣	٣١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠٠,٠٠	جاري	٢٠٤٣٦٠٠,٠٠		٢٠٤٣٦٠٠,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م ^٣	١٠٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٠٠٠,٠٠	جاري	٨٢٨٤٠٠٠,٠٠		٨٢٨٤٠٠٠,٠٠	
١-٤	أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٥ كم	٥٢,٠٠	م ^٣	٣٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٠٠٠,٠٠	جاري	١٩٥٠٠٠٠,٠٠		١٩٥٠٠٠٠,٠٠	
	مدق في مسافة النقل بطول ٥ كم	١,٢٥	م ^٢	٣٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٠٠٠,٠٠	جاري	٤٦٨٧٥٠,٠٠		٤٦٨٧٥٠,٠٠	
١-٥	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ١٥٠ كم	٤٥٥,٠٠	م ^٣	٧٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠	جاري	١١٨٣٠٠٠٠,٠٠		١١٨٣٠٠٠٠,٠٠	
١-٦	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ١٥٠ كم	٤٦٣,٠٠	م ^٣	٧٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	جاري	٨٣٣٤٠٠٠,٠٠		٨٣٣٤٠٠٠,٠٠	
١-٧	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	٣٥٥,٠٠	م ^٣	٤٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠	جاري	١٧٣٩٥٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	١٥٣٩٥٠٠,٠٠	
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . (علاوه قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ متر رأسي)	٣٦٠,٠٠	م ^٣	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	جاري	٦١٢٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٥١٢٠٠٠,٠٠	
الإجمالي											٨٣٠٧٣٥٣٢,٨٠

فقط ثلاثة وثلاثون مليون وثمانون الف وخمسمائة واثنان وثلاثون و ٨٠/١٠٠ جتا لا غير

شركة المنفذة م. / التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م. / التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	استشاري العام (شركة سيسترا) م. / التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس المشروع م. / محمود صلاح التوقيع / م. / رامي بيبيج التوقيع مدير المشروع م. / أحمد عراقي التوقيع مدير عام مشروعات م. / أحمد الطح التوقيع رئيس الإدارة المركزية م. / أحمد الطح التوقيع
---------------------------------	---	--	--	--



م. / أحمد الطح