

رقم	ملاحظات	الاجمالي بعد الاستقطاعات		قيمة الاستقطاعات		اجمالي قيمة الاعمال		اجمالي الكميات	كمية الاعمال الحالية	كمية الاعمال السابقة	سعر الوحدة		الكمية طبقا لآخر مقايضة	الوحدة	بيانات امر الاستلام او التعاقد		بنود الاعمال	رقم	
				المبلغ	قرش						جنية	قرش							
		جنية	قرش	جنية	قرش														
١	التقرير المبني والتقرير الاسبوعية والشهرية متواجده تواجد مهندسى الشركة طبقا للتخلف المرفق	١٠٢٣٩٢٧,٦١		صفر %		١٠٢٣٩٢٧,٦١		٢٣٨١٢,٢٧	٩٦٢,٧٠	٢٢٨٤٩,٥٧	٤٣,٠٠		٢٥٠٠,٥٠٠	3م	بالمتر المكعب أعمال رفع وازالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقابل العمومية				
٢	البرنامج الزمني متواجد السيرة متواجده لنقل الصيانت المعمل متواجد	١٦٨٠١٠٨٩,٤٨		صفر %		١٦٨٠١٠٨٩,٤٨		٧٠٨٣٠,٩٠	٨٣٨٦,٦٥	٦٢٤٤٤,٢٥	٢٣٧,٢٠		٧١٥٠٠,٠٠	2م	بالمتر المكعب توريد وورش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل 51 كم				
	متواجد المهيكات والمستقرات التوجات متواجده	٠,٠٠						رسوم الكارتة والموازنين											
	المعدات متواجده	١٧٧٠٧٧٢,٥٠				١٧٧٠٧٧٢,٥٠		٧٠٨٣٠,٩٠	٨٣٨٦,٦٥	٦٢٤٤٤,٢٥	٢٥,٠٠		٧١٥٠٠,٠٠	3م	رسوم الكارتة والموازنين لاعمال طبقات الاساس				
	مدير المشروع وفرطق العمل متواجد																		
	تأمين وسلامة المرور متواجده																		
	السيرة المتواجده	١٩٥٩٥٧٨٩,٥٩				١٩٥٩٥٧٨٩,٥٩		اجمالي قيمة الاعمال											
		٩٧٩٧٨,٩٥						اجمالي قيمة الاعمال											
		١٩٤٩٧٨١٠,٦٤						اجمالي قيمة الاعمال											
خصم قيمة 0.5 % طبقا للمعايير																			
اجمالي قيمة 0.5 % خصم																			

يتمتع

رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الاولى

مدير عام المشروعات

التوقيع :

د. ناصر محمد طه

التوقيع :

مدير عام الشؤون المالية والاقتصادية

التوقيع :

مدير اعمال المشروع

التوقيع :

مهندس المشروع (الهئية)

التوقيع :

مهندس المكتب الاستشاري

التوقيع :

مهندس الشركة

التوقيع :



٥٢٤٩٥

