


وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

القيـد : / / ٢٠٢٥

التاريخ : / / ٢٠٢٥



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى عملية الصيانة العاجلة والطارئة للكباري والأعمال الصناعية

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥١

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم المستخلص رقم (٣) جاري عن العملية عاليه

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام عـ
رئيس الإدارة المركزية للبحر
البحرية

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للمعاشرة الكبرى
 قسم : المقاولات
 المبلغ المستحق إلى : شركة الوطنية للتشييد (ماتكو)
 الطلاب : أر : مصلحة جارية رقم ٧
 بموجب : أمر من وزير المالية
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على : أمر من وزير المالية
 شيك على البنك المركزي في : أمر من وزير المالية
 شيك على الخارج : أمر من وزير المالية
 بمسحب باسم : أمر من وزير المالية
 وبرسل إليه بالعنوان الآتي : أمر من وزير المالية

رقم : ٤٥٢٦١٥٩٠٥٥
 التاريخ : ٢٠١٩
 الحسم ذو التاريخ : ٢٠١٩
 كتب المراجعة : ٢٠١٩
 رئيس القسم : ٢٠١٩

تقيد في السجل برقم

(ب) اتركيب المنوط

الحتم ذو التاريخ




رئيس المصلحة



علامة

٥٠٩٢٥ في سنة ٢٠١

الحتم ذو التاريخ



وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

(٢)

الحتم ذو التاريخ



(٣) سحب

شيك
أخذ صرف

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل

الشيكات
الموالات

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف

الشيكات
الموالات

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :




تنفيذ الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

عملية: الصيانة العاجلة و الطارئة للكبارى و الاعمال الصناعية بالمنطقة الثالثة عشر - البحيرة

رقم العقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥١

مستخلص جارى رقم (٣)

المدة من : بدء العمل الي ٢٠٢٤/١٢/٢٤



الهيئة العامة للطرق و الكباري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتي الان	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
٢	تكسير وإزالة مسطحات اسفلتية سمك ٥ سم	٩٠	م	٢٠٠٠	٢٥٧٥	١٦٩	٢٧٤٤	٢٤٦٩٦٠	١٢٣٤٨	٢٣٤٦١٢	١- طاقم التنفيذ (فريق العمل) من قبل الشركة متواجد طبقا لمواصفات و شروط التعاقد .
٣	تكسير وإزالة خرسانة مسلحة للاجزاء التالفة	٣٠٠	م	٣٠٠	٣٩	٧	٤٦	١٣٨٠٠	٦٩٠	١٣١١٠	٢- المعامل متواجدة .
٥	تكسير وإزالة خرسانة عادية للارصفة والجزر	١٨٠	م	٥٠٠	٨٦٦	٢٢٠	١٠٨٦	١٩٥٤٨٠	٩٧٧٤	١٨٥٧٠٦	٣- معدات الصلبة متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٦	فك وإزالة اى تكسيات قديمة فى البر او المجارى المائية	١٨٠	م	١٠٠	٥٢	٠	٥٢	٩٣٦٠	٤٦٨	٨٨٩٢	٤- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
٧	اعمال حفر فى اى نوع من انواع التربة ماعدا المتماسكة	٨٠	م	٣٠٠	١٧٨	٠	١٧٨	١٤٢٤٠	٧١٢	١٣٥٢٨	٥- التقارير متواجدة .
٨	توريد وريدم ودمك رمال نظيفية	٣٠٠	م	٦٠٠	٧٢	٠	٧٢	٢١٦٠٠	١٠٨٠	٢٠٥٢٠	٦- حتم إرسال البرنامج لزماني .
١٠	توريد وصب خرسانة عادية للارصفة والجزر	١٩٠٠	م	٣٥٠٠	٦٠٩	٢٢٩	٨٣٨	١٥٩٢٢٠٠	٧٩٦١٠	١٥١٢٥٩٠	٧- وثائق التأمين متواجدة .
١٢	توريد وصب خرسانة مسلحة للاجزاء المنهارة	٤٠٠٠	م	٥٠٠	٥٤٥	٢٩١	٨٣٦	٣٣٤٤٠٠٠	١٦٧٢٠٠	٣١٧٦٨٠٠	٨- السيارة متواجدة وتراجع بمعرفه الادارة العامة للمركبات .
١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shot crete	٧١٠	م	٤٠٠٠	٢٥٤٦	٩٧٥	٣٥٢١	٢٤٩٩٩١٠	١٢٤٩٩٥٠	٢٣٧٤٩١٤٠	٩- مكاتب جهاز الاشراف متواجد .
١٩	توريد وتركيب صلب حديد التسليح (٦٠ / ٤٠) اطوال حتى ١٢ م	٤٣٠٠٠	طن	١٥٠٠	٩٧,٥٥٧	٤٤,٥٤٣	١٤٢,١	٦١١,٣٠٠	٣٠,٥٥١٥	٥٨,٤٧٨٥	
٢١	توريد و تركيب زوايا معدنية لترميم الاجزاء الخرسانية	٧٥٠٠٠	طن	٥٠	٠,٣٩٩	٠	٠,٣٩٩	٢٩٩٢٥٠	١٤٩٦,٢٥	٢٨٤٢٨,٧٥	
٢٢	استبدال قطاعات معدنية	٧٧٠٠٠	طن	٨٠	٨,٤٥٥	٠	٨,٤٥٥	٦٥١,٣٥	٣٢٥٥١,٧٥	٦١٨٤٨٣,٢٥	
٢٦	استبدال درابزين معدني من اى نوع واعادة لوضعة الطبيعى	٥٠٠	م.ط	٥٠	٥٠	٠	٥٠	٢٥٠٠٠	١٢٥٠	٢٣٧٥٠	
٢٨	عمل الفحص الظاهري و اجراء الاختبارات اللازمة (الغير متلفة)	٣٠٠٠	م	١٠٠	٨٩	٠,٥١	٨٩	٢٦٨٥٣٠	١٣٤٢٦,٥	٢٥٥١٠٣,٥	
٣٥/١	توريد وتركيب وعمل فاصل تمدد نيوبرين بحركة ٥ ± سم	٧٥٠٠	م.ط	٤٠٠	٩٢	٠,٦	٩٢,٦	٦٩٤٥٠٠	٣٤٧٢٥	٦٥٩٧٧٥	
٣٥/٥	توريد وتركيب وعمل فاصل تمدد بتوميني therma joint بحركة ٣ ± سم	٥٧٠٠	م.ط	١٠٠٠	٤١٢	٥٠	٤٦٢	٢٦٣٣٤٠٠	١٣١٦٧٠	٢٥٠١٧٣٠	
٤٥	توريد وبناء نكاسى او حوائط من الديش	٦٥٠	م	٣٠٠	٥٢	٠	٥٢	٣٣٨٠٠	١٦٩٠	٣٢١١٠	
٤٩	مراشمة ودهان القطاعات المعدنية	٤٥٠	م	٥٠٠	٧٤١	١٢٥٥	١٩٩٦	٨٩٨٢٠٠	٤٤٩١٠	٨٥٣٢٩٠	
٥٠	مراشمة ودهان درابزين معدني	٣٠٠	م.ط	٥٠٠	٣١١٩	٠	٣١١٩	٩٣٥٧٠٠	٤٦٧٨٥	٨٨٨٩١٥	
٥١	دهان سطح الخرسانة المسلحة بمادة مقاومة للرطوبة	١٢٥	م	٤٠٠٠	٣١٥٧٤	٥٤٩٦	٣٧٠٧٠	٤٦٣٣٧٥٠	٢٣١٦٨٧,٥	٤٤٠٢٠٦٢,٥	
٥٤	دهان برصورات الكبارى	٥٠	م.ط	٢٥٠٠	٠	٣٥٦٨	٣٥٦٨	١٧٨٤٠٠	٨٩٢٠	١٦٩٤٨٠	
٥٦	بياض الاجزاء الخرسانية للكبارى	٢١٠	م	١٠٠٠	٧٧٣	٠	٧٧٣	١٦٢٣٣٠	٨١١٦,٥	١٥٤٢١٣,٥	
٧٧	تخريم وتزريع اشاير حديد تسليح باى قطر	٨٥	عدد	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	١٧٠٠٠٠	٨٥٠٠٠	١٦١٥٠٠٠	
٨٢	عمل اختبار (Core test) القالب الخرساني لعناصر الكبارى الخرسانية	٣٠٠٠	عدد	١٠٠	١٠٠	٠	١٠٠	٣٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٨٥٠٠٠	
٩٨	توريد تركيب مواسير PVC قطر ٣ بوصة	٣٥٠	م.ط	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	١٧٥٠٠٠	٨٧٥٠	١٦٦٢٥٠	
	تشيونيات										
١٩	توريد وتركيب صلب حديد التسليح (٦٠ / ٤٠) اطوال حتى ١٢ م	٤٣٠٠٠	طن	١٥٠٠	٦٠	٤٤,٥٥-	١٥,٤٥	٦٦٤٣٥٠	٢٦٥٧٤٠	٣٩٨٦١٠	بصرف بنسبة ٦٠%
اجمالي المستخلص											٢٦٣٩٧٦٥٩

اجمالي المستخلص

أقر بصحة ذلك،،،، الشركة المنفذة

مدير المشروع

م/ مصطفى فرج



مهندس الهيئة

م / احمد ندا

تمت المراجعة بكتب من المنطقة

م محمد نصار

مدير عام المشروعات

م/ كرام امام

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

م/ محمد عبد السلام

٥٠٩٢٠



تنفيذ الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

عملية: الصيانة العاجلة و الطارئة للكبارى و الاعمال الصناعية بالمنطقة الثالثة عشر - البحيرة

رقم العقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥١

مستخلص جارى رقم (٣)

المدة من : بدء العمل الي ٢٠٢٤/١٢/٢٤



الهيئة العامة للطرق و الكباري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	الكميه طبقا للمقاييسه	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتي الان جنية	إستقطاع أو حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
٢	تكسير وإزالة مسطحات اسفلتية سمك ٥ سم	٩٠	م ^٢	٢٠٠٠٠	٢٥٧٥	١٦٩	٢٧٤٤	٢٤٦٩٦٠	١٢٣٤٨	٢٣٤٦١٢	١-اطاقم التنفيذ (فريق العمل) من قبل الشركة متواجد طبقا لمواصفات و شروط التعاقد .
٣	تكسير وإزالة خرسانة مسلحة للاجزاء التالفة	٣٠٠	م ^٣	٣٠٠٠	٣٩	٧	٤٦	١٣٨٠٠	٦٩٠	١٣١١٠	٢-المعمل متواجده .
٥	تكسير وإزالة خرسانة عادية للارصفة والجزر	١٨٠	م ^٣	٥٠٠٠	٨٦٦	٢٢٠	١٠٨٦	١٩٥٤٨٠	٩٧٧٤	١٨٥٧٠٦	٣-معدات الصلبة متواجده لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٦	فك وإزالة اى تكسيات فديمة فى البر او المجارى المائية	١٨٠	م ^٣	١٠٠	٥٢	٠	٥٢	٩٣٦٠	٤٦٨	٨٨٩٢	٤-وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
٧	اعمال حفر فى اى نوع من انواع التربة ماعدا المتماسكة	٨٠	م ^٣	٣٠٠٠	١٧٨	٠	١٧٨	١٤٢٤٠	٧١٢	١٣٥٢٨	٥-التقارير متواجده .
٨	توريد وريدم وبمك رمال نظيفية	٣٠٠	م ^٣	٦٠٠٠	٧٢	٠	٧٢	٢١٦٠٠	١٠٨٠	٢٠٥٢٠	٦-تم ارسال البرنامج الزمني .
١٠	توريد وصب خرسانة عادية للارصفة والجزر	١٩٠٠	م ^٣	٣٥٠٠	٦٠٩	٢٢٩	٨٣٨	١٥٩٢٢٠٠	٧٩٦١٠	١٥١٢٥٩٠	٧-توثيق التأمين متواجده .
١٢	توريد وصب خرسانة مسلحة للاجزاء المنهارة	٤٠٠٠	م ^٣	٥٠٠٠	٥٤٥	٢٩١	٨٣٦	٣٣٤٤٠٠٠	١٦٧٢٠٠	٣١٧٦٨٠٠	٨-المسيرة متواجده وتراجع بمعرفة الإدارة العامة للمركبات .
١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shot crete	٧١٠	م ^٢	٤٠٠٠٠	٢٥٤٦	٩٧٥	٣٥٢١	٢٤٩٩٩١٠	١٢٤٩٩٥٠	٢٣٧٤٩١٤٠	٩-مكاتب جهاز الاشراف متواجد .
١٩	توريد وتركيب صلب حديد التسليح (٦٠ / ٤٠) اطوال جتى ١٢م	٤٣٠٠٠	طن	١٥٠٠	٩٧,٥٥٧	٤٤,٥٤٣	١٤٢,١	٦١١,٣٠٠	٣,٥٥١٥	٥٨,٤٧٨٥	
٢١	توريد و تركيب زوايا معدنية لترميم الاجزاء الخرسانية	٧٥٠٠٠	طن	٥٠	٠,٣٩٩	٠	٠,٣٩٩	٢٩٩٢٥	١٤٩٦,٢٥	٢٨٤٢٨,٧٥	
٢٢	استبدال قطاعات معدنية	٧٧٠٠٠	طن	٨٠	٨,٤٥٥	٠	٨,٤٥٥	٦٥١,٣٥	٣٢٥٥١,٧٥	٦١٨٤٨٣,٢٥	
٢٦	استبدال درابزين معدنى من اى نوع واعادته لوضعة الطبيعى	٥٠٠	م.ط	٥٠	٥٠	٠	٥٠	٢٥٠٠٠	١٢٥٠	٢٣٧٥٠	
٢٨	عمل الفحص الظاهرى واجراء الاختبارات اللازمة (الغير متلفة)	٣٠٠٠	م ^٢	١٠٠	٨٩	٠,٥١	٨٩,٥١	٢٦٨٥٣٠	١٣٤٩٢٥	٢٥٥١٠٣,٥	
٣٥/١	توريد وتركيب وعمل فاصل تمدد نيوبرين بحركة ٥± سم	٧٥٠٠	م.ط	٤٠٠	٩٢	٠,٦	٩٢,٦	٦٩٤٥٠٠	٣٤٧٢٥	٦٥٩٧٧٥	
٣٥/٥	توريد وتركيب وعمل فاصل تمدد بتومينى therma joint بحركة ٣± سم	٥٧٠٠	م.ط	١٠٠٠	٤١٢	٥٠	٤٦٢	٢٦٣٣٤٠٠	١٣١٦٧٠	٢٥٠١٧٣٠	
٤٥	توريد وبناء نكاسى او حوائط من الدبش	٦٥٠	م ^٣	٣٠٠٠	٥٢	٠	٥٢	٣٣٨٠٠	١٦٩٠	٣٢١١٠	
٤٩	مراشمة ودهان القطاعات المعدنية	٤٥٠	م ^٢	٥٠٠٠	٧٤١	١٢٥٥	١٩٩٦	٨٩٨٢٠٠	٤٤٩١٠	٨٥٣٢٩٠	
٥٠	مراشمة ودهان درابزين معدنى	٣٠٠	م.ط	٥٠٠٠	٣١١٩	٠	٣١١٩	٩٣٥٧٠٠	٤٦٧٨٥	٨٨٨٩١٥	
٥١	دهان سطح الخرسانة المسلحة يمادة مقاومة للرطوبة	١٢٥	م ^٢	٤٠٠٠٠	٣١٥٧٤	٥٤٩٦	٣٧٠٧٠	٤٦٣٣٧٥٠	٢٣١٦٨٧,٥	٤٤٠٢٠٦٢,٥	
٥٤	دهان برديورات الكبارى	٥٠	م.ط	٢٥٠٠٠	٣٥٦٨	٠	٣٥٦٨	١٧٨٤٠٠	٨٩٢٠	١٦٩٤٨٠	
٥٦	بياض الاجزاء الخرسانية للكبارى	٢١٠	م ^٢	١٠٠٠	٧٧٣	٠	٧٧٣	١٦٢٣٣٠	٨١١٦,٥	١٥٤٢١٣,٥	
٧٧	تخريم وتزريع اشاير حديد تسليح باى قطر	٨٥	عدد	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠	٨٥٠٠٠	١٦١٥٠٠٠	
٨٢	عمل اختبار (Core test) القالب الخرسانى لعناصر الكبارى الخرسانية	٣٠٠٠	عدد	١٠٠	١٠٠	٠	١٠٠	٣٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٨٥٠٠٠	
٩٨	نوريد تركيب مواسير PVC قطر ٣ بوصة	٣٥٠	م.ط	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	١٧٥٠٠٠	٨٧٥٠	١٦٦٢٥٠	
تشيونيات											
١٩	توريد وتركيب صلب حديد التسليح (٦٠ / ٤٠) اطوال جتى ١٢م	٤٣٠٠٠	طن	١٥٠٠	٦٠	٤٤,٥٥-	١٥,٤٥	٦٦٤٣٥٠	٢٦٥٧٤٠	٣٩٨٦١٠	بصرف بنسبة ١٠%
اجمالي المستخلص											٢٦٣٩٧٦٥٩

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
م/ مجدى عبد السلام

مدير علم المشروعات
م/ كارم امام

م محمد نصار

مهندس الهيئة
م / احمد ندا

مدير المشروع
م/ مصطفى فرج

مهندس المكتب الفنى
م/ محمد شرف البهن

أقر بصحة ذلك،،،، الشركة المنفذة




تنفيذ الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

عملية: الصيانة العاجلة و الطارئة للكبارى و الاعمال الصناعية بالمنطقة الثالثة عشر - البحيرة

رقم العقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥١

مستخلص جارى رقم (٣)

المدة من : بدء العمل الي ٢٠٢٤/١٢/٢٤



الهيئة العامة للطرق و الكباري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتي الان	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنية					تمت حتي الان	جنية	جنية	جنية	
٢	تكسير وإزالة مسطحات اسفلتية سمك ٥ سم	٩٠	م ^٢	٢٠٠٠٠	٢٥٧٥	١٦٩	٢٧٤٤	٢٤٦٩٦٠	١٢٣٤٨	٢٣٤٦١٢	١-اطاقم التنفيذ (فريق العمل) من قبل الشركة متواجد طبقا لمواصفات و شروط التعاقد .
٣	تكسير وإزالة خرسانة مسلحة للاجزاء التالفة	٣٠٠	م ^٣	٣٠٠٠	٣٩	٧	٤٦	١٣٨٠٠	٦٩٠	١٣١١٠	٢-المعمل متواجده .
٥	تكسير وإزالة خرسانة عادية للارصفة والجزر	١٨٠	م ^٣	٥٠٠٠	٨٦٦	٢٢٠	١٠٨٦	١٩٥٤٨٠	٩٧٧٤	١٨٥٧٠٦	٣-معدات الصلبة متواجده لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٦	فك وإزالة اى تكسيات قديمة فى البر او المجارى المائية	١٨٠	م ^٣	١٠٠	٥٢	٠	٥٢	٩٣٦٠	٤٦٨	٨٨٩٢	٤-وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
٧	اعمال حفر فى اى نوع من انواع التربة ماعدا المتماسكة	٨٠	م ^٣	٣٠٠٠	١٧٨	٠	١٧٨	١٤٢٤٠	٧١٢	١٣٥٢٨	٥-التقارير متواجده .
٨	توريد وريدم ودمك رمال نظيفية	٣٠٠	م ^٣	٦٠٠٠	٧٢	٠	٧٢	٢١٦٠٠	١٠٨٠	٢٠٥٢٠	٦-تم إرسال البرنامج الزمني .
١٠	توريد وصب خرسانة عادية للارصفة والجزر	١٩٠٠	م ^٣	٣٥٠٠	٦٠٩	٢٢٩	٨٣٨	١٥٩٢٢٠٠	٧٩٦١٠	١٥١٢٥٩٠	٧-وثائق التأمين متواجده .
١٢	توريد وصب خرسانة مسلحة للاجزاء المنهارة	٤٠٠٠	م ^٣	٥٠٠٠	٥٤٥	٢٩١	٨٣٦	٣٣٤٤٠٠٠	١٦٧٢٠٠	٣١٧٦٨٠٠	٨-المسيرة متواجده وتراجع بمعرفة الادارة العامة للمركبات .
١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shot crete	٧١٠	م ^٢	٤٠٠٠	٢٥٤٦	٩٧٥	٣٥٢١	٢٤٩٩٩١٠	١٢٤٩٩٥٠	٢٣٧٤٩١٤٠	٩-مكاتب جهاز الاشراف متواجده .
١٩	توريد وتركيب صلب حديد التسليح (١٠ / ٤٠) اطوال حتى ١٢ م	٤٣٠٠٠	طن	١٥٠٠	٩٧٠٥٧	٤٤٠٥٤٣	١٤٢٠١	٦١١٠٣٠٠	٣٠٥٥١٥	٥٨٠٤٧٨٥	
٢١	توريد و تركيب زوايا معدنية لترميم الاجزاء الخرسانية	٧٥٠٠٠	طن	٥٠	٠٠٠٣٩٩	٠	٠٠٠٣٩٩	٢٩٩٢٥	١٤٩٦٠٢٥	٢٨٤٢٨٠٧٥	
٢٢	استبدال قطاعات معدنية	٧٧٠٠٠	طن	٨٠	٨٠٤٥٥	٠	٨٠٤٥٥	٦٥١٠٣٥	٣٢٥٥١٠٧٥	٦١٨٤٨٣٠٢٥	
٢٦	استبدال درابزين معننى من اى نوع واعادته لوضعة الطبيعى	٥٠٠	م.ط	٥٠	٥٠	٠	٥٠	٢٥٠٠٠	١٢٥٠	٢٣٧٥٠	
٢٨	عمل الفحص الظاهرى واجراء الاختبارات اللازمة (الغير متلفة)	٣٠٠٠	م ^٢	١٠٠	٨٩	٠٠٠٥١	٨٩٠٥١	٢٦٨٥٣٠	١٣٤٩٢٦٠	٢٥٥١٠٣٠٥	
٣٥/١	توريد وتركيب وعمل فاصل تمدد نيوبرين بحركة ± ٥ سم	٧٥٠٠	م.ط	٤٠٠	٩٢	٠٠٠٦	٩٢٠٦	٦٩٤٥٠٠	٣٤٧٢٥	٦٥٩٧٧٥	
٣٥/٥	توريد وتركيب وعمل فاصل تمدد بتومينى therma joint بحركة ± ٣ سم	٥٧٠٠	م.ط	١٠٠٠	٤١٢	٥٠	٤٦٢	٢٦٣٣٤٠٠	١٣١٦٧٠	٢٥٠١٧٣٠	
٤٥	توريد وبناء نكاسى او حوائط من الدبش	٦٥٠	م ^٣	٣٠٠٠	٥٢	٠	٥٢	٣٣٨٠٠	١٦٩٠	٣٢١١٠	
٤٩	مراشمة ودهان القطاعات المعدنية	٤٥٠	م ^٢	٥٠٠٠	٧٤١	١٢٥٥	١٩٩٦	٨٩٨٢٠٠	٤٤٩١٠	٨٥٣٢٩٠	
٥٠	مراشمة ودهان درابزين معننى	٣٠٠	م.ط	٥٠٠٠	٣١١٩	٠	٣١١٩	٩٣٥٧٠٠	٤٦٧٨٥	٨٨٨٩١٥	
٥١	دهان سطح الخرسانة المسلحة يمادة مقاومة للرطوبة	١٢٥	م ^٢	٤٠٠٠	٣١٥٧٤	٥٤٩٦	٣٧٠٧٠	٤٦٣٣٧٥٠	٢٣١٦٨٧٠	٤٤٠٢٠٦٢٠	
٥٤	دهان برديورات الكبارى	٥٠	م.ط	٢٥٠٠٠	٠	٣٥٦٨	٣٥٦٨	١٧٨٤٠٠	٨٩٢٠	١٦٩٤٨٠	
٥٦	بياض الاجزاء الخرسانية للكبارى	٢١٠	م ^٢	١٠٠٠	٧٧٣	٠	٧٧٣	١٦٢٣٣٠	٨١١٦٠	١٥٤٢١٣٠	
٧٧	تخريم وتوزيع اشابير حديد تسليح باى قطر	٨٥	عدد	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	٨٥٠٠٠	١٦١٥٠٠٠	
٨٢	عمل اختبار (Core test) القالب الخرسانى لعناصر الكبارى الخرسانية	٣٠٠٠	عدد	١٠٠	١٠٠	٠	١٠٠	٣٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٨٥٠٠٠	
٩٨	توريد تركيب مواسير PVC قطر ٣ بوصة	٣٥٠	م.ط	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	١٧٥٠٠٠	٨٧٥٠	١٦٦٢٥٠	
	تشيونيات										
١٩	توريد وتركيب صلب حديد التسليح (١٠ / ٤٠) اطوال حتى ١٢ م	٤٣٠٠٠	طن	١٥٠٠	٦٠	٤٤٠٥٥	١٥٠٤٥	٦٦٤٣٥٠	٢٦٥٧٤٠	٣٩٨٦١٠	بصرف بنسبة ١٠%
اجمالي المستخلص											٢٦٣٩٧٦٥٩

أقر بصحة ذلك،،،، الشركة المنفذة

مدير المشروع

م/ مصطفى فرج



مهندس الهيئة

م / احمد ندا

تمت المراجعة بملف فى المنطقة

م محمد نصر

مدير عام المشروعات

م/ كرم امام

يعتمد،،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

م/ مجدى عبد السلام

٥٠٩٢٥




تنفيذ الشركة الوطنية للتشبيد (سامكو)

عملية: الصيانة العاجلة و الطارئة للكبارى و الاعمال الصناعية بالمنطقة الثالثة عشر - البحيرة

رقم العقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥١

مستخلص جارى رقم (٣)

المدة من : بدء العمل الي ٢٠٢٤/١٢/٢٤



الهيئة العامة للطرق و الكباري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتي الان جنية	إستقطاع أو حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
٢	تكسير وإزالة مسطحات اسفلتية سمك ٥ سم	٩٠	م ^٢	٢٠٠٠	٢٥٧٥	١٦٩	٢٧٤٤	٢٤٦٩٦٠	١٢٣٤٨	٢٣٤٦١٢	١- طاقم التنفيذ (فريق العمل) من قبل الشركة متواجد طبقا لمواصفات و شروط التعاقد .
٣	تكسير وإزالة خرسانة مسلحة للاجزاء التالفة	٣٠٠	م ^٣	٣٠٠	٣٩	٧	٤٦	١٣٨٠٠	٦٩٠	١٣١١٠	٢- المعامل متواجدة .
٥	تكسير وإزالة خرسانة عادية للارصفة والجزر	١٨٠	م ^٣	٥٠٠	٨٦٦	٢٢٠	١٠٨٦	١٩٥٤٨٠	٩٧٧٤	١٨٥٧٠٦	٣- معدات الصلبة متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٦	فك وإزالة اى تكسيات فديمة فى البر او المجارى المائية	١٨٠	م ^٣	١٠٠	٥٢	٠	٥٢	٩٣٦٠	٤٦٨	٨٨٩٢	٤- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
٧	اعمال حفر فى اى نوع من انواع التربة ماعدا المتماسكة	٨٠	م ^٣	٣٠٠	١٧٨	٠	١٧٨	١٤٢٤٠	٧١٢	١٣٥٢٨	٥- التقارير متواجدة .
٨	توريد وريدم ودمك رمال نظيفية	٣٠٠	م ^٣	٦٠٠	٧٢	٠	٧٢	٢١٦٠٠	١٠٨٠	٢٠٥٢٠	٦- تم إرسال البرونسلج الزمنى .
١٠	توريد وصب خرسانة عادية للارصفة والجزر	١٩٠٠	م ^٣	٣٥٠	٦٠٩	٢٢٩	٨٣٨	١٥٩٢٢٠	٧٩٦١٠	١٥١٢٥٩٠	٧- وثائق التأمين متواجدة .
١٢	توريد وصب خرسانة مسلحة للاجزاء المنهارة	٤٠٠٠	م ^٣	٥٠٠	٥٤٥	٢٩١	٨٣٦	٣٣٤٤٠٠	١٦٧٢٠٠	٣١٧٦٨٠٠	٨- السيارة متواجدة وتراجع بمعرفه الادارة العامة للمركبات .
١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shot crete	٧١٠	م ^٢	٤٠٠٠	٢٥٤٦	٩٧٥	٣٥٢١	٢٤٩٩٩١٠	١٢٤٩٩٥٠	٢٣٧٤٩١٤٠	٩- مكاتب جهاز الاشراف متواجد .
١٩	توريد وتركيب صلب حديد التسليح (٦٠ / ٤٠) اطوال جتى ١٢ م	٤٣٠٠٠	طن	١٥٠٠	٩٧٠٥٧	٤٤٠٥٤٣	١٤٢٠١	٦١١٠٣٠٠	٣٠٥٥١٥	٥٨٠٤٧٨٥	
٢١	توريد و تركيب زوايا معدنية لترميم الاجزاء الخرسانية	٧٥٠٠٠	طن	٥٠	٠٠٠٣٩٩	٠	٠٠٠٣٩٩	٢٩٩٢٥٠	١٤٩٦٠٢٥	٢٨٤٢٨٠٧٥	
٢٢	استبدال قطاعات معدنية	٧٧٠٠٠	طن	٨٠	٨٠٤٥٥	٠	٨٠٤٥٥	٦٥١٠٣٥	٣٢٥٥١٠٧٥	٦١٨٤٨٣٠٢٥	
٢٦	استبدال درابزين معدنى من اى نوع واعادته لوضعة الطبيعى	٥٠٠	م.ط	٥٠	٥٠	٠	٥٠	٢٥٠٠٠	١٢٥٠	٢٣٧٥٠	
٢٨	عمل الفحص الظاهرى واجراء الاختبارات اللازمة (الغير متلفة)	٣٠٠٠	م ^٢	١٠٠	٨٩	٠٠٠٥١	٨٩	٢٦٨٥٣٠	١٣٤٢٦٠٥	٢٥٥١٠٣٠٥	
٣٥/١	توريد وتركيب وعمل فاصل تمدد نيوبرين بحركة ± ٥ سم	٧٥٠٠	م.ط	٤٠٠	٩٢	٠٠٠٦	٩٢	٦٩٤٥٠٠	٣٤٧٢٥	٦٥٩٧٧٥	
٣٥/٥	توريد وتركيب وعمل فاصل تمدد بتومينى therma joint بحركة ± ٣ سم	٥٧٠٠	م.ط	١٠٠٠	٤١٢	٥٠	٤٦٢	٢٦٣٣٤٠٠	١٣١٦٧٠	٢٥٠١٧٣٠	
٤٥	توريد وبناء نكاسى او حوائط من الدبش	٦٥٠	م ^٣	٣٠٠	٥٢	٠	٥٢	٣٣٨٠٠	١٦٩٠	٣٢١١٠	
٤٩	مراشمة ودهان القطاعات المعدنية	٤٥٠	م ^٢	٥٠٠	٧٤١	١٢٥٥	١٩٩٦	٨٩٨٢٠٠	٤٤٩١٠	٨٥٣٢٩٠	
٥٠	مراشمة ودهان درابزين معدنى	٣٠٠	م.ط	٥٠٠	٣١١٩	٠	٣١١٩	٩٣٥٧٠٠	٤٦٧٨٥	٨٨٨٩١٥	
٥١	دهان سطح الخرسانة المسلحة بمادة مقاومة للرطوبة	١٢٥	م ^٢	٤٠٠٠	٣١٥٧٤	٥٤٩٦	٣٧٠٧٠	٤٦٣٣٧٥٠	٢٣١٦٨٧٠٥	٤٤٠٢٠٦٢٠٥	
٥٤	دهان برديورات الكبارى	٥٠	م.ط	٢٥٠٠	٠	٣٥٦٨	٣٥٦٨	١٧٨٤٠٠	٨٩٢٠	١٦٩٤٨٠	
٥٦	بياض الاجزاء الخرسانية للكبارى	٢١٠	م ^٢	١٠٠٠	٧٧٣	٠	٧٧٣	١٦٢٣٣٠	٨١١٦٠٥	١٥٤٢١٣٠٥	
٧٧	تخريم وتزريع اشاير حديد تسليح باى قطر	٨٥	عدد	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	١٧٠٠٠٠	٨٥٠٠٠	١٦١٥٠٠٠	
٨٢	عمل اختبار (Core test) القالب الخرسانى لعناصر الكبارى الخرسانية	٣٠٠٠	عدد	١٠٠	١٠٠	٠	١٠٠	٣٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٨٥٠٠٠	
٩٨	توريد تركيب مواشير PVC قطر ٣ بوصة	٣٥٠	م.ط	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	١٧٥٠٠٠	٨٧٥٠	١٦٦٢٥٠	
	تشوينات										
١٩	توريد وتركيب صلب حديد التسليح (٦٠ / ٤٠) اطوال جتى ١٢ م	٤٣٠٠٠	طن	١٥٠٠	٦٠	٤٤٠٥٥-	١٥٠٤٥	٦٦٤٣٥٠	٢٦٥٧٤٠	٣٩٨٦١٠	بصرف بنسبة ٦٠%
اجمالي المستخلص											٢٦٣٩٧٦٥٩

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
م/ مجدى عبد السلام
٥٠٩٢٠

مدير عام المشروعات
م/ كرام امام
م محمد نصر

مهندس الهيئة
م / احمد ندا

أقر بصحة ذلك،،،، الشركة المنفذة
مهندس المكتب الفنى
م/ مصطفى فرج
SAMCO EGYPT