

عاصمة : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-سطرود) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع العين السخنة في المسافة من الكم ٢٨,٥ الي الكم ٣٠ بطول ١,٥ كم الإلتجاهين عدا منطقة الكوبري.

العقد رقم (٦٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ١٤ / ٢ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م	١٨٠٠,٠٠	١٣٤,٠٠	١٩٣٤,٠٠	ختامي	٣٨٨٧٣,٤٠		٣٨٨٧٣,٤٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ و تنتهي في ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ . (١٠) يراعي تطبيق غرامة التأخير المستحقة . (١١) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	م	٣١٣٠,٠٠	٢٢٣,٠٠	٣٣٥٣,٠٠	ختامي	١٨١٠٦٢٠,٠٠		١٨١٠٦٢٠,٠٠	
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	م	٢٧٠٠,٠٠	١٠٤٦,٠٠	٣٧٤٦,٠٠	ختامي	١٨٣٧٠١٣,٠٠		١٨٣٧٠١٣,٠٠	
٤	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م	٤١٤٠,٠٠	٧٣٣,٠٠	٤٨٧٣,٠٠	ختامي	٣٢٠٢١٠٨,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٢١٠٨,٠٠	
٥	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٣ كم	٥٠,٠٠	م	١٥٠٠,٠٠	٣١٢٤,٠٠	١٨١٢٤,٠٠	ختامي	٩٠٦٢٠,٠٠		٩٠٦٢٠,٠٠	
٦	مسافة متق الترايبى ٣ كم	٠,٧٥	م	١٥٠٠,٠٠	٣١٢٤,٠٠	١٨١٢٤,٠٠	ختامي	١٣٥٩٣,٠٠		١٣٥٩٣,٠٠	
٧	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١١ كم	٥٨,٠٠	م	١٨٢٠٠,٠٠	١١٠٤,٠٠	١٨٣١٠٤,٠٠	ختامي	١٠٦٢٠٠٣٢,٠٠		١٠٦٢٠٠٣٢,٠٠	
٨	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٩,٩ كم	٥٦,٩٠	م	١٨٠٠,٠٠	٦٦٩٩,٠٠	١٨٦٦٩٩,٠٠	ختامي	١٠٦٢٣١٧٣,١٠		١٠٦٢٣١٧٣,١٠	
٩	مسافة متق الترايبى ٢ كم	٠,٥٠	م	١٨٠٠,٠٠	٦٦٩٩,٠٠	١٨٦٦٩٩,٠٠	ختامي	٩٢٣٤٩,٥٠		٩٢٣٤٩,٥٠	
١٠	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٤ كم	٦١,٠٠	م	٢٥٩٠,٠٠	٢٠١٩,٠٠	٢٦١٠١٩,٠٠	ختامي	١٥٩٢٢١٥٩,٠٠		١٥٩٢٢١٥٩,٠٠	
١١	مسافة متق الترايبى ٢ كم	٠,٥٠	م	٢٥٩٠,٠٠	٢٠١٩,٠٠	٢٦١٠١٩,٠٠	ختامي	١٣٠٥٠٩,٥٠		١٣٠٥٠٩,٥٠	
١٢	المتر المكعب توريد و ردم طبقة إجلال من (السن + الرمل) بنسبة ٢:١ مورده خارج الموقع	٣٠٠,٠٠	م	١٩٠٠,٠٠	٣١٨,٠٠	٢٢١٨,٠٠	ختامي	٦٦٥٤٠٠,٠٠		٦٦٥٤٠٠,٠٠	
الإجمالي											
فقط خمسة واربعون مليون وثمانمائة وثلاثة وستون ألف وثلاثون و ١٠٠٠ جنيها لاغير											٤٥٨٦٣٠٣٠,٥٠

م/ أحمد الطاهر

رئيس الإدارة المركزية

م/ محمد راجح

مدير عام المشروعات

م/ محمد راجح

مدير المشروع

م/ محمد راجح

مهندس الإشراف

م/ محمد راجح

مستشاري الهيئة (XYZ)

م/ محمد راجح

مستشاري الهيئة

الشاوي للمقاولات العمومية
و المنشآت السياحية
س.ت. ١٤٦٥
ب.ط. ١٤٦٥/١١٦
تلف ضريبي: ٥٥٩/٦٤٤/١١٦
٥١.١٤٩٦٥/٣٥/١٣