

كشف رقم (٧) جاري

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ١٦,٥ الي الكم ١٩,٥ بطول ٣ كم الإتجاهين.

تنفيذ : شركة الورد للتجارة والمقاولات العامة عن المدة من بدء العمل الي ١٩ / ٤ / ٢٠٢٣.

المعقد رقم (٦٢ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ٢٨ / ٧ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية		جنية	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م٣	١٧١٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	١٩٥٠٠٠,٠٠	جاري	٣٣١٥٠٠٠,٠٠		٣٣١٥٠٠٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م٣	٢٠٤٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٣٥٠٠٠,٠٠	جاري	٤٧٢٣٥٠٠,٠٠		٤٧٢٣٥٠٠,٠٠	
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم٢	٥٤,٠٠	م٣	٣٥٩٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٣٧٥٠٠٠,٠٠	جاري	٢٠٢٥٠٠٠,٠٠		٢٠٢٥٠٠٠,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم٢	٦٥,٥٠	م٣	٢٣٩٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٢٤٥٠٠٠,٠٠	جاري	١٦٠٤٧٥٠٠,٠٠		١٦٠٤٧٥٠٠,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم٢	٧٦,٠٠	م٣	١٩٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	جاري	١٥٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٠٠٠٠,٠٠	
٤	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٢,٦ كم	٤٩,٦٠	م٣	٨٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٠٠٠,٠٠	جاري	٤٢٦٥٦٠,٠٠		٤٢٦٥٦٠,٠٠	
٥	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٥,٤ كم	٥٢,٤٠	م٣	٧٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٤٠٠,٠٠	جاري	٣٨٩٨٥٦٠,٠٠		٣٨٩٨٥٦٠,٠٠	
	مسافة متق ترابي ٥ كم	١,٢٥	م٣	٧٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٤٠٠,٠٠	جاري	٩٣٠٠٠,٠٠		٩٣٠٠٠,٠٠	
٦	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل من ٦,٥ كم	٥٣,٥٠	م٣	٤٤٥٠٠٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٤٩٠٠٠٠,٠٠	جاري	٢٦٢١٥٠٠٠,٠٠		٢٦٢١٥٠٠٠,٠٠	
	مسافة متق ترابي ٦ كم	١,٥٠	م٣	٤٤٥٠٠٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٤٩٠٠٠٠,٠٠	جاري	٧٣٥٠٠٠,٠٠		٧٣٥٠٠٠,٠٠	
٧	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٤٠ كم	٣٢٣,٠٠	م٣	٥٥٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	جاري	٢٠٩٩٥٠٠,٠٠		٢٠٩٩٥٠٠,٠٠	
٨	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (subbalast) مسافة نقل ٤٠ كم	٣٣١,٠٠	م٣	٣٥٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	جاري	٣٣١٠٠٠٠,٠٠		٣٣١٠٠٠٠,٠٠	
٩	توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد التداخل لايقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٣٠ ك.نيوتن في الإتجاهين Biaxial	٧٢,٠٠	م٢		١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جاري	١٠٨٠٠٠,٠٠		١٠٨٠٠٠,٠٠	
الإجمالي											
فقط ستة وتسعون مليون وربعمائة وواحد وعشرون ألف وستمئة وعشرون جنيها لاغير											

تم تجديد البوليصة من ٢٠٢٢/١١/١٠ إلى ٢٠٢٢/١١/١٩

٢٨



يتمتع...

مدير عام المشروعات
م/ أحمد عراقي
التوقيع

مهندس الإشراف
م/ رامي بهيج
التوقيع

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ أحمد عبد الحليم
التوقيع
روجع فوجد علي صحة
تحرير في ١١/ ١١/ ٢٠٢٣

الاستشاري العام شركة سينترا

د. خالد البطل
م/ محمد حسن
التوقيع

استشاري الهيئة
مهندس المشروع /
التوقيع
مدير المشروع /
التوقيع

استشاري الهيئة (XYZ)

م/ /
التوقيع /

م/ /
التوقيع /

