



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح (مرحلة تشكيل
الجسور و إنشاء طبقات التأسيس و الأساس و خرسانات الميول) لتنفيذ المسافة من الكم
532+420 الى الكم 532+500 بطول 0.080 كيلو متر بالأمر المباشر.

تنفيذ : شركة يو مارك للتجارة و التوريدات و المقاولات

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة يو مارك للتجارة و التوريدات و المقاولات رقم العقد(2024/2023/521)

من بداية العمل حتى: 2023-10-30

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن			القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشمولاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % وحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	85.00	متر مكعب	14,000.00	0	11,910	11,910	0	1,012,350	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب العملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2024-10-17) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-10-17)
	علاوة مسافة النقل 311 كم	432.60	متر مكعب	14,000.00	0	11,910	11,910	0	5,152,266	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	14,000.00	0	11,910	11,910	0	154,830	0	0	0	
	طبقات الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة العار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشمولاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	278.00	متر مكعب	700.00	0	610	610	0	169,580	0	0	0	
4-1	علاوة مسافة النقل 84 كم	76.80	متر مكعب	700.00	0	610	610	0	46,848	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	700.00	0	610	610	0	15,250	0	0	0	
	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا تزيد نسبة العار من منخل 200 عن 5% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشمولاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	298.00	متر مكعب	550.00	0	440.00	440.00	0	131,120.00	0	0	0	
	علاوة مسافة النقل 239 كم	262.80	متر مكعب	550.00	0	440.00	440.00	0	115,632.00	0	0	0	
4-2	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	550.00	0	440.00	440.00	0	11,000.00	0	0	0	
	إجمالي قيمة المستخلص								6,808,876				
	فقط : ست ملايين و ثمانمائة و ثمانية ألفاً و ثمانمائة و ستة و سبعون جنيه لا غير												

رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح عميد - مهندس / " هاني محمد محمود طه "	أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرهاسحق صرفها إلى المقاول تحريراً في : يدفع للمقاول مبلغ ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط أعتمدت من تحريراً في :	مدير عام المشروعات (الهيئة) م / م / محمد حسنى قياض	مدير المشروع (الهيئة) م / م / أحمد فوزي	مهندس الاستشاري العام (مستشار) م / محمد السيد 2023	مدير المشروع الاستشاري مكتب د / خالد فتدليل م / خالد فوزي 2023	مستشار (XYZ) م / محمد خليل	مدير المشروع المقاول م / أحمد سعيد
---	--	---	--	---	---	-------------------------------	---------------------------------------