

تنفيذ مشروع رفع كفاءة الطريق الفرعي بني سويف دمو إنشاء الطبقة السطحية لحيه بني سويف القطاع الخامس- مركز تاسير بني سويف بطول ٢٠ كم (ضمن مبادرة حيوة كريمة)

تنفيذ: شركة محمد صبرة للمقاولات وإنشاء الطرق

تاريخ أمر الاستيفاء: ٢٠٢٣/١/١

مستخلص فروع اسعر لمستخلص رقم (٣) جدي

فترة تنفيذ الأعمال من ٦ ابريل ٢٠٢٣ حتى ٢٥ مايو ٢٠٢٣

قيمة الخصم او التعويض = (ك-ع-١-ع/ع) * سعر البند * الكمية المتبقية				رقم العقد							
٢٠٢٣. ١٠. ١				٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠.٩٧							
الإجمالي بقيمة التعويض او الخصم للبند	قيمة التعويض او الخصم	الرقم القياسي عند التنفيذ (١ع)	الرقم القياسي عند التعلق (ع)	المعامل المتصور (ك)	شهر التنفيذ	الكمية المتبقية	سعر البند (ج/هـ)	عناصر البند المتصور	الوحدة	بيان الأصل	م
٣٨١٢.٤١	٢٧٥.٣١	٣٧١.٣٠	٣٥٣.٦٠	%١٠	٢٣- مايو	٢٠٠٠	٢٧.٥	سولار	٢م	M.C.O	١
	٣٥٣٧.١٠	٦٢٢	٥٦٦	%٦٥				بيتيومين			
	١٤٦١.٦٥	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	%١٠				سولار			
١٧٣٥١.٤٠	١٥٨٨٩.٧٥	٦٢٢	٥٦٦	%٥٥	٢٣- مايو	٢٠٠٠	١٤.٦	بيتيومين	٢م	أصل توريد وفرش طبقة رابطة اسفلت بسمك ٥ سم	٢
	٥٥٥.٦٣	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	%١٠				سولار			
	٧١٣٨.٥٢	٦٢٢	٥٦٦	%٦٥				بيتيومين			
٧٦٩٤.١٤	٨٢٣٩.٣٠	٣٧١.٣٠	٣٥٣.٦٠	%١٠	٢٣- مايو	١٢٠٠٠	٩.٢٥	سولار	٢م	أصل الطبقة اللاصقة RC	٣
	٨٩٤٦١.٤٨	٦٢٢.٠٠	٥٦٦.٠٠	%٥٥				بيتيومين			
	٤٠٠٤.٥٢	٣٧١.٣٠	٣٥٣.٦٠	%١٠				سولار			
٤٧٥٣٨.٠٩	٤٣٥٣٣.٥٧	٦٢٢.٠٠	٥٦٦.٠٠	%٥٥	٢٣- مايو	٤٠٠	٢٠٠٠	بيتيومين	٢م	أصل الترميم	٥
١٧٤٠٨٦.٨٤				الإجمالي				ماتبي			

مدير عام المشروعات

م/اصطفى شعبان

مهندس الجودة

م/اسماعيل سعد

مهندس الشركة

م/اسلام رفعت



رئيس الإدارة المركزية
احمد عزالقبي خنيسين
مهندس/

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]