

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع الصيانة العاجلة والطائفة للكباري والأعمال الصناعية

(المنطقة الثانية - القناة وسيناء) تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العمومية .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ١٠٤.٢١٠.٧٥ جنيهاً
(فقط مائة وأربعة ألف ومائتان وعشر جنيهاً وخمسة وسبعون قرشاً)
قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلص رقم (٣ - ١١) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٤/٦/٩ م


رئيس الادارة المركزية



مهندس /



بدر عبد التواب بدر



إمضاء طالب أو كاتب التصدير

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية الصيانة العاجلة والطارية لأعمال الصناعات بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)
قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر


ف = ١ - ١
١ = ١ + ك * (١٤ / ع)
ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ المفاوضات
١٤ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ الشهر المستخلص
ك = معامل وزن العنصر في البند

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م / محمد مديولي
٢٠٢٢/٠٢/١٥
تاريخ امر الاسناد للعملية ٢٠٢٢/٠٦/١٣
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٢/١٤
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/٠٢/١٦
تاريخ مفاوضات كوبري فارسكور و كوبري سعد ٢٠٢٣/٠٥/١٧
تاريخ مفاوضات كوبري قناة سورياجان ٢٠٢٣/٠٨/١٦
تاريخ مفاوضات الكابل ٢٥x١ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

رقم البند	مستخلص رقم (٣) عن الفترة من ٢٠٢٣/٣/٩ الى ٢٠٢٣/٦/٤									
	بيانات التكلفة					بيانات المستخلص				
	بيان البند	الوحدة	مسر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	اجمالي عدد الأيام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المدة
١	بالتر الطولي وتوريد و تركيب درج جرانيت جندولا رمادي و محمل على البند ثلاثين الوزر اسمنت	م.ط	١١٠٠	٣	مارس	٢٣	٨٨	٣٢٦	٠,٢٦١	٨٥,٢٠
			١١٠٠		أبريل	٣٠	٨٨	٣٢٦	٠,٣٤١	١١١,١٤
			١١٠٠		مايو	٣١	٨٨	٣٢٦	٠,٣٥٢	١١٤,٨٤
			١١٠٠		يونيو	٤	٨٨	٣٢٦	٠,٠٤٥	١٤,٨٢
			١١٠٠		مارس	٢٣	٨٨	٣٢٦	٠,٢٦١	٨٥,٢٠
	بالتر الطولي وتوريد و تركيب درج جرانيت جندولا رمادي و محمل على البند ثلاثين الوزر سولار	م.ط	١١٠٠		أبريل	٣٠	٨٨	٣٢٦	٠,٣٤١	١١١,١٤
			١١٠٠		مايو	٣١	٨٨	٣٢٦	٠,٣٥٢	١١٤,٨٤
			١١٠٠		يونيو	٤	٨٨	٣٢٦	٠,٠٤٥	١٤,٨٢
			١٧٠٠		مارس	٢٣	٨٨	١٥٠	٠,٢٦١	٣٩,٢٠
			١٧٠٠		أبريل	٣٠	٨٨	١٥٠	٠,٣٤١	٥١,١٤
٢	جرانيت المسطح وتوريد و تركيب ترائيع الوزر اسمنت	٢م	١٧٠٠	٣	مايو	٣١	٨٨	١٥٠	٠,٣٥٢	٥٢,٨٤
			١٧٠٠		يونيو	٤	٨٨	١٥٠	٠,٠٤٥	٦,٨٢
			١٧٠٠		مارس	٢٣	٨٨	١٥٠	٠,٢٦١	٣٩,٢٠
			١٧٠٠		أبريل	٣٠	٨٨	١٥٠	٠,٣٤١	٥١,١٤
			١٧٠٠		مايو	٣١	٨٨	١٥٠	٠,٣٥٢	٥٢,٨٤
	جرانيت المسطح وتوريد و تركيب ترائيع الوزر سولار	٢م	١٧٠٠		يونيو	٤	٨٨	١٥٠	٠,٠٤٥	٦,٨٢
			١٧٠٠		مارس	٢٣	٨٨	١٥٠	٠,٢٦١	٣٩,٢٠
			١٧٠٠		أبريل	٣٠	٨٨	١٥٠	٠,٣٤١	٥١,١٤
			١٧٠٠		مايو	٣١	٨٨	١٥٠	٠,٣٥٢	٥٢,٨٤
			١٧٠٠		يونيو	٤	٨٨	١٥٠	٠,٠٤٥	٦,٨٢
اجمالي المستحق	عن مستخلص رقم (٣)									

عبد المرحه
م/مطهر أم الخ




فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية الصيانة العاجلة والطارية للأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)
قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر
ف = ١ - ١
١ = ١ + ك * (١٤ / ع)
ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ المفاوضات
ع = ١٤ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص
ك = معامل وزن العنصر في البند

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري


مستخلص رقم (٦) عن الفترة من ٢٠٢٣/٨/٢ الى ٢٠٢٣/٨/١٦															
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	القيمة المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معدلة قانون (م)				
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام					اجمالي عدد الايام	ف	١	ك	ع
٦ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب بالمجري المائي اسمنت	م	٥٦٠٠	٦	أغسطس	١٥	١٣٣	١,٠٠	١٣٣,٠٠	٧٤٤٨٠,٠٠	٠,٨٢٣٠	%١٧,٧٠	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	
	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب بالمجري المائي اسمنت	م	٥٦٠٠		أغسطس	١٥	١٣٣	١,٠٠	١٣٣,٠٠	٧٤٤٨٠,٠٠	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	
	٧ بنود مستحدثة	بالمتر المكعب صلب الجزء العلوي للكوبري (كمرات - بلاطات) باستخدام الشدات المعدنية سولار	م	٢٤٠	٦	أغسطس	١٥	٢٠١	١,٠٠	٢٠١,٠٠	٤٨٢٤٠,٠٠	٠,٩٥	%٥,٠٠	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
٠,٠٠	اجمالي المستحق عن مستخلص رقم (٦)														

مستخلص رقم (٧) عن الفترة من ٢٠٢٣/٨/١٧ الى ٢٠٢٣/٩/١٤															
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاصال	معدلة قانون (م)				
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام					اجمالي عدد الايام	ف	١	٢	٣
١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب بالمجرى المائي اسمنت	م	٥٦٠٠	٧	أغسطس	١٥	١٣٣	٠,٥١٧	٦٨,٧٩	٣٨٥٢٤١,٣٨	٠,٨٢٣٠	%١٧,٧٠	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	
٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب بالمجرى المائي اسمنت	م	٥٦٠٠		سبتمبر	١٤	٢٩	١٣٣	٠,٤٨٣	٦٤,٢١	٣٥٩٥٥٨,٦٢	٠,٨٢٣٠	%١٧,٧٠	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥
٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب بالمجرى المائي اسمنت	م	٥٦٠٠		أغسطس	١٥	٢٩	١٣٣	٠,٥١٧	٦٨,٧٩	٣٨٥٢٤١,٣٨	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب بالمجرى المائي اسمنت	م	٥٦٠٠		سبتمبر	١٤	٢٩	١٣٣	٠,٤٨٣	٦٤,٢١	٣٥٩٥٥٨,٦٢	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
٦٦٠,٠٩	اجمالي المستحق عن مستخلص رقم (٧)														

صهرى الشركة
٢٠٢٣/٨/١٤



Handwritten signature



فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية الصيانة العاجلة والطائرة للأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية

(القتال وسيناء)

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر

ف = ١ - ١

١ = ١ + ك * (١٤ / ع)

ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ المفاوضات

ع = ١٤ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ الشهر المستخلص

ك = معامل وزن العنصر في البند

مستخلص رقم (٨) عن الفترة من ٢٠٢٣/٩/١٥ الى ٢٠٢٣/١٠/٢٦																		
قيمة التعويض	معدلة قانون (م)						قيمة الاعمال	الكمية المعلقة خلال الشهر	نسبة المدة	كمية المستخلص الحالية	بيانات المستخلص				بيانات التعاقد			رقم البند
	ف	١ ت	١٤	ع	ك	ا					الاجمالي عدد الأيام	عدد الأيام	شهور	رقم المستخلص	سعر البند	الوحدة	بيان البند	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	%٥٠,٠٠	٠,٩٥	٢٨٥,٧١	٠,٣٨١	٧٥٠	٤٢	١٦	سبتمبر	٨	١٤٠	٢م	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إكليريك مائعة للفلاندية أ- بالتر سولار	٥ بنود مستحدثة	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	%٥٠,٠٠	٠,٩٥	٤٦٤,٢٩	٠,٦١٩	٧٥٠	٤٢	٢٦	أكتوبر		١٤٠				
٠,٠٠٠	اجمالي المستحق عن مستخلص رقم (٨)																	

مستخلص رقم (٩) عن الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٢٧ الى ٢٠٢٣/١١/٢٧																			
قيمة التعويض	معدلة قانون (م)						قيمة الاعمال	الكمية المعلقة خلال الشهر	نسبة المدة	كمية المستخلص الحالية	بيانات المستخلص				بيانات التعاقد			رقم البند	
	ف	١ ث	١٤	ع	ك	ا					الاجمالي عدد الأيام	عدد الأيام	شهور	رقم المستخلص	سعر البند	الوحدة	بيان البند		
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	%٥٠,٠٠	٠,٩٥	٦٠٤١٨,٧٥	٤٣١,٥٦	٠,١٥٦	٢٧٦٢	٣٢	٥	أكتوبر	٩	١٤٠	٣م	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إكليريك مائعة للفلاندية أ- بالتر سولار	٥ بنود مستحدثة	
٨٥٦,٤٢	٠,٠٠٣	١,٠٠٣	٤١٧,٠	٣٩٦,٢	%٥٠,٠٠	٠,٩٥	٣٢٦٢٦١,٢٥	٢٣٣٠,٤٤	٠,٨٤٤	٢٧٦٢	٣٢	٢٧	نوفمبر	٩	١٤٠	٣م	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إكليريك مائعة للفلاندية أ- بالتر سولار	٥ بنود مستحدثة	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	%١٠٠,٠٠	٠,٩٥	٤٤٧٣٠,٠٠٠	٣٧٢٧,٥٠	٠,١٥٦	٢٣٨٥٦	٣٢	٥	أكتوبر	٩	١٢٠	م.ط	بالمتر الطولي / توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ٢٥x١ مم الومنيوم هوالى سولار	٩ بنود مستحدثة	
١٢,٦٨٠,٦٥	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	٤١٧,٠	٣٩٦,٢	%١٠٠,٠٠	٠,٩٥	٢٤١٥٤٢,٠٠٠	٢٠١٢٨,٥٠	٠,٨٤٤	٢٣٨٥٦	٣٢	٢٧	نوفمبر	٩	١٢٠	م.ط	بالمتر الطولي / توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ٢٥x١ مم الومنيوم هوالى سولار	٩ بنود مستحدثة	
١٣,٥٣٧,٠٧	اجمالي المستحق																		
عن مستخلص رقم (٩)																			

٣/٢٠٢٢/٢٠٢٢



م/٢٠٢٢/٢٠٢٢

فروقة الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية الصيانة العاجلة والطارية للأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)
قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر

ف = ١ - ت

ت = ١ + ك * (ع / ١٤)

ع = الرقم القياسي للبلد بتاريخ المفاوضات

١٤ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص

ك = معامل وزن العنصر في البلد

٢٠٢٤/١/١٨ بتاريخ الحديد فيوم و مراشمة الحديد بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٨

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

قيمة التعويض	معدلات قفون (م)						قيمة الاعمال	الكمية المتلفة خلال الشهر	نسبة المدة	كمية المستخلص الحالية	بيانات المستخلص				بيانات التعاقد				رقم البند	مستخدمة
	ف	١٥	١٤	ع	ك	ا					رقم المستخلص	شهور	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	الوحدة	بيان البند			
٥٦,٧٠	٠,٠٠٣	١,٠٠٣	٤١٧,٠	٣٩٦,٢	%٥٠,٠٠	٠,٩٥	٢١٦٠,٢,٠٠	١٥٤,٣٠	٠,١٠٠	١٥٤٣	٣٠	٣	نوفمبر	١٠	١٤٠	٣م	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إثيريك مائعة للطلاءية - بالبر سولار	٥ بنود مستخدمة		
٥١٠,٣٣	٠,٠٠٣	١,٠٠٣	٤١٧,٠	٣٩٦,٢	%٥٠,٠٠	٠,٩٥	١٩٤٤١٨,٠٠	١٣٨٨,٧٠	٠,٩٠٠	١٥٤٣	٣٠	٢٧	ديسمبر	١٠	١٤٠	٢م	بالمتر المسطح صلب الجزء العلوي للكبرى (كمرات - بلاطات) باستخدام الشدات المعدنية سولار	٧ بنود مستخدمة		
١٤٤,٨٣	٠,٠٠٣	١,٠٠٣	٤١٧,٠	٣٩٦,٢	%٥٠,٠٠	٠,٩٥	٥٥١٧٦,٠٠	٢٢٩,٩٠	٠,١٠	٢٢٩٩	٣٠	٣	نوفمبر	١٠	٢٤٠	٢م	بالمتر المسطح صلب الجزء العلوي للكبرى (كمرات - بلاطات) باستخدام الشدات المعدنية سولار	٧ بنود مستخدمة		
١,٣٠٣,٥٠	٠,٠٠٣	١,٠٠٣	٤١٧,٠	٣٩٦,٢	%٥٠,٠٠	٠,٩٥	٤٩٦٥٨٤,٠٠	٢٠٦٩,١٠	٠,٩٠	٢٢٩٩	٣٠	٢٧	ديسمبر	١٠	٢٤٠	٢م	بالمتر المسطح صلب الجزء العلوي للكبرى (كمرات - بلاطات) باستخدام الشدات المعدنية سولار	٧ بنود مستخدمة		
٩٢٣,٩٨	٠,٠١٠	١,٠١٠	٤١٧,٠	٣٩٦,٢	%٢٠,٠٠	٠,٨٠	٨٨٠٠٠,٠٠	٠,١٠	٠,١٠	١	٣٠	٣	نوفمبر	١٠	٨٨٠٠٠٠	٢م	بالمتر المربع / ارتفاع وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب لعدد (١٨) عمدة باستخدام أوناش خاصة سولار	٨ بنود مستخدمة		
٨,٣١٥,٨٠	٠,٠١٠	١,٠١٠	٤١٧,٠	٣٩٦,٢	%٢٠,٠٠	٠,٨٠	٧٩٢٠٠,٠٠	٠,٩٠	٠,٩٠	١	٣٠	٢٧	ديسمبر	١٠	٨٨٠٠٠٠	٢م	بالمتر المربع / توريد وتركيب واختبار كتل قشاع ٢٥x١٠ مم الرغوميم هوائية سولار	٩ بنود مستخدمة		
٢٦١,٣٨	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	٤١٧,٠	٣٩٦,٢	%١٠,٠٠	٠,٩٠	٤٩٧٨٨,٠٠	٤١٤,٩٠	٠,١٠٠	٤١٤٩	٣٠	٣	نوفمبر	١٠	١٢٠	٢م	بالمتر المربع / توريد وتركيب واختبار كتل قشاع ٢٥x١٠ مم الرغوميم هوائية سولار	٩ بنود مستخدمة		
٢,٣٥٢,٤٣	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	٤١٧,٠	٣٩٦,٢	%١٠,٠٠	٠,٩٠	٤٤٨٠٩٢,٠٠	٣٧٣٤,١٠	٠,٩٠٠	٤١٤٩	٣٠	٢٧	ديسمبر	١٠	١٢٠	٢م	بالمتر المربع / توريد وتركيب واختبار كتل قشاع ٢٥x١٠ مم الرغوميم هوائية سولار	٩ بنود مستخدمة		
١٣,٨٦٨,٩٦	اجمالي المستحق (١٠) عن مستخلص رقم																			

مهندسة

مهندس المراجعة
١٤/١٢/٢٠٢٤



Signature



