

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

٧٤٧

١١ / ١١ / ٢٠٢٤

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه أستمارة (٥٠ ع.ح) بمبلغ ١٣٥٦٧٠٩,٤١ جنيها (فقط مليون وثلاثمائة وستة وخمسون ألفا وسبعمائة وتسعة جنيها وواحد وأربعون قرشا) مرفقه بمذكرة فروق اسعار لمستخلص (١٢ جاري) لمشروع أعمال ازدواج الطريق الزراعي أسسيوط / ديروط في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلوط - مركز ديروط - محافظة أسسيوط بطول ١٧,٧ كم " ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة " .

عقد رقم:- ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٤١ .

تنفيذ:- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

برجاء التفضل من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ١٢ / ١١ / ٢٠٢٤

* مرفقات :-

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

مهندس / ١١ / ١١ / ٢٠٢٤

اسلام محمد فوزي



الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

"مذكرة بخصوص فروق أسعار عملية"
رفع كفاءة وازدواج الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتى منفلووط بطول ١٧.٧ كم
(ضمن مبادرة حياة كريمة)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عن الفترة من ٠٢ / ٠٥ / ٢٠٢٤ وحتى ٢٤ / ٠٧ / ٢٠٢٤

٥	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق الاسعار
١	ج ١٢	٢٠٢٤/٠٧/٢٤	١٣٦٣٥٢٧,٠٤
	الإجمالي		١٣٦٣٥٢٧,٠٤
	الإجمالي بعد خصم ٥,٠ % طبقا لمحضر المفاوضات		١٣٥٦٧٠٩,٤١

*** تم إعداد فروق الأسعار طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٥٣ بتاريخ ٢٠٢٤ ومحضر اجتماع اللجنة الخاصة للمفاوضة والذي ينص على أن الأسعار المتفق عليها طبقا لاشتراطات القائمة الموحدة ٢٠٢٢/٠٧/١٥ وأسعار بنود الأسفلت فهي طبقا للمذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة لتشمل الزيادة في البيتومين حتى ٢٠٢٣/٠٣/٠٦

عن الهيئة :

عن الشركة :

مدير عام الصيانة

مدير المشروع

مهندس الشركة

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

م/ اسلام محمد فوزي





الهيئة العامة للغابات والري والري
المنطقة العامة للغابات والري

مذكرة بخصوص فروع الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لينود الأسفلت لصلية

مشروع رفع كفاءة وإزواج الطريق الزراعي القاهرة-إسوان في المسألة من كوبري متقلب حتى منفلوط بطول ١٧.٧ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة)

الإرقام القياسية عند شهر				2023/03/08	الرقم القياسي للمرحلة على السيد
الرقم القياسي للمرحلة على السيد	الرقم القياسي للمرحلة على السيد	الرقم القياسي للمرحلة على السيد	الرقم القياسي للمرحلة على السيد	الرقم القياسي للمرحلة على السيد	الرقم القياسي للمرحلة على السيد
541,50	480,40	480,40	396,20	367,7	367,7
1079,10	1079,10	1079,10	622,00	622	622

12	رقم المستخلص
24/07/2024	تاريخ المستخلص

مدة التنفيذ من ٠٢/٠٥/٢٠٢٤ حتى ٢٤/٠٧/٢٠٢٤

بيانات التكاليف													
رقم الجد	بيان الجد	فردا	سعر الجد	الشهر	عدد الأيام	نسبة الأيام	المتوسط		المتوسط	المتوسط	المتوسط	المتوسط	المتوسط
							لحدا	لحدا					
13	اصال إنشاء طبقة تشريب mc	٢٠	31	مارس ٢٠٢٤	30	0,381	5602,41	173674,79	0,10	367,7	480,4	0,030649986	5323,13
				مارس ٢٠٢٤	30	0,381	5602,41	173674,79	0,66	622	1079,1	0,477676849	82960,38
				يونيو ٢٠٢٤	30	0,381	5602,41	173674,79	0,10	367,7	480,4	0,030649986	5323,13
				يونيو ٢٠٢٤	30	0,381	5602,41	173674,79	0,66	622	1079,1	0,477676849	82960,38
				يوليو ٢٠٢٤	23	0,277	4296,18	133190,60	0,10	367,7	541,5	0,047266794	6293,80
				يوليو ٢٠٢٤	23	0,277	4296,18	133190,60	0,66	622	1079,1	0,477676849	82960,38
14	اصال توريد وفرض طبقة رابطة ٦ سم بعد الدمك	٢٠	164	مارس ٢٠٢٤	30	0,381	5602,41	918796,18	0,10	367,7	480,4	0,030649986	28181,06
				مارس ٢٠٢٤	30	0,381	5602,41	918796,18	0,55	622	1079,1	0,404188103	371366,06
				يونيو ٢٠٢٤	30	0,381	5602,41	918796,18	0,10	367,7	480,4	0,030649986	28181,06
				يونيو ٢٠٢٤	30	0,381	5602,41	918796,18	0,55	622	1079,1	0,404188103	371366,06
				يوليو ٢٠٢٤	23	0,277	4296,18	704408,64	0,10	367,7	541,5	0,047266794	33295,18
				يوليو ٢٠٢٤	23	0,277	4296,18	704408,64	0,55	622	1079,1	0,404188103	284714,00
اجمالي فروع اسعار الصلابة الاصليه													
1363527,04													

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة فقط ويتم للتأكد من للمعاملات والمعاملات بالإدارة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

من ٧٠ إلى المائة من هذه السبل من الترميز ١٢٤ / ٦ / ١٩٤٠

الهيئة العامة للطرق

مهندس المصروع
الاسم / عبد الواحد الجمل
التوقيع / 5

عليه المشروع
الاسم / محمد لامة احمد
التوقيع /

مهندس المشروع
الاسم / محمد زاهد عطا
التوقيع / 

ملیو المصروع
الاسم / معتمد عبد الرحمن
التوقيع /

يُشَدُّ ٢١٤

مدير عام التعليل والمعايير

مهندس / ایلام محمد فوزی

الشوق :