


المصلحة: السيد العام للميزان والادارة

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤

رقم: الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم


الجملة: ٢٠٢٤

تقيد في السجل برقم:

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
	بيانات		نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	جنيته	قرش
	إجمالي الأصل				
	بيانات الاستقطاعات		جنيته	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش	رسم الدمغة
	قرش	قرش	قرش	قرش	صافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات: الإمضاء:

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: الإمضاء:

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: الإيرادات بتاريخ: الإمضاء:

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم: توقيع الكاتب المنوط بالسجل: الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠٢٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.»): إمضاء الكاتب المنوط:

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: إمضاءات موظفي الشطب

(د)

الختم ذو التاريخ (٣) سحب رقم: إمضاء الكاتب المنوط: شيك إذن صرف

(٤) قيد في سجل تحت رقم: إمضاء الكاتب المنوط: الشيكات الحوالات

(٥) أدرج في كشف رقم: إمضاء الكاتب المنوط: الشيكات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا
ملف رقم :

بخصوص: أعمال أعمال رفع كفاءة طريق أبو قرقاص على الترابي الخريفي
القطاع السابع بطول ٥ كم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا (خزاة كريمة).
تنفيذا: شركة إم تي ناشونال طه عبدالعزیز طه
رقم العقد: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٧٩١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛؛؛

نتشرف بأن نرفق طية المستخلص رقم (٤) جاري للعمالية عالية من عدد (٣) أصل مرفقاً بها
إستمارة (٥٠ ع.ح).

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريراً في: ١١ / ١١ / ٢٠٢٤

مرفقات : (١) مستخلص

(١) إستمارة (٥٠ ع.ح)

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسسيوط - المنيا)

إسلام محمد فوزي

مهندس /

إسلام محمد فوزي

بخصوص: أعمال أعمال رفع كفاءة طريق أبوقرقاص ملوي الزراعي الغربي
القطاع السابع بطول ٥ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا (حياة كريمة).
تنفيذ: شركة إم تي ناشونال طه عبدالعزيز طه.
رقم العقد: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٧٩١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛؛؛

نتشرف بأن نرفق طية المستخلص رقم (٤) جاري للعملية عالية من عدد (٣) أصل مرفقاً بها
إستمارة (٥٠ ع.ح).
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه بإتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريراً في: ١١ / ١١ / ٢٠٢٤

مرفقات : (١) مستخلص

(١) إستمارة (٥٠ ع.ح)

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط - المنيا)

اسلام محمد فوزي

مهندس /



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛؛؛

بخصوص: أعمال رفع كفاءة طريق أبوقرقاص / ملوي الزراعي الغربي القطاع السابع بطول ٥ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا ضمن مبادرة (حياة كريمة).
تنفيذ : شركة إم تي ناشيونال " طه عبدالعزيز طه " .

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٩١

نحيط سيادتكم علماً بأن العملية العاليه غير تابعة لبروتوكول الشركة المصرية للمحاجر.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريراً فى: ٢٠٢٤/١١/١١

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسىوط - المنيا)

إسلام محمد فوزي

مهندس /



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛؛؛

بخصوص: أعمال رفع كفاءة طريق أبوقرقاص / ملوي الزراعي الغربي القطاع السابع بطول ٥ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا ضمن مبادرة (حياة كريمة).
تنفيذ : شركة إم تي ناشيونال " طه عبدالعزيز طه " .

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٩١

نحيط سيادتكم ببيان موقف المحملات على المشروع المشار إليه بعالية:

- ١- السيارة المحملة على المشروع غير متواجدة بموقع العمل.
- ٢- تجهيزات مكاتب المشروع متواجدة بموقع العمل.
- ٣- المعمل متواجد طبقاً للتعاقد.
- ٤- لا يوجد عمالة محملة على المشروع.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريراً في: ٢٠٢٤/١١/١١

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسسيوط - المنيا)

إسلام محمد فوزي





مستخلص جاري رقم (٤)

اسم العملية : أعمال رفع كفاءة طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع السابع) بطول ٥ كم
(مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا) (مبادرة حياة كريمة) (المنطقة السابعة - أسبوط)

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٩١) مع شركة ام تي ناشيونال عن المدة من بدء الأعمال حتي ٢٠٢٤/٠١/٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كميات المقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه						جنيه	جنيه			
٧	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت سمك بالسم وذلك باعادة تدوير الاسفلت وطبقات الاساس القائمة معا بسمك ٣٠ سم في الطريق القائم باستخدام ماكينة (FDR) والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة تشمل بالمتر المسطح	٠	٦٣	م	٦٢٠٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠	٢,٨٣٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٣٥,٠٠٠,٠٠	١- مكتب جهاز الإشراف متواجد. ٢- لوحات المشروع متواجدة. ٣- تأمين سلامة المرور متواجد. ٤- التقرير المبدئي متواجد. ٥- التقرير الشهري متواجد . ٦- التقارير الأسبوعية متواجدة. ٧- الحاسب الآلي يراجع بالإدارة بالقاهرة. ٨- المعمل متواجد. ٩- البرنامج الزمني متواجد. ١٠- المهندسون متواجدون ١١- تقارير ضبط الجودة متواجدة. ١٢- المعدات متواجدة
٨	بالطن توريد اضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات و يضاف بالنسبة المقدرة للخلطة التصميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهـو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الإشراف .	٠	١,٩٥٠	طن	٢٢١٥	١,٥٦٠,٠٠	٤٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠	٣,١٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٢٠,٠٠٠,٠٠	
٩	أعمال إنشاء طبقة تشريب يرايم باستخدام الأسفلت السائل متوسط التطاير MCO أو المستحلبات الأسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ طبقا للشروط والمواصفات علي أن يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حصوية أو ناعسة زائدة قبل الرش و أن يتم رش الأسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهـو العمل بالمتر المسطح.	٥٠	٢٧	م	٦٢٠٠٠	٤٣,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠	١,٢١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢١٠,٠٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام سن الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام البيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارد من شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٠	١٤٠	م	٦٢٠٠٠	٣٩,٥٠٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٤٣,٠٠٠,٠٠	٦,٠٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٢٠,٠٠٠,٠٠	
الإجمالي													١٣,١٨٥,٠٠٠,٠٠



يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

م. إسلام محمد فوزي

مدير عام الصيانة

الاسم : م/ محمود عبد القني

التوقيع

سنة

تحريرا في

مهندس المشروع بهيئة الطرق

الاسم : م/ عطا زايد عطا

التوقيع

مهندس الشركة

مدير المشروع

روجع فوجد على صحة ،،

تحريرا في سنة ٢٠

أقر بصحة ذلك ،،

تحريرا في سنة ٢٠

أم تي ناشيونال للمقاولات
ب.ض: ٨٤٤/٦٢٢/٣٢٣
ت.ب: ١٣٦٨١

1718000/-
15097000/-

708000,

Y. O. 45920, -

10/10/2019

PL C 972, 00

05.92.70

7.72. V, 40

مكتب
مبنى الاداء المركزية

محوشی

