



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)
إدارة المشروعات

كشف رقم جارى (١)

المقاول: شركة جلوبال سبلاي شين رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٨

من بداية العمل حتى: ٢٥/١١/٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرأوه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
								قرش	جنيه		
٣	أعمال الردم	٨٥,٠٠	م	٣٤,٥١٣,٨٠٥	٠	٣٢,٧٠٠	٣٢,٧٠٠	٠	٠	٢,٧٧٩,٥٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجدة - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون
١٠-٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم مطابقا للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى متسوب (٢٠ متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب. - مسافة النقل حتى ٢ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم زيادة	٢٣٥,٢٠	م	٣٤,٥١٣,٨٠٥	٠	٣٢,٧٠٠	٣٢,٧٠٠	٠	٠	٧,٦٩١,٠٤٠	- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة مسافة النقل ١٧٠ كم	١٣,٠٠	م	٣٤,٥١٣,٨٠٥	٠	٣٢,٧٠٠	٣٢,٧٠٠	٠	٠	٤٢٥,١٠٠	- التقارير متواجدة - أطقم السلامة لجهاز الإشراف متواجدة - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية										- وثيقة تأمين حوادث شخصية سارية حتى ٢٠٢٤/١٠/٠٨ - وثيقة تأمين للأعمال سارية حتى ٢٠٢٤/١٠/٠٨ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	الاجمالى										فقط: عشرة ملايين و ثمانمائة وخمسة وتسعون الفا و ستمائة وأربعون جنيها لا غير

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس/إبراهيم الخناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة)
مهندس/محمد حسني فياض

تم المراجعة من قبل IR فقط #
الاستشاري العام (سيسترا)
26/11/2023

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس/محمد حسني فياض

الشركة المنفذة: شركة جلوبال سبلاي شين
مدير المشروع
م/هاني همام
هاني صمام

