



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة جمعة بدر نوح للمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/324)

من بداية العمل حتى: 2023-11-29

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	أعمال الحفر													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الإرشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والريش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة.	26.00	متر مكعب	24,000.000	0	19,000	19,000	0	494,000	0	0	0	494,000	
3-1	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (400-300) كجم/سم ² ومحمل على البند الأتي: 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية يسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه للكيلومتر زيادة	82.00	متر مكعب	62,535.000	0	57000	57000	0	4674000	0	0	0	4,674,000	يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (05-5-2024) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (05-5-2024)
3	أعمال الردم													
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية يسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر ويسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	85.00	متر مكعب	166,832.00	136,330.000	18,000.000	154,330.000	0	13,118,050	0	0	0	13,118,050	
	علاوة مسافة النقل 206 كم													
	علاوة تحميل رسوم الكفارة والموازين طبقا للوحة الشركة الوطنية													
4	طبقات الاسفلت													
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد لجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الانكماش عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 95 %) من الكثافة الجافة القصوى والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	278.00	متر مكعب	32,900.00	30,130.00	0.0	30,130	0	8,376,140	0	0	0	8,376,140	
	علاوة مسافة النقل 100 كم													
	علاوة تحميل رسوم الكفارة والموازين طبقا للوحة الشركة الوطنية													
4-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد لجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الانكماش عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة الجافة القصوى والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	298.00	متر مكعب	42,490.00	19,360.00	14,100.00	33,460	0	9,971,080	0	0	0	9,971,080	
	علاوة مسافة النقل 270 كم													
	علاوة تحميل رسوم الكفارة والموازين طبقا للوحة الشركة الوطنية													
5-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرقة عادية سمك 15 سم لحماية الاتفاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م ² من دولوميت متدرج + 0.4 م ³ رمل وحش + 280 كجم أسمنت بورتلاند عادي واضافة Fiber reinforcement على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والألحاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرقة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² وتنشط السطح وتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	460.00	متر مربع	108,853.41	0.00	500.00	500	0	230,000	0	0	0	230,000	
	علاوة مسافة النقل 270 كم													
	علاوة تحميل رسوم الكفارة والموازين طبقا للوحة الشركة الوطنية													
إجمالي قيمة المستخلص														
فقط: اثنان وتسعون مليوناً واثنان وثمانون ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون														

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في :
..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفات غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من
تحريراً في :

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني قياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الخديوي

مهندس الاستشاري العام
(سيمترا)
م / محمد السيد

مدير المشروع الاستشاري
مكتبة / خالد خليل

استشاري (XYZ)
م / محمد خليل

