

كشف رقم (٥) ختامي عملية اعمال رفع كفاءة طريق دمياط السواحل / كفر البطيخ

بطول ٥ كم مركز كفر سعد محافظه دمياط ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)
بالامر المباشر

المنطقة الثانية - الاسماعيلية
ادارة عقود المشروعات

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٢٩ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٣ تنفيذ شركة: مكتب الايمان للمقاولات "تبييه نبيه عبد العزيز حسن" شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣/٥/٢١

رقم بند	نوع العمل	القيمة		المقدرات	مقدار العمل المباشر إجمالي	مقدار الأصل التي تمت خلال هذه المدة	جدة مقدار الأصل التي تمت حتى الان	جار أم نهى	جدة مقدار الأصل التي تمت حتى الان		إستفاد		البقي من الاستفاد		ملاحظات
		فرش	جنه						فرش	جنه	فرش	جنه	فرش	جنه	
1	توريد وتشغيل اترية صالحة للتردم	—	٢٣٠	٣م	٧٠٠٠	٧٢٣,٥٠	٧٧٢٣,٥٠	ختامي	١٧٧٦٤٠,٥٠						مهندساو العمية موجودون
3	اعمال نظهير الموقع من الاشجار	٢٥	٥	٣م	٣٤٨٠	٠,٠٠	٣٤٨٠,٠٠	ختامي	١٨٢٧,٠٠						الغش موجود
٥	انشاء طبقة اساس سمك من الاحجار المترججه	—	٤٥٠	٢م	٩٨٩٧	٠,٠٠	٩٨٩٧,٠٠	ختامي	٤٤٥٣٦٥,٠٠						علامات الارشاد والتخوير موجودة
٦	توريد وفرش طبقة تشريب	٥٠	٢٧	٢م	٢٩٠٠	٥٣,٥٠	٢٩٠٥٣,٥٠	ختامي	٧٩٨٩٧١,٢٥						العمل موجود
٧	توريد وفرش طبقة رابطه من الخرسانه الاسفلتية	—	١٤٦	٢م	٢٩٠٠	٥٣,٥٠	٢٩٠٥٣,٥٠	ختامي	٤٢٤١٨١١,٠٠						الانفاق موجودة
٨	توريد وفرش طبقة لاتصق من البيتومين	٢٠	٩	٢م	٢٠٠٠	٣٠٩٧,٥٠	٥٠٩٧,٥٠	ختامي	٤٦٨٩٧,٠٠						مكتب جهاز لاشرف موجود
٩	توريد وفرش طبقة سطحية	—	١٤٠	٢م	٢٠٠٠	٣٠٩٧,٥٠	٥٠٩٧,٥٠	ختامي	٧١٣٦٥,٠٠						لمسيرة متواجدة بالمنطقة
									١٢٠٤٩٦٥٤,٢٥						مع مراده خصوصيات لجهة الاستلام الابتدائي
	كارتات														ومحضر لتقييم واي خصوصيات اخرى ان وجدت
	اتربة	١٣	٢م	٧٧٢٣,٥٠	٧٧٢٣,٥٠	٧٠٠٠	٧٧٢٣,٥٠	ختامي	١٠٠٤٠٥,٥٠						
	اساس	٢٥	٢م	٩٨٩٧,٠٠	٩٨٩٧,٠٠	٠,٠٠	٩٨٩٧,٠٠	ختامي	٢٤٧٤٢٥,٠٠						
	طبقات اسفلت	٣	٢م	٣١٥١,٠٠	٣١٥١,٠٠	٣١٥١,٠٠	٣١٥١,٠٠	ختامي	١٠٠٤٥٣,٠٠						
	اجتصم كارتات								٤٥٠٢٨٣,٥٠						٤٥٠٢٨٤
									١٢٤٩٩٩٣٧,٧٥						١٢٤٩٩٩٣٧,٧٥

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره ١٢٢٩٤٥٥٧ سبق صرفها إلى المقاول

استشاري المشروع مهندس المشروع

فرش جنه

روجع فوجد على صحة

مدير الاصل

ببلغ للمقاول على الحساب ٦٥٦٧٧٣ جنه لفظ

مدير عام المشروعات

تاريخ: ٢٠٢٣/٩/٢١

