



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

كشف رقم (٣) جاري

الجسر الترابي

عملية : أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ أعمال الحمايات المسافة من الكم ٣٧,٥٠٠ الي الكم ٤٠,٥٠٠ بطول ٣ كم اتجاه السخنة .
تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٣ / ٩ / ٧ .

العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢١٧٢) في ٨ / ٦ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / ٢٠٢٢ / و تنتهي في / ٢٠٢٣ / . (١٠) يتم حجز مائة الف جنيه لاغير من بند الحمايات الخرسانية لحين نهو الملاحظات . (١١) استشاري الجسر الترابي مكتب د / حسن مهدي . (١٢) استشاري الحمايات مكتب الرائد . (١٣) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣ . (١٤) بتطبيق اسعار محضر إجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة الشركات بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠٢٣
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٣٥٥,٠٠	م ^٢	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقضبان الحمايات و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٢٠,٠٠	م ^٢	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٤٣٢,٠٠	م ^٢		٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	جاري	١٧٢٨,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١٧١٨,٠٠٠,٠٠	
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقضبان الحمايات و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٠٠	م ^٢		٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	جاري	٢١٣٢,٠٠٠,٠٠		٢١٣٢,٠٠٠,٠٠	
الإجمالي											١٩٣١٢,٠٠٠,٠٠
فقط تسعة عشر مليون وثلاثمائة واثنى عشر الف جنيه لاغير											
شركة المتفذة التوقيع	م / عمرو احمد اكندي م / علاء محمد التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م / علاء محمد التوقيع	مهندس المشروع / التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	م / خالد البطل م / خالد البطل	الاستشاري العام (شركة سيسترا) م / خالد البطل	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / خالد البطل التوقيع	مدير المشروع م / خالد البطل التوقيع	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع	يعتمد أحمد الطمد	