

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السفينة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح)
(قطاع وادي التطرون - برج العرب) (اعمال التربة المسلحة "جيوتيكستائل")

في المسافة من الكم ٣٠٠+٠٠٠ إلى الكم ٣٠٤+٣٢٠ بطول ٤.٣٢٠ كم

مستخلص (١) جاري

المقاول بشركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ٢٠٢٤-٢٠٢٣-٨٠٥

من بدايه الاعمال حتي تاريخ ٢٠٢٣-١٢-٣١

رقم البند	بيان الاعمال	الفنه	الوحدة	الكميه طبقا للمقايمة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
(١٠١)	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستائل مستورد التداخل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري . عن ٤٠٠ جم / م ^٢	٦٠.٠٠٠	م ^٢	١٤٨٣٧٠	.	٦٥٤٧٦.٠٠٠	٦٥٤٧٦.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣٩٢٨٥٦٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣٩٢٨٥٦٠.٠٠٠	مكتب جهاز الإشراف متواجد العلامات الإرشادية متواجده لائحات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده براعي خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعي تطبيق تصوص العقد وثيقه التأمين الشخصي ساريه حتى ٢٠٢٤-١٢-٢٦ وثيقه تأمين المقاولين ساريه حتى ٢٠٢٤-١٢-٢٦
اجمالي المستخلص														٣٩٢٨٥٦٠.٠٠٠
اجمالي ما سبق صرفه														٠.٠٠٠
اجمالي المستحق														٣٩٢٨٥٦٠.٠٠٠
ثلاثة ملايين وتسعمائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وستون جنيها فقط لاغير														٣٩٢٨٥٦٠.٠٠٠

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم
تمت المراجعة الفنية فقط

استشاري (مكتب ا.د.
خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ احمد عواد

مدير المشروع (الشركة المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

ع

احمد جلال

٢٠٢٤/١٠/٢٠

٢٠٢٤/١٠/٢٠

مشروع القطار الكهربائي - شريط التربة

شركة العماري الحديثة
للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
ص.ت: ٩٠٦٥٠ ب.ض: ٠٢٨٠ - ٨٨٠ ٦١٨

المكتب الاستشاري الهندسي KK
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

يعتمد ،،،،
رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه" ٢٠٢٤/١١/١٤